

MEMORANDUM No. 021 AFGT

De: Adriana de Fátima Góngora Tapia. Coordinadora de Supervisión	Para: Ing. José Isaias Canul Puc Enlace de Transparencia de la Dirección de obras Públicas del Municipio de Tulum
Fecha: 27 de Junio de 2022	Asunto: 2do Reporte Trimestral 2022

Por medio de la presente y en seguimiento a la solicitud por parte del enlace de Transparencia, se le informa que en el Segundo Trimestre (01 de marzo al 30 de junio del 2022), se designaron los siguientes supervisores a los contratos de obras que se encuentran ejecutándose dentro de este trimestre, esto para el seguimiento, control y ejecución de las mismas (Supervisión e integración de expediente unitario de obra).

Ing. Roberto Pérez González

HAT/DGOYSPM/COPLP/001/RP/2022

Pavimentación del Camino de Acceso al Relleno Sanitario de Tulum

(100% Avance Físico de Obra)

- ✦ El monto total del presente contrato es de \$8'985,727.79, con un periodo de ejecución del 20 de abril al 18 de junio del 2022, de conformidad con el programa de obra respectivo.

Arq. Alejandro Ramírez Cordero

HAT/DGOYSPM/COPLP/002/RP/2022

Mejoramiento de la Imagen Urbana de Unidad Deportiva de Tulum

(18% Avance Físico de Obra)

- ✦ El monto total del presente contrato es de \$7'987,030.37, con un periodo de ejecución del 20 de abril al 17 de agosto del 2022, de conformidad con el programa de obra respectivo.


Ing. Benjamín Chan May

HAT/DGOYSPM/COPLP/003/RP/2022

Rehabilitación del Camino de Acceso a la Zona Maya (Tramo: Chanchen – Hondzonot) 1era Etapa

(20% Avance Físico de Obra)

- ✦ El monto total del presente contrato es de \$7'169,661.37, con un periodo de ejecución del 20 de abril al 18 de junio del 2022, de conformidad con el programa de obra respectivo.



CONTINUACIÓN M E M O R A N D U M No. 021 AFGT

P. Ing. Edgar Moisés Alamilla Vargas
HAT/DGOYSPM/COP3P/004/RP/2022

Construcción de Pozos de Pluviales en Distintos Puntos de la Ciudad de Tulum
(70% Avance Físico de Obra)

- ✚ El monto total del presente contrato es de \$942 697.73, con un periodo de ejecución del 25 de abril al 23 de junio del 2022, de conformidad con el programa de obra respectivo.

C. Manlio Cabrera Argaez
HAT/DGOYSPM/COP3P/005/RP/2022

Rehabilitación de Oficinas de Oficialía Mayor, Contraloría y Salud Municipal
(95% Avance Físico de Obra)

- ✚ El monto total del presente contrato es de \$991,725.66, con un periodo de ejecución del 25 de abril al 08 de junio del 2022, de conformidad con el programa de obra respectivo.

Ing. Benjamín Chan May
HAT/DGOYSPM/COP3P/006/RP/2022

Rehabilitación del Camino de Acceso a la Zona Maya (Tramo: Coba – Chanchen – Sahcabmucuy)
(15% Avance Físico de Obra)

- ✚ El monto total del presente contrato es de \$3'191,072.18, con un periodo de ejecución del 25 de abril al 23 de junio del 2022, de conformidad con el programa de obra respectivo.

P. Ing. Edgar Moisés Alamilla Vargas
HAT/DGOYSPM/COP3P/007/RP/2022

Construcción de Pasos Peatonales con Señalética en Distintos Puntos de Tulum
(56% Avance Físico de Obra)

- ✚ El monto total del presente contrato es de \$643,234.31, con un periodo de ejecución del 25 de abril al 23 de junio del 2022, de conformidad con el programa de obra respectivo.

C. Manlio Cabrera Argaez
HAT/DGOYSPM/COPLP/008/FORTAMUNDF/2022


MT-2309002.- Ampliación y Rehabilitación de Instalaciones de Seguridad Pública de Tulum
(75% Avance Físico de Obra)

- ✚ El monto total del presente contrato es de \$1'738,016.28, con un periodo de ejecución del 03 de mayo al 16 de julio de 2022, de conformidad con el programa de obra respectivo.

C. Manlio Cabrera Argaez
HAT/DGOYSPM/COPLP/009/FORTAMUNDF/2022

MT-2309003.- Señalética en Distintos Puntos de la Ciudad de Tulum
(13% Avance Físico de Obra)

- ✚ El monto total del presente contrato es de \$1'737,630.32, con un periodo de ejecución del 03 de mayo al 31 de julio de 2022, de conformidad con el programa de obra respectivo.



CONTINUACIÓN M E M O R A N D U M No. 021 AFGT

Ing. Roberto Pérez González
HAT/DGOYSPM/COPLP/010/RP/2022

Construcción de Celda Emergente en el Relleno Sanitario de Tulum
(40% Avance Físico de Obra)

- ✚ El monto total del presente contrato es de \$8'186,517.56, con un periodo de ejecución del 03 de mayo al 01 de julio de 2022, de conformidad con el programa de obra respectivo.

P. Ing. Carlos Alberto Ávila Osorio
HAT/DGOYSPM/COPLP/011/FISMDF/2022

MT-DGP-2309001.- Ampliación del Sistema de Drenaje Sanitario de la Av. Tulum (Júpiter Sur- Av. Kukulcán), Lado Sur
(0% Avance Físico de Obra)

- ✚ El monto total del presente contrato es de \$1'738,296.42, con un periodo de ejecución del 20 de mayo al 17 de agosto de 2022, de conformidad con el programa de obra respectivo.

Ing. Helmer Josué Tuz Poot
HAT/DGOYSPM/COPLP/012/FISMDF/2022

MT-DGP-2309002.- Electrificación y Alumbrado Público Subterráneo de la Av. Tulum, Lado Sur
(0% Avance Físico de Obra)

- ✚ El monto total del presente contrato es de \$6'888,435.86, con un periodo de ejecución del 20 de mayo al 17 de agosto de 2022, de conformidad con el programa de obra respectivo.

P. Ing. Carlos Alberto Ávila Osorio
HAT/DGOYSPM/COPLP/013/FISMDF/202

MT-DGP-2309003.- Pavimentación de Calles en la Comunidad de Chanchen Palmar
(0% Avance Físico de Obra)

- ✚ El monto total del presente contrato es de \$1'489,679.96, con un periodo de ejecución del 20 de mayo al 17 de agosto de 2022, de conformidad con el programa de obra respectivo.


MT-DGP-2309004.- Pavimentación de Calles en la Comunidad de Hondzonot
(0% Avance Físico de Obra)

- ✚ El monto total del presente contrato es de \$1'449,489.32, con un periodo de ejecución del 20 de mayo al 17 de agosto de 2022, de conformidad con el programa de obra respectivo.

MT-DGP-2309005.- Pavimentación de Calles en la Comunidad de Yaxche
(0% Avance Físico de Obra)

- ✚ El monto total del presente contrato es de \$1'441,104.68, con un periodo de ejecución del 20 de mayo al 17 de agosto de 2022, de conformidad con el programa de obra respectivo.

AYUNTAMIENTO 2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO DE TULUM DEL ESTADO
DE QUINTANA ROO
2021 - 2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS

CONTINUACIÓN M E M O R A N D U M No. 021 AFGT

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES Y FUNCIONES DE LA COORDINACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

- Verificar el proyecto de la obra y haciendo (si fuera necesario) correcciones o modificaciones que se consideren oportunas y necesarias al proyecto contratado, esto, conjuntamente con la contratista y la Dirección de Obras.
- Seguir y verificar el cronograma de ejecución de la obra para que, la ejecución de los trabajos y la obra se apeguen lo máximo a los tiempos establecidos.
- Aprobar progresivamente el inicio de los trabajos que serán ejecutados, controlando en todo momento la calidad de los mismos, y una vez concluidos estos, corroborar la calidad, cantidades y/o volúmenes ejecutados para autorizar el pago del mismo; por medio de estimaciones mensuales como estipula en el contrato de obra.
- Verificar que se cumplan las normas de seguridad establecidas previamente al inicio de la construcción y que el personal disponga y lleve los accesorios de seguridad necesarios (casco, guantes, chaleco, etc.) como se estipula en el contrato de obra.
- En el SIGADI se captura la factura por pago de monto total de los trabajos de la obra, la cual será soporte para los pagos de estimaciones de cada obra, cuyos trámites realizará el departamento administrativo en este sistema.
- De igual manera, proporcionar toda aquella información solicitada por el departamento de normatividad para la conformación del Expediente Unitario de Obra Pública.
- Fichas técnicas para banderazos, seguimiento y/o entrega de obra para presidencia, así como, la logística de la misma.

Sin más por el momento agradezco su atención prestada, enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE


P- Ing. Adriana de Fátima Góngora Tapia
Coordinadora de Supervisión

AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

C.c.p. P. Ing. Santos Hipólito Tuz Chi.- Director de obras Públicas del Municipio de Tulum
Minutario