



ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN
CONTRATISTA-DEPENDENCIA

Con fundamento en los artículos 60 y 62 de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionadas con las mismas del Estado de Quintana Roo, y demas disposiciones normativas vigentes aplicables; se levanta la siguiente Acta de Entrega-Recepción


Ejecutor del Gasto	MUNICIPIO DE TULUM		
Cédula y Nombre de la Obra	"MT-DGP-2309001.-AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. TULUM (JÚPITER SUR- AV. KUKULKÁN), LADO SUR".		
Municipio:	TULUM	Localidad:	TULUM
Origen del Recurso: Estatal () Federal () Municipal (x) Mezcla ()	Fondo o Convenio FISDMF		
Siendo las	10:00	horas del día	14 del mes de SEPTIEMBRE del año 2022
Los representantes de las Entidades Municipales y Comité de Obra, con el objeto de verificar la terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas y la entrega formal por parte de la persona física Representada por la [REDACTED] EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO. La Dependencia Ejecutora representada por P.ING.SANTOS HIPOLITO TUZ CHI, asistida por el supervisor de la obra P.ING. CARLOS ALBERTO AVILA OSORIO, quien recibe a satisfacción los trabajos consistentes en :			
Descripción breve de los trabajos: TRAZO Y NIVELACIÓN,EXCAVACION DE ZANJAS, RELENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE POZOS, DESCARGAS SANITARIAS.			
VERSIÓN PÚBLICA			
Información contractual			
No. De contrato:	HAT/DGOYSPM/COPLP/011/FISDMF/2022	Importe con IVA incluido:	\$ 1,738,296.42
Garantía de anticipo:	SOFIMEX (2670247)	Importe:	\$ 521,488.92
Garantía de cumplimiento:	SOFIMEX (2670255)	Importe:	\$ 173,829.64
Fianza de vicios ocultos:	SOFIMEX (2716726)	Importe:	\$ 173,829.64
Fecha de inicio de contrato:	20/05/2022	Fecha de inicio real:	17/06/2022
Fecha de terminación de contrato:	17/08/2022	Fecha de terminación real:	14/09/2022
En caso de existir Convenio Modificatorio			
No. De convenio modificatorio:	CO-MOD-DPA-HAT/DGOYSPM/COPLP/011/FISDMF/2022-I	Fecha de Convenio:	17/06/2022
Plazo de ejecución:	17/06/2022 AL 14/09/2022	Importe final contratado:	\$ 1,738,296.42
Causas que motivaron la modificación:QUE DEBIDO AL DIFERIMIENTO DEL PAGO DE ANTICIPO QUE SE REALIZO CON FECHA 17 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO			
No. De convenio modificatorio:	CO-MOD-AW-E-HAT/DGOYSPM/COPLP/011/FISDMF/2022-II	Fecha de Convenio:	15/10/2022
Plazo de ejecución:	17/06/2022 AL 14/09/2022	Importe final contratado:	\$ 1,738,296.42
Causas que motivaron la modificación: DURANTE UN COMPARATIVO ENTRE LOS VOLÚMENES ESTABLECIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y LA DISPOSICIÓN FÍSICA DE LA OBRA, SE DETERMINA QUE EXISTEN CONCEPTOS CON METAS EXCEDENTES EN LO PROYECTADO, ES POR ELLO QUE SE REQUIERE AJUSTAR EL VOLUMEN Y CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS			

Estimaciones

Número de Estimación	Importe de las Pagadas	Importe de las Pendientes de Pago
ANTICIPO	\$ 521,488.93	
01 (UNO)	\$ 636,187.43	
02 (DOS)		\$ 563,710.74
03(TRES)FINIQUIITO		\$ 16,909.32
Sumas	\$ 1,157,676.36	\$ 580,620.06
Inversión Ejercida	\$ 1,738,296.42	

En caso de que la obra forme parte de un Convenio

Inversión Ejercida			
Federal	Estatal	Municipal	Total



El Contratista [REDACTED] EL MUNICIPIO DE TULUM declaran, que se entregan los planos correspondientes a la construcción final así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y certificados de garantía de calidad y funcionamiento de bienes instalados. Se hace constar que el archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos fue entregado a la Residencia de Obra.

La presente Acta no exime a la Contratista de los defectos y vicios ocultos que puedan surgir en el transcurso de 12 meses respecto de los trabajos efectuados de acuerdo al artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, obligándose a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el Estados, Municipio o la Federación según sea el caso, por concepto de defectos y vicios ocultos. Para lo cual exhibirá una póliza de fianza expedida por Institución legalmente autorizada.

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

Entrega-Recepción

Entrega por la Contratista

[REDACTED]
CONTRATISTA

[REDACTED]
SUPERINTENDENTE

Recibe por la Ejecutora

[REDACTED]
DIRECTOR DE OBRAS
P. ING. SANTOS HIPOLITO TUZ CHI

[REDACTED]
RESIDENTE DE OBRA
P. ING. CARLOS ALBERTO AVILA OSORIO



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
TULUM, QUINTANA ROO

Testigos
Por el Comité de Obra

[REDACTED]
PRESIDENTE

[REDACTED]
VOCAL

[REDACTED]
VOCAL

[REDACTED]
SECRETARIO

[REDACTED]
VOCAL

Por el Órgano de Control

[REDACTED]

Nombre, Cargo y Firma
CONTRALORIA MUNICIPAL



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA
CONTRALORIA MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE TULUM

VERSIÓN
MUNICIPAL

* Se anexa copia de fianza de vicios ocultos