



ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN  
CONTRATISTA-DEPENDENCIA

Con fundamento en los artículos 60 Y 62 de La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas Con Las Mismas del Estado de Quintana Roo, así como los artículos 133,134 Y 135 de su Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas Con Las Mismas del Estado de Quintana Roo; se levanta la siguiente Acta de Entrega-Recepción.

|  |   |               |                                  |
|--|---|---------------|----------------------------------|
| Ejecutor del Gasto   | MUNICIPIO DE TULUM  |               |                                  |
| Cédula y Nombre de la Obra   | "MT-DGP-2309003.- PAVIMENTACION DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE CHANCHEN PALMAR, MT-2309004.- PAVIMENTACION DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE HONDZONOT Y MT-DGP-2309005.- PAVIMENTACION DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE YAXCHE" |               |                                  |
| Municipio:   | TULUM   | Localidad:    | HONDZONOT                        |
| Origen del Recurso: E estatal ( ) Federal ( ) Municipal (X) Mezcla ( ) | Fondo o Convenio  |               | FISMDF                           |
| Siendo las   | 10:00   | horas del día | 31 del mes de JULIO del año 2022 |

Reunidos EN LA LOCALIDAD DE HONDZONOT los representantes de las Entidades Municipales y Comité de Obra, con el objeto de verificar la terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas y la entrega formal por parte de la contratista [REDACTED] EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL. La Dependencia Ejecutora representada por la P.ING.SANTOS HIPOLITO TUZ CHI EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, asistida por el RESIDENTE de la obra P.ING. CARLOS ALBERTO AVILA OSORIO, quien recibe a satisfacción los trabajos consistentes en :

Descripción breve de los trabajos: Trazo y nivelación topográfica, Escarificado de terracerías existentes en mal estado de 10cm de espesor promedio, Suministro de material (base hidráulica) para la formación de terracerías, Formación y compactación de terracerías a 95% de prueba proctor en material de banco (medio compacto), Suministro de carpetas asfálticas con drenaje, riego y salico en caliente se aplicara riego de impregnación a razón de 1.5 l/m2.

**VERSION PÚBLICA**

DATOS RELEVANTES DEL CONTRATO

|                           |  |                           |                 |
|---------------------------|--|---------------------------|-----------------|
| No. De contrato:          | HAT/DOYSPM/COPLP/013/FISMDF/2022       | Importe con IVA incluido: | \$ 1,449,486.32 |
| Garantía de anticipo:     | FIANZAS TOKIO MARINE HCC(042378-00000) | Importe:                  | \$ 1,314,081.28 |
| Garantía de cumplimiento: | FIANZAS TOKIO MARINE HCC(042377-00000) | Importe:                  | \$ 438,027.09   |
| Fianza de vicios ocultos: | FIANZAS TOKIO MARINE HCC(056924-00000) | Importe:                  | \$ 438,027.09   |

|                                   |            |                            |            |
|-----------------------------------|------------|----------------------------|------------|
| Fecha de inicio de contrato:      | 17/05/2022 | Fecha de inicio real:      | 17/06/2022 |
| Fecha de terminación de contrato: | 03/07/2022 | Fecha de terminación real: | 30/07/2022 |

En caso de existir Convenio Modificatorio

|                                |   |                           |                 |
|--------------------------------|---|---------------------------|-----------------|
| No. De convenio modificatorio: | CO-MOD-DPA-HAT/DOYSPM/COPLP/013/FISMDF/2022-1 | Fecha de Convenio:        | 17/06/2022      |
| Plazo de ejecución:            | 17/06/2022 AL 31/07/2022                      | Importe final contratado: | \$ 1,449,486.32 |

Causas que motivaron la modificación: POR DIFERIMIENTO DE PAGO DE ANTICIPO

RELACION DE ESTIMACIONES PAGADAS Y PENDIENTES

| Número de Estimación | Importe de las Pagadas con | Importe de las Pendientes |
|----------------------|----------------------------|---------------------------|
| ANTICIPO             | \$ 434,845.89              | \$ -                      |
| 01 (UNO)             |                            | \$ 418,869.54             |
| 02 (DOS)             |                            | \$ 348,557.50             |
| 03 (TRES) FINIQUITO  |                            | \$ 247,213.39             |
| Sumas                | \$434,845.89               | \$1,014,640.43            |
| Inversión Ejercida   | \$ 1,449,486.32            |                           |

En caso de que la obra forme parte de un Convenio

| Inversión Ejercida |         |           |       |
|--------------------|---------|-----------|-------|
| Federal            | Estatad | Municipal | Total |
|                    |         |           |       |

El Contratista [REDACTED] EL MUNICIPIO DE TULUM declaran, que se entregan los planos correspondientes a la construcción final así La presente Acta no exime a la Contratista de los defectos y vicios ocultos que puedan surgir en el transcurso de 12 meses respecto de los trabajos efectuados Le/da la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

Entrega-Recepción

Entrega por la Contratista

[REDACTED]

CONTRATISTA

[REDACTED]

[REDACTED]

SUPERINTENDENTE DE OBRA

[REDACTED]

Recibe por la Ejecutora

[REDACTED]

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.  
P.ING. SANTOS HIPOLITO FUZ CHI

[REDACTED]

RESIDENTE DE OBRA  
P.ING. CARLOS ALBERTO AVILA OSORIO.

**VERSIÓN  
PÚBLICA**

Testigos

Por el Comité de Obra

[REDACTED]

PRESIDENTE

[REDACTED]

VOCAL

[REDACTED]

VOCAL

[REDACTED]

SECRETARIO

[REDACTED]

VOCAL

[REDACTED]

VOCAL

Por el Órgano de Control

\_\_\_\_\_

Nombre, Cargo y Firma  
CONTRALORIA MUNICIPAL

\* Se anexa copia de fianza de vicios ocultos