



ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN  
CONTRATISTA-DEPENDENCIA



Con fundamento en los artículos 60 y 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Quintana Roo, 133,134 y 135 de su Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo; se levanta la siguiente Acta de Entrega-Recepción

Ejecutor del Gasto MUNICIPIO DE TULUM

Cédula y Nombre de la Obra "MT-DGP-2309006.- EQUIPAMIENTO DE MEDICION EN LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA YA'AX TULUM"

Municipio: TULUM Localidad: TULUM

Origen del Recurso: Estatal ( ) Federal ( ) Municipal (X) Mezcla ( ) Fondo o Convenio FISMDF

Siendo las 10:00 horas del día 22 del mes de NOVIEMBRE del año 2022

Los representantes de las Entidades Municipales y Comité de Obra, con el objeto de verificar la terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas y la entrega formal por parte del contratista: "CONSTRUCTORA VPMO S. DE R.L DE C.V." representado por [REDACTED] en su caracter de GERENTE GENERAL, [REDACTED] en su caracter de superintendente de obra . La Dependencia Ejecutora representada por P. ING SANTOS HIPOLITO TUZ CHI, asistida por el residente de la obra P. ING EDGAR MOISES ALAMILLA VARGAS, quien recibe a satisfacción los trabajos.

Descripción breve de los trabajos: TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO PARA DESPLANTE DE REGISTRO Y/O CUADRO DE MEDICIÓN, ESTABLECIENDO EJES, NIVELES CON TRANSITO. SUMINISTRO DE CUADRO DE MEDICIÓN MODELO PCP BOLDO MÉXICO FABRICADO A BASE DE TUBERÍA Y PIEZAS ESPECIALES DE 1/2" DE DIÁMETRO CEDULA 40 COMO SON CODOS, NIPLES, TEES, TUERCAS UNIÓN, TAPÓN MACHO; REGISTRO DE CORTE ANTIFRAUDE DE 1/2" DZR X TELESCOPICO PCP, REGISTRO DE CONTROL DE 1/2" DZR INTERIOR CON SALIDA AUX. ESFERA PCP ; ARMADO EN SITIO. INSTALACIÓN DE CUADRO DE MEDICIÓN MODELO PCP BOLDO MÉXICO FABRICADO A BASE DE TUBERÍA Y PIEZAS ESPECIALES DE 1/2" DE DIÁMETRO CEDULA 40 COMO SON CODOS, NIPLES, TEES, TUERCAS UNIÓN, TAPÓN MACHO; REGISTRO DE CORTE ANTIFRAUDE DE 1/2" DZR X TELESCOPICO PCP, REGISTRO DE CONTROL DE 1/2" DZR INTERIOR CON SALIDA AUX. ESFERA PCP ; ARMADO EN SITIO.

Información contractual

No. De contrato: HAT/DGOYSPM/COPLP/014/FISMDF/2022 Importe con IVA incluido: \$ 3,790,750.87

Garantía de anticipo: AFIANZADORA SOFIMEX (2685262) Importe: \$ 1,137,225.26

Garantía de cumplimiento: AFIANZADORA SOFIMEX. (2685264) Importe: \$ 379,075.09

Fianza de vicios ocultos: AFIANZADORA SOFIMEX. (2740776) Importe: \$ 379,075.09

Fecha de inicio de contrato: 25/08/2022 Fecha de inicio real: 25/08/2022

Fecha de terminación de contrato: 27/09/2022 Fecha de terminación real: 22/11/2022

En caso de existir Convenio Modificatorio

No. De convenio modificatorio por diferimiento de anticipo: CO-MOD-DPA-HAT/DGOYSPM/COPLP/014/FISMDF/2022-I Fecha de Convenio: 25 DE AGOSTO DE 2022

Plazo de ejecución: DEL 25 DE AGOSTO AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 Importe final contratado: SIN MODIFICAR

No. De convenio modificatorio por ajuste de volumen y CO-AvyE-HAT/DGOYSPM/COPLP/014/FISMDF/2022-II Fecha de Convenio: 24 DE OCTUBRE DE 2022

Plazo de ejecución: 24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 Importe final contratado: \$ 3,790,750.87

Causas que motivaron la modificación:

Estimaciones

Número de Estimación	Importe de las Pagadas	Importe de las Pendientes de Pago
ANTICIPO	\$ 1,137,225.26	
01 (UNO)	\$ 1,543,118.30	
02 (DOS)		\$ 839,816.61
03 (TRES) FINIQUITO		\$ 270,590.70
Sumas	\$ 2,680,343.56	\$ 1,110,407.31
Inversión Ejercida	\$ 3,790,750.87	

En caso de que la obra forme parte de un Convenio

Inversión Ejercida			
Federal	Estatad	Municipal	Total
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

El Contratista "CONSTRUCTORA VPMO S. DE R.L DE C.V." y EL MUNICIPIO DE TULUM declaran, que se entregan los planos correspondientes a la construcción final así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y certificados de garantía de calidad y funcionamiento de bienes instalados. Se hace constar que el archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos fue entregado a la Residencia de Obra.

La presente Acta no exime a la Contratista de los defectos y vicios ocultos que puedan surgir en el transcurso de 12 meses respecto de los trabajos efectuados de acuerdo al artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionadas con las mismas del Estado de Quintana Roo, obligándose a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el Estado, Municipio o la Federación según sea el caso, por concepto de defectos y vicios ocultos. Para lo cual exhibirá una póliza de fianza expedida por Institución legalmente autorizada.

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

Entrega-Recepción

[Redacted Signature]  
GERENTE GENERAL

[Redacted Signature]  
SUPERINTENDENTE

Recibe por la Ejecutora  
[Handwritten Signature]  
DIRECTOR DE OBRAS  
P. ING SANTOS HIPOLITO TUZ CHI  
RESIDENTE DE OBRA  
P. ING EDGAR MOISES ALAMILLA VARGAS

Testigos  
Por el Comité de Obra

[Redacted Signature]  
PRESIDENTE

[Redacted Signature]  
SECRETARIO

[Redacted Signature]  
VOCAL. 1

[Redacted Signature]  
VOCAL. 2

[Redacted Signature]  
VOCAL. 3

Por el Órgano de Control

P. ARQ. JUANA NALLELI GONZALEZ BENIGNO  
DIRECTORA DE AUDITORIA DE OBRA PÚBLICA  
CONTRALORIA MUNICIPAL

VERSIÓN  
PÚBLICA

\* Se anexa copia de fianza de vicios ocultos