



ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN  
CONTRATISTA-DEPENDENCIA



TULUM

Con fundamento en los artículos 60 y 82 de La Ley De Obras Públicas y Servicios Relacionadas Con Las Mismas, del estado de Q. Roo. así como los artículos 133, 134, y 135 de su Reglamento; se levanta la siguiente Acta de Entrega-Recepción

VERSIÓN  
PÚBLICA

Ejecutor del Gasto: MUNICIPIO DE TULUM

Cédula y Nombre de la Obra: CONSTRUCCION DE CELDAS DE CONCENTRACION CANINA PARA OPERATIVOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y REHABILITACION DEL CUARTO DE ARMERIA

Municipio: TULUM Localidad: TULUM

Origen del Recurso: Estatal ( ) Federal ( ) Municipal (X) Mezcla ( ) Fondo o Convenio: RAMO 28 PARTICIPACIONES REMANENTES

Siendo las 12:30 horas del día 29 del mes de SEPTIEMBRE del año 2022

Reunidos en LA LOCALIDAD DE TULUM Q. ROO, Los representantes de las Entidades Municipales y Comité de Obra, con el objeto de verificar la terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas y la entrega formal por parte del contratista [REDACTED] EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL DE LA PERSONA FISICA: [REDACTED] Y EL [REDACTED] SU CARACTER DE SUPERINTENDENTE DE OBRA, La Dependencia Ejecutora Representada Por el P. ING. SANTOS HIPOLITO TUZ CHI, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, Asistido por el residente de la obra C. MANLIO CABRERA ARGAEZ, EN SU CARACTER DE RESIDENTE DE OBRA, quien recibe a satisfacción los trabajos consistentes en:

OBRA: EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES EN MATERIAL TIPO "B" PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR PROMEDIO A BASE DE CONCRETO FC= 100 kg/cm<sup>2</sup> HECHO DE OBRA, CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERÍA CON PIEDRA DE LA REGIÓN ASENTADA CON MORTERO (CFMENTO - CAL - POLVO DE PIEDRA), DADO DE CONCRETO FC=200 KG/C<sup>2</sup> DE 0.30x0.30 Y ALTURA VARIABLE. ARMADO CON ARMEX 15X15 PARA CASTILLOS, CADENA DE DESPLANTE DE 15X20 CM A BASE DE CONCRETO FC=150 KG/C<sup>2</sup>, ARMADA CON ARMEX PARA CADENAS, MURO DE BLOCK HUECO DE 15X20X40 CM. ASENTADO CON MORTERO CEM-CAL- ARENA EN PROPORCIÓN 1:1:6. CASTILLO (K1) DE CONCRETO FC=200 KG/C<sup>2</sup> DE 15 X 15 CMS. ARMADA CON ARMEX 15-15-4, REFORZADO CON 2 VARILLAS 3/8", CASTILLO AHOGADO EN CELDA DE BLOCK, A BASE DE CONCRETO FC= 100 KG/C<sup>2</sup> REFORZADA CON UNA VARILLA DE 3/8", CADENA DE NIVELACIÓN DE SECCIÓN DE 15x10 CMS. ARMADO CON ARMEX DE 10-10-4 CMS. CONCRETO FC=150KG/C<sup>2</sup>, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ACABADO LISO SOBRE MUROS DE BLOCK, A BASE DE MACILLA DIRECTA APLICADA CON LUANA METÁLICA, SUM. Y APLIC. DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS Y COLUMNAS, ACABADO LISO A DOS APLICACIONES Y UNA DE SELLADOR VINÍLICO 5X1 MCA. COMEX O SIMILAR. FIRME DE CONCRETO FC= 150 KG/C<sup>2</sup> DE 5 CM DE ESPESOR ACABADO PULIDO. FIRME DE CONCRETO FC= 150 KG/C<sup>2</sup> DE 5 CM DE ESPESOR ACABADO ESCOBILLADO. SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA TECHUMBRE A BASE DE MARCO PRINCIPAL Y TRAVESAÑOS DE PTR DE 4 X 2". LARGUEROS DE PTR DE 3X1" CON POSTES DE 4X4" CUBIERTA CON LAMINA DE TIPO GALVATEJA COLOR ROJO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJACERO COLOR BLANCO CALIBRE 8, DE 2.50 MT DE ALTURA DE 2.50 MTS DE LARGO, SUJETA A POSTES DE 2 1/4" X 2 1/4" CALIBRE 16, POR MEDIO DE ABRAZADERAS DE GRAN RESISTENCIA SUJETAS CON TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE DE 1/4" X 1 1/4". SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE PUERTA DE ALUMINIO TIPO DUELA EN COLOR BLANCO Y CRISTAL DEL HUMO DE 6 MM CON CERRADURA DE MANIJA DE AMBOS LADOS DE 90 X 2.2. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA FIJO O CORREDIZA DE ALUMINIO COLOR BLANCO LÍNEA DE 3" Y CRISTAL TRANSPARENTE 4MM. REGISTRO SANITARIO DE AGUAS JABONOSAS DE 40X60X40 CMS DE ALTURA EN PROMEDIO CON BLOCK DE 15X20X40 CM ASENTADO CON MORTERO 1:3. APLANADO INTERIOR Y EXTERIOR, ASÍ COMO CADENA Y CASTILLOS DE CONCRETO DE 15X15 CM A BASE DE FC=150KG/C<sup>2</sup> REFORZADO CON ARMEX DE 15X15, INC. TAPA DE CONCRETO CON MARCO Y CONTRA MARCO, SALIDA HIDRÁULICA PARA AGUA FRÍA A BASE DE RAMALEO CON TUBERÍA DE CPVC DE 19 MM (3/4"). SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE NARIZ, INCLUYE CONECTORES, SUMINISTRO DEL MATERIAL, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CPVC HIDRÁULICO DE 25 MM DE DIÁMETRO PARA ALIMENTACIÓN DE TINACO A CISTERNA, SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA DE P.V.C. DE 4" DE DIÁMETRO TIPO NORMA PARA FOSA SÉPTICA, INTERCONEXIÓN DE DESCARGA SANITARIA A FOSA SÉPTICA EXISTENTE, INCLUYE CORTES, RANURAS Y REPARACIÓN DE LAS MISMAS SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIA A BASE DE TUBERÍA CONDUIT PVC PARED GRUESA DE 3/4", CONDUCTOR THW CALIBRE 12 AWG Y RETORNOS THW CAL 14 AWG, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA ARBOTANTE PARA INTERPERIE NÁUTICA EN COLOR BLANCO MARCA CALUX O SIMILAR. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOQUET PARA FOCO 23 WATTS LUZ FRÍA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA ARBOTANTE PARA INTERPERIE NÁUTICA EN COLOR BLANCO MARCA CALUX O SIMILAR, SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO DUPLEX POLARIZADO EN MUROS O PISOS A BASE DE TUBERÍA CONDUIT PARED GRUESA DE 3/4", CONDUCTOR THW CALIBRE 10 AWG. INCLUYE TAPAS DE 1, 2 Y 3 VENTANAS, REGISTROS ELÉCTRICOS DE PVC DE 3", CHALUPA ELÉCTRICA, CONTRAS, MONITORES, CONTACTOS, MANO DE OBRA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE C6 POLOS 100 A MONOFÁSICO SQUARE D, O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE UN POLO DE 1X15 AMPS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA DE GABINETE RECTANGULAR DE EMPOTRAR 2x18 TB DE LED MARRA VOLTECH SUSPENDIDA CON CADENA O SIMILAR DE CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES, RANURA PARA ANCLAJE DE VIGUETA EN MUROS EXISTENTES. POR MEDIOS MANUALES, FORJADO DE LOSA DE ENTREPISO A BASE DE VIGUETA Y BOVEDILLA DE 20 CM DE ESPESOR, INCLUYE: VIGUETA T:12-5, BOVEDILLA DE CONCRETO DE 15X25X56CM, CIMBRA, CAPA DE COMPRESIÓN DE 5 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC=200 KG/C<sup>2</sup>, TMA 3/4 CON REVENIMIENTO ALTURA MÁXIMA 15 CM, MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10-10, PISO DE CONCRETO FC=150 KG/C<sup>2</sup> CON ACABADO PULIDO DE 5 CM DE ESPESOR, SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE TUBERÍA DE PVC DE 3" PARA DESGARGA PLUVIALES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA TIPO LED DE 8 AMPERS

DATOS RELEVANTES DEL CONTRATO

No. De contrato:	HAT/DOYSPM/COP3P/025/REM-R28/2022	Importe con IVA Includo contratado	\$	890,408.72
Garantía de anticipo:	BERKLEY MEXICO FIANZAS BKY-0223-011448-8	Importe:	\$	267,122.61
Garantía de cumplimiento:	BERKLEY MEXICO FIANZAS BKY-0223-011446-1	Importe:	\$	89,040.87
Fianza de vicios ocultos:	BERKLEY MEXICO FIANZAS BKY-0223-011446-0	Importe:	\$	89,040.87
Fecha de inicio de contrato:	01/08/2022	Fecha de inicio real:		01/08/2022
Fecha de terminación de contrato:	29/09/2022	Fecha de terminación real:		29/09/2022

En caso de existir Convenio Modificatorio

No. De convenio modificatorio:	CO-MOD-AVYE-HAT/DOYSPM/COP3P/025/REM-R28/2022-1	Fecha de Convenio:	09/09/2022
Plazo de ejecución:	DEL 01 DE AGOSTO AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	Importe final contratado:	\$ 890,408.72

CAUSAS QUE MOTIVARON LA MODIFICACION: EN REVISION DEL PROYECTO SE VERIFICO QUE NO SE CONSIDERARON LOS BAJANTES PLUVIALES DE 3" ASI COMO EL CAMBIO DE LUMINARIAS PARA LAS CELDAS CANINAS

RELACION DE ESTIMACIONES PAGADAS Y PENDIENTES

Número de Estimación	Importe de las Pagadas con IVA	Importe de las Pendientes de Pago con IVA
ANTICIPO	\$ 267,122.61	
01 (UNO)	\$ 245,692.68	
02 (DOS) FINIQUITO		\$ 377,593.43
Sumas	\$ 512,815.29	\$ 377,593.43
Inversión Ejercida	\$ 890,408.72	

En caso de que la obra forme parte de un Convenio

Inversión Ejercida			
Federal	Estatal	Municipal	Total
			\$

X

J

3

M



ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN  
CONTRATISTA-DEPENDENCIA



TULUM

El Contratista [REDACTED] COMO APODERADO LEGAL DE LA EMPRESA y EL MUNICIPIO DE TULUM declaran, que se entregan los planos correspondientes a la construcción final así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y certificados de garantía de calidad y funcionamiento de bienes instalados. Se hace constar que el archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos fue entregado a la Residencia de Obra.

La presente Acta no exime a la Contratista de los defectos y vicios ocultos que puedan surgir en el transcurso de 12 meses respecto de los trabajos efectuados de acuerdo al artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Q. Roo, obligándose a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el Estado, Municipio o la Federación según sea el caso, por concepto de defectos y vicios ocultos. Para lo cual exhibirá una póliza de fianza expedida por institución legalmente autorizada.

Llega la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

Entrega-Recepción

[REDACTED]  
CONTRATISTA

[REDACTED]  
SUPERINTENDENTE DE OBRA

Recibe por la Ejecutora  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
P. ING SANTOS H. POLITO TUZ CHI  
RESIDENTE DE OBRA  
C. MANUO CARRERA ARGAEZ

Testigos  
Por el Comité de Obra

[REDACTED]  
PRESIDENTE

[REDACTED]  
VOCAL

[REDACTED]  
VOCAL

[REDACTED]  
SECRETARIO

[REDACTED]  
VOCAL

Por el Órgano de Control

Nombre, Cargo y Firma  
CONTRALORIA MUNICIPAL

- \* Se anexa copia de presupuesto definitivo
- \* Se anexa copia de fianza de vicios ocultos

**VERSIÓN  
PÚBLICA**