



ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN  
CONTRATISTA-DEPENDENCIA



Con fundamento en los artículos 60 y 62 de La Ley De Obras Públicas y Servicios Relacionadas Con Las Mismas, del estado de Q. Roo. así como los artículos 133 ,134, y 135 de su Reglamento; se levanta la siguiente Acta de Entrega-Recepción

Ejecutor del Gasto	MUNICIPIO DE TULUM		
Cédula y Nombre de la Obra	" MT.- DGP-2309002.- AMPLIACION Y REHABILITACION DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA DE TULUM "		
Municipio:	TULUM	Localidad:	TULUM
Origen del Recurso: Estatal ( ) Federal ( ) Municipal ( X ) Mezcla ( )	Fondo o Convenio		FORTAMUNDF
Siendo las	12:30	horas del día	16 del mes de JULIO del año 2022

Reunidos en LA LOCALIDAD DE TULUM Q. ROO, Los representantes de las Entidades Municipales y Comité de Obra, con el objeto de verificar la terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas y la entrega formal por parte del contratista [REDACTED] EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL DE LA PERSONA FISICA [REDACTED] EN SU CARACTER DE SUPERINTENDENTE DE OBRA , La Dependencia Ejecutora Representa la Por el P. ING. SANTOS HIPOLITO TUZ CHI , EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, Asistido por el residente de la obra C. MANLIO CABRERA ARGAEZ, EN SU CARACTER DE RESIDENTE DE OBRA, quien recibe a satisfacción los trabajos consistentes en :

OBRA: DEMOLICION DE MURO DE BLOCK POR MEDIOS MANUALES, MURO DE BLOCK HUECO DE 15X20X40 CM, BOQUILLAS Y PERFILES EN COLUMNAS, TRABES, VANOS DE PUERTAS Y VENTANAS, ELABORACION DE BASE PARA TINACO ROTOPLAS CON SECCION DE 1.5 X 1.5 X 0.8 MTS, CADENA DE DESPLANTE DE 15X20 CM A BASE DE CONCRETO FC=150 KG/CM2, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL # 2 @ 20 CMS, LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA DE 20 CM DE ESPESOR, INCLUYE: VIGUETA T:12.5 BOVEDILLA DE 15 X 25 X 56 CM, CADENA DE NIVELACION CON SECCION DE 15X20 CM A BASE DE CONCRETO FC=150 KG/CM2, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL # 2 @ 17 CMS, CIMBRA COMUN CADENA DE CERRAMIENTO CON SECCION DE 15X20 CM A BASE DE CONCRETO FC=150 KG/CM2, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL # 2 @ 17 CMS INCLUYE: CIMBRA COMUN, CASTILLO (K1) DE CONCRETO FC: 200 KG/CM2 DE 15 X 15 CMS. ARMADA CON ARMEX 15-15-4, REFORZADO CON 2 VARILLAS 3/8" INCLUYE: CIMBRA COMUN, CASTILLO AHOGADO (K2) EN HUECO DE BLOCK, ELABORADO CON CONCRETO FC=150 KG/CM2, Y VARILLA DE REFUERZO DEL No. 3, PRETEL EN AZOTEA A BASE DE UNA FILA DE BLOCK DE 15X20X40 CM, CALCRETO EN AZOTEA A BASE DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILISANTE MARCA FESTER O SIMILAR, FORJADO DE CHAFLAN EN AZOTEA DE 10X10 CMS DE SECCION A BASE DE MORTERO CEMENTO:POLVO DE PIEDRA EN PROPORCION 1:5, SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA EN PRETEL PARA COLUMNA DE AGUA PLUVIAL, APLANADO EN MUROS A PLOMO Y REGLA A 3 CAPAS, APLANADO EN PLAFON A PLOMO Y REGLA A 3 CAPAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO CERAMICO COLOR MARFIL, MOD. PQ55121 DE 55 X 55 CM, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINIL ACRILICA PARA INTERIORES Y EXTERIORES LINEA PRO-1000 DE COMEX, SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTOR EN BAÑO PLANTA ALTA, SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR ELECTRICO SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA EN PISO O PLAFON , SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO DUPLEX POLARIZADO EN MUROS O PISOS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA 60 AMPERES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE UN POLO DE 15 A 30 AMPS SALIDA PARA AIRE ACONDICIONADO DE 12,000 BTU, SALIDA PARA DUCTERIA DE INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO, SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO Minisplit 110 V Mirage Iife 12000 , SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA FIJO O CORREDIZA DE ALUMINIO COLOR BLANCO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCION DE HERRERIA EN PUERTAS Y VENTANAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA PREFABRICADA LISA BLANCA DE 1 00X2.1 MTS, FABRICACION Y COLOCACION DE MURO A BASE DE PANEL DE YESO DE 10 CM, DE ESPESOR, MUEBLE REPISA EN AREA DE ASUNTOS INTERNOS CON SECCION DE 0.8 MTS DE ANCHO X 8 CM DE ESPESOR, ELABORACION DE MESETA DE 0.60 MTS DE ANCHO Y ALTURA VARIABLE A BASE DE DUROCK, SALIDA HIDRAULICA P.W.C., LAVABO O MINGITORIO CON TUBERIA DE CPVC DE 1/2, TENDIDO DE ALIMENTADOR CON TUBERIA DE CPVC DE 1", SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA CPVC HIDRAULICO DE 19 MM, SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE TINACO ROTOPLAS 1100 LTS CON TUBO DE CPVC DE 25 MM, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE PARA LAVABO VIRGINIA MODELO# EB4109BM O SIMILAR, SALIDA SANITARIA PARA W.C. CON TUBERIA DE P.V.C DE 4" DE DIAMETRO, SUM. Y TENDIDO DE TUBERIA DE P.V.C. DE 2" DE DIAMETRO, SUM. Y TENDIDO DE TUBERIA DE P.V.C. DE 4" DE DIAMETRO, SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE LAVABO AUSTRIA , CON PEDESTAL COLOR BLANCO, SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE WC COLONY NH MARCA ORRION URREA, REGISTRO SANITARIO DE AGUAS NEGRAS Y JABONOSAS DE 60 X 40 CM, SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO ULINE SECCION 7 X 4 X4", COLOR GRIS/BLANCO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESPACHADOR DE TOALLAS SCOTT® SLIMFOLD™, MODELO: H-4701, DIMENSIONES 14 X10 X 3", SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESPACHADOR DE PAPEL HIGIENICO JUMBO - ROLLO INDIVIDUAL ULINE MODELO:H-1127, DIMENSIONES: 11 x 11 x 5", SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC DE 3", PARA BAJADA DE AGUA PLUVIAL, RENOVACION DE PISO EXISTENTE A BASE DE CONCRETO FC= 150 KG/CM2 CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 5 CM, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE EN AMBAS CARAS PARA PUERTA DE HERRERIA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 1 TONELADA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA TIPO LED DE 15 AMPERES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA A BASE DE ALUMINIO COLOR BLANCO CON CRISTAL TRANSPARENTE DE 5 mm, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA Q20 BIFASICO DE 125 AMPERES MODELO SQUARE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA A BASE DE ALUMINIO DE 2" EN COLOR BLANCO CON CRISTAL DE 3 mm, DE 0.90 X 2.17, EXCAVACION DE ZANJA DE SECCION 30 X 30 CM, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO PREFABRICADO DE DE CONCRETO 40X40X60 CM, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR PEDESTAL 1F 100KVA,

# VERSIÓN PÚBLICA

DATOS RELEVANTES DEL CONTRATO		Importe con IVA incluido contratado	\$	1,738,016.28
No. De contrato:	HAT/IDGOYSPM/COPLP/008/IFORTAMUNDF/2022	Importe:	\$	521,404.88
Garantía de anticipo:	BERKLEY MEXICO FIANZAS BKY-0223-0105030	Importe:	\$	173,801.63
Garantía de cumplimiento:	BERKLEY MEXICO FIANZAS BKY-0223-0105031	Importe:	\$	173,801.63
Fianza de vicios ocultos:	BERKLEY MEXICO FIANZAS BKY-0223-0131237	Importe:	\$	173,801.63
Fecha de inicio de contrato:	03/05/2022	Fecha de inicio real:	03/05/2022	
Fecha de terminación de contrato:	16/07/2022	Fecha de terminación real:	16/07/2022	

En caso de existir Convenio Modificatorio		Fecha de Convenio:	20/06/2022
No. De convenio modificatorio:	CO-MOD-AVYE-HAT/IDGOYSPM/COPLP/008/IFORTAMUNDF/2022-I	Importe final contratado:	\$ 1,738,016.28
Plazo de ejecución:	DEL 03 DE MAYO AL 16 DE JULIO DEL 2022		

CAUSAS QUE MOTIVARON LA MODIFICACION: DEBIDO A LA SOLICITUD DE LA DIRECCION DE TRANSITO SE TUVO QUE MODIFICAR EL PROYECTO ORIGINAL

RELACION DE ESTIMACIONES PAGADAS Y PENDIENTES

Número de Estimación	Importe de las Pagadas con I.V.A.	Importe de las Pendientes de Pago con I.V.A.
ANTICIPO	\$ 521,404.88	
01 (UNO)	\$ 483,002.92	
02 (DOS)	\$ 383,587.94	
03 (TRES) FINIQUITO		\$ 390,020.54
Sumas	\$ 1,347,995.74	\$ 390,020.54
Inversión Ejercida	\$ 1,738,016.28	

En caso de que la obra forme parte de un Convenio			
Inversión Ejercida:			
Federal	Estatal	Municipal	Total
			\$ -



ay



ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN  
CONTRATISTA-DEPENDENCIA



TULUM

El Contratista [REDACTED] COMO APODERADO LEGAL DE LA EMPRESA y EL MUNICIPIO DE TULUM declaran, que se entregan los planos correspondientes a la construcción final así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y certificados de garantía de calidad y funcionamiento de bienes instalados. Se hace constar que el archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos fue entregado a la Residencia de Obra.

La presente Acta no exime a la Contratista de los defectos y vicios ocultos que puedan surgir en el transcurso de 12 meses respecto de los trabajos efectuados de acuerdo al artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Q. Roo, obligándose a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el Estado, Municipio o la Federación según sea el caso, por concepto de defectos y vicios ocultos. Para lo cual exhibirá una póliza de fianza expedida por Institución legalmente autorizada.

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen:

Entrega-Recepción

Entrega por la Contratista

[REDACTED]

CONTRATISTA

[REDACTED]

[REDACTED]

SUPERINTENDENTE DE OBRA

[REDACTED]

Recibe por la Ejecutora

[Handwritten Signature]

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. SANTOS HIPOLITO TUZ CHI

[Handwritten Signature]

RESIDENTE DE OBRA

C. MANLIO GABRERA ARGAEZ

Testigos  
Por el Comité de Obra

[REDACTED]

PRESIDENTE

[REDACTED]

VOCAL

[REDACTED]

VOCAL

[REDACTED]

SECRETARIO

[REDACTED]

VOCAL

Por el Órgano de Control

Nombre, Cargo y Firma  
CONTRALORIA MUNICIPAL

VERSIÓN  
PÚBLICA

\* Se anexa copia de presupuesto definitivo  
\* Se anexa copia de fianza de vicios ocultos