



ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN
CONTRATISTA-DEPENDENCIA



Con fundamento en los artículos 60 y 62 de La Ley De Obras Públicas y Servicios Relacionadas Con Las Mismas, del estado de Q. Roo. así como los artículos 133, 134, y 135 de su Reglamento; se levanta la siguiente Acta de Entrega-Recepción

Ejecutor del Gasto	MUNICIPIO DE TULUM		
Cédula y Nombre de la Obra	" MT.- 2309003 SEÑALÉTICA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE TULUM"		
Municipio:	TULUM	Localidad:	TULUM
Origen del Recurso: Estatal () Federal () Municipal (X) Mezcla ()	Fondo o Convenio FORTAMUNDF		
Siendo las	10:00	horas del día	1 del mes de AGOSTO del año 2022

Reunidos en LA LOCALIDAD DE TULUM Q. ROO, Los representantes de las Entidades Municipales y Comité de Obra, con el objeto de verificar la terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas y la entrega formal por parte del contratista, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA EJE CONSTRUCCION DE PARAISOS S.A DE C.V Y EL EN SU CARACTER DE SUPERINTENDENTE DE OBRA, La Dependencia Ejecutora Representada Por el P. ING. SANTOS HIPOLITO TUZ CHI, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, Asistido por el residente de la obra C. MANLIO CABRERA ARGAEZ, EN SU CARACTER DE RESIDENTE DE OBRA, quien recibe a satisfacción los trabajos consistentes en:

OBRA: CRUCE PARA PASO PEATONAL A LO ANCHO DE LA VIALIDAD CON SECCION DE 0.40 m X 3.00 m SEGUN PLANOS, A BASE DE PINTURA TERMOPLASTICA PINTURA EN CARPETA ASFALTICA COLOR BLANCA 10 CM DE ANCHO,RAYA DE ALTO (M-6) PINTURA EN CARPETA ASFALTICA COLOR BLANCA DE 0.60 CM DE ANCHO,PINTURA TRAFICO N-CMT-5-01-001-13 EN GUARNICION COLOR AMARILLO,PINTURA TRAFICO N-CMT-5-01-001-13 EN PASO PEATONAL DE CONCRETO EXISTENTE EN COLOR AMARILLO Y BLANCO ,CRUCE PARA BICICLETA CON SECCION DE 0.40 m X 2.00 m PINTURA TRAFICO N-CMT-5-01-001-13 EN CORONA DE GUARNICION DE 10 CM DE ANCHO EN COLOR AMARILLO, ROTULO PARA SEÑAL DE BICICLETA DE 2.10X1.18 SEGUN PLANOS, A BASE DE PINTURA TERMOPLASTICA TIPO ALQUIDALICA EN COLOR AMARILLA Y O BLANCO, ROTULO DE FLECHA PARA SEÑAL DE BICICLETA DE 1.56X0.34 SEGUN PLANOS, A BASE DE PINTURA TERMOPLASTICA TIPO ALQUIDALICA EN COLOR AMARILLA Y O BLANCO CON MICRO ESFERA DE VIDRIO GRAVEDAD ESPECIFICADA,ROTULO LETRA "SOLO" PARA SEÑAL DE BICICLETA DE 0.63X0.42 SEGUN PLANOS, A BASE DE PINTURA TERMOPLASTICA TIPO ALQUIDALICA EN COLOR AMARILLA Y O BLANCO CON MICRO ESFERA DE VIDRIO GRAVEDAD ESPECIFICADA,SUMINISTRO Y COLOCACION DE DELINEADOR PARA CARRILES FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PED, EN COLOR AMARILLO O NEGRO, DE 15 CM DE ANCHO, 10 CM DE ALTO Y 75 CM DE LARGO, RETIRO Y DESMANTELAMIENTO DE SEÑALÉTICA EXISTENTES EN MAL ESTADO CON RECUPERACION PARA LA DEPENDENCIA,SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL RESTRICATIVA (SR-6) VERTICAL DE "ALTO" DE 71 X 71 CM CON VINIL GRADO ALTA INTENSIDAD INSTALADO EN POSTE DE PTR DE 2"X2" CALIBRE 16 CON ALTURA LIBRE DE MÍNIMO 2.50 M DESDE NIVEL DE SUELO A PARTE INFERIOR DEL TABLERO DE LA SEÑAL, SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL RESTRICATIVA (SR-23) VERTICAL DE "PROHIBIDA LA VUELTA A LA DERECHA" DE 71 X 71 CM CON VINIL GRADO ALTA INTENSIDAD INSTALADO EN POSTE DE PTR DE 2"X2" CALIBRE 16 CON ALTURA LIBRE DE MÍNIMO 2.50 M DESDE NIVEL DE SUELO A PARTE INFERIOR DEL TABLERO DE LA SEÑAL, SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL RESTRICATIVA (SR-24) VERTICAL DE "PROHIBIDA LA VUELTA A LA IZQUIERDA" DE 71 X 71 CM CON VINIL GRADO ALTA INTENSIDAD INSTALADO EN POSTE DE PTR DE 2"X2" CALIBRE 16 CON ALTURA LIBRE DE MÍNIMO 2.50 M DESDE NIVEL DE SUELO A PARTE INFERIOR DEL TABLERO DE LA SEÑAL, SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL RESTRICATIVA (SR-24) VERTICAL DE "PROHIBIDA LA VUELTA A LA IZQUIERDA" DE 71 X 71 CM CON VINIL GRADO ALTA INTENSIDAD INSTALADO EN POSTE DE PTR DE 2"X2" CALIBRE 16 CON ALTURA LIBRE DE MÍNIMO 2.50 M DESDE NIVEL DE SUELO A PARTE INFERIOR DEL TABLERO DE LA SEÑAL, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES PARA EL TENDIDO DE BANCO DE DUCTOS ELECTRICOS, CORTE CON DISCO EN PAVIMENTO, ASFALTICO Y/O HIDRAULICO POR MEDIOS MECANICOS,DEMOLICION Y REPOSICION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y/O HIDRAULICO POR MEDIOS MANUALES O MECANICOS, SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA TIPO PAD ELECTRICO DE 3", INCLUYE: CORTES, GUIAS, RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION,SUMINISTRO, COLOCACION Y NIVELACION DE BASE PIRAMIDAL DE 0.40 X 0.40 DE CORONA, 0.60X0.60 DE BASE Y 0.60 M DE ALTURA, DE CONCRETO F' C=200 KG/CM2 PARA RECIBIR POSTE METALICO, INCLUYE: JUEGO DE ANCLAS DE 3/4" DIAMETRO Y 0.60 MTS DE LONGITUD,SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO ELECTRICO PREFABRICADO DE PASO DE SECCION DE 33X33X40 CM, CON ANGULO DE ACERO DE 1 1/4" X 1 1/4" X 1/8", SIN PISO,SUMINISTRO DE CABEZAL DE SEMAFORO COMPLETO POR 3 LAMPARAS DE UNIDADES OPTICAS EN COLORES: ROJO, AMBAR, VERDE (R,A,V), LA FUENTE DE LUMINACION (LAMPARA), ESTA FABRICADA MEDIANTE PLACA DE DIODOS ELECTRO LUMINISCENTES (LED),SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE THW GAL, 10 BLANCO Y NEGRO PARA ALIMENTACION ELECTRICA DE LAMPARA A 110 VOLTS Y VERDE PARA PUESTA EN TIERRA DE SEMAFOROS,SUMINISTRO DE CABLE DE USO RUDD, DE 5 CONDUCTORES CALIBRE 14 PARA LA INTERCONEXION DE SEMAFOROS AL CONTROLADOR DE TRAFICO EN SUS FASES CORRESPONDIENTES,INSTALACION, PROGRAMACION Y PUESTA EN MARCHA DE CRUCERO SEMAFORIZADO.

VERSION PÚBLICA

DATOS RELEVANTES DEL CONTRATO

No. De contrato:	HAT/DOGOYSPM/COPLP/009/FORTAMUNDF/2022	Importe con IVA incluido contratado	\$ 1,737,630.32
Garantía de anticipo:	CHUBB FIANZAS MONTERREY 2162495	Importe:	\$ 521,289.09
Garantía de cumplimiento:	CHUBB FIANZAS MONTERREY 2162492	Importe:	\$ 173,763.03
Fianza de vicios ocultos:	CHUBB FIANZAS MONTERREY 2176129	Importe:	\$ 173,763.03
Fecha de inicio de contrato:	03/05/2022	Fecha de inicio real:	03/05/2022
Fecha de terminación de contrato:	31/07/2022	Fecha de terminación real:	31/07/2022

En caso de existir Convenio Modificatorio

No. De convenio modificatorio:	CO-MOD-AVYE-HAT/DOGOYSPM/COPLP/009/FORTAMUNDF/2022-I	Fecha de Convenio:	27/05/2022
Plazo de ejecución:	DEL 03 DE MAYO AL 31 DE JULIO DEL 2022	Importe final contratado:	\$ 1,737,630.32

CAUSAS QUE MOTIVARON LA MODIFICACION: DEBIDO A LA SOLICITUD DE LA DIRECCION DE TRANSITO SE TUVO QUE MODIFICAR EL PROYECTO ORIGINAL

RELACION DE ESTIMACIONES PAGADAS Y PENDIENTES

Numero de Estimacion	Importe de la Estimacion con IVA	Importe de las Estimaciones Pagadas con IVA
ANTICIPO	\$ 521,289.09	
01 (UNO)	\$ 597,170.93	
02 (DOS)		\$ 589,358.59
03 (TRES) FINIQUITO		\$ 29,811.71
Sumas	\$ 1,118,460.02	\$ 619,170.30
Inversión Ejercida	\$ 1,737,630.32	

En caso de que la obra forme parte de un Convenio

Entidad	Inversión Ejercida	Total
Federal		
Estatal		
Municipal		
Total		\$



ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN
CONTRATISTA-DEPENDENCIA




El Contratista [REDACTED] y EL MUNICIPIO DE TULUM declaran, que se entregan los planos correspondientes a la construcción final así como los manuales e Instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y certificados de garantía de calidad y funcionamiento de bienes instalados. Se hace constar que el archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos fue entregado a la Residencia de Obra.

La presente Acta no exime a la Contratista de los defectos y vicios ocultos que puedan surgir en el transcurso de 12 meses respecto de los trabajos efectuados de acuerdo al artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Q. Roo, obligándose a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el Estado, Municipio o la Federación según sea el caso, por concepto de defectos y vicios ocultos. Para lo cual exhibirá una póliza de fianza expedida por Institución legalmente autorizada.

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen

<p>Entrega-Recepción</p> <p>[REDACTED]</p> <p>ENTRADA</p>	<p>Recibe por la Ejecutora</p> <p>[REDACTED]</p> <p>DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS</p> <p>P. ING SANTOS HIPOLITO TULACHI</p>
<p>[REDACTED]</p> <p>CONTRATISTA</p>	<p>[REDACTED]</p> <p>DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS</p>
<p>[REDACTED]</p> <p>SUPERINTENDENTE DE OBRA</p>	<p>[REDACTED]</p> <p>RESIDENTE DE OBRA</p> <p>C. MANLIO CABRERA ARGAEZ</p>
<p>Testigos</p> <p>Por el Comité de Obra</p>	
<p>[REDACTED]</p> <p>PRESIDENTE</p>	<p>[REDACTED]</p> <p>SECRETARIO</p>
<p>[REDACTED]</p> <p>VOCAL</p>	<p>[REDACTED]</p> <p>VOCAL</p>
<p>[REDACTED]</p> <p>VOCAL</p>	



Por el Órgano de Control

Nombre, Cargo y Firma
CONTRALORIA MUNICIPAL

**VERSIÓN
PÚBLICA**

* Se anexa copia de presupuesto definitivo
* Se anexa copia de fianza de vicios ocultos