

**DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  
MUNICIPALES  
DIRECCION DE OBRA PUBLICA  
REPORTE DE SEGUIMIENTO DE OBRA**



OBRA: "ELABORACIÓN E INTEGRACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE ESPACIO PÚBLICO DEL PASEO COSTERO DE TULUM (AV. COBA - ARCO SIANKAÁN)"

LOCALIDAD: TULUM

PERIODO DE EJECUCION: 15/09/2022 AL 13/12/2022

MUNICIPIO: TULUM, QUINTANA ROO


TULUM QUINTANA ROO A 14 DE DICIEMBRE DE 2022

CONTRATO: HAT/DGOYSPM/COPLP/001/R28/SR/2022


PAGO INICIAL: \$3,240,935.46

CLAVE	PARTIDA	CONTRATADO	EJECUTADO	POR EJECUTAR
A	DISEÑO ESQUEMATICO: ELABORACIÓN DE COMPONENTES DE DISEÑO Y ELEMENTOS CONCEPTUALES	\$185,657.15	\$185,657.15	\$ -
B	DESARROLLO DEL DISEÑO: ELABORACIÓN DEL DISEÑO ESQUEMATICO CON DEFINICIÓN DE LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS Y ACABADOS FINALES	\$269,176.79	\$ 269,176.79	\$ -
C	DOCUMENTOS DE CONSTRUCCIÓN: ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES CONSTRUCTIVAS DE ACUERDO AL PROYECTO	\$341,801.24	\$ 341,801.24	\$ -
D	PROYECTO DE INGENIERÍA: ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO Y DOCUMENTOS TÉCNICOS, MEMORIAS, CÁLCULOS Y ESPECIFICACIONES	\$4,791,184.59	\$ 4,791,184.59	\$ -
SUBTOTAL		\$5,587,819.77	\$5,587,819.77	
16% IVA		\$894,051.16	\$894,051.16	
TOTAL 100 %		\$6,481,870.93	\$6,481,870.93	

**Avance Físico**



**Avance Financiero**



ELABORÓ:

P. SANTOS HIPOLITO TUZ CHI  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
DEL MUNICIPIO DE TULUM