



**DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DIRECCION DE OBRA PUBLICA**

Obra: "CONSTRUCCION DE PASOS PEATONALES CON SEÑALETICA EN DISTINTOS PUNTOS DE TULUM"
 Localidad: TULUM
 Municipio: TULUM
 Contrato: HAT/DCOYSPM/COP3P/007/RP/2022
 periodo de contrato: DEL 25 DE ABRIL AL 23 DE JUNIO DE 2022
 fecha de elaboracion: 23/06/2023

CLAVE	PARTIDA	CONTRATADO	EJECUTADO ANTERIOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR	PORCENTAJE DE AVANCE ANTERIOR	PORCENTAJE DE AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE FALTANTE	PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL
CONSTRUCCION DE PASOS PEATONALES CON SEÑALETICA EN DISTINTOS PUNTOS DE TULUM									
A	PRELIMINARES	\$ 22,882.37	\$ -	\$ 22,882.37	\$ -	0.00	4.13	0.00%	4.13
B	PASO PEATONAL	\$ 288,836.73	\$ -	\$ 288,836.73	\$ -	0.00	52.09	0.00%	52.09
C	SEÑALIZACION VERTICAL	\$ 18,936.80	\$ -	\$ 18,936.80	\$ -	0.00	3.42	0.00%	3.42
D	SEÑALIZACION HORIZONTAL	\$ 223,856.64	\$ -	\$ 223,856.64	\$ -	0.00	40.37	0.00%	40.37
		\$ 554,512.34	\$ -	\$ 554,512.34	\$ -		100.00	0.00	100.00

REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

ELABORO: P. ING. EDGAR MOISES ALAMILLA VARGAS

