



**DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DIRECCION DE OBRA PUBLICA**

Obra: "MT-DGP-2309006.- EQUIPAMIENTO DE MEDICION EN LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA YA'AX TULUM"

Localidad: TULUM

Municipio: TULUM

Contrato: HAT/DGOYSPM/COPLP/014/FISMDF/2022

periodo de

contrato: DEL 30 DE JUNIO AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022

nuevo periodo de

ejecucion: DEL 25 DE AGOSTO AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2022

fecha de

elaboracion: 27/09/2022

CLAVE	PARTIDA	CONTRATADO	EJECUTADO ANTERIOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR	PORCENTAJE DE AVANCE ANTERIOR	PORCENTAJE DE AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE FALTANTE	PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL
EQUIPAMIENTO DE MEDICION EN LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA YA'AX TULUM									
A	PRELIMNARES	\$ 11,709.20	\$ -	\$ 11,709.20	\$ -	0.00	0.36	0.00%	0.36
B	MICROMEDICIÓN	\$ 3,019,270.36	\$ -	\$ 2,523,016.36	\$ -	0.00	77.21	0.00	77.21
C	MACROMEDICIÓN	\$ 236,909.12	\$ -	\$ 236,909.12	\$ -	0.00	7.25	0.00%	7.25
EXT.	EXTRAORDINARIO	\$ -	\$ -	\$ 496,254.00	\$ -	0.00%	15.19	0.00%	15.19
		\$ 3,267,888.68	\$ -	\$ 3,267,888.68	\$ -		100.00		100.00

REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

ELABORO: P. ING. EDGAR MOISES ALAMILLA VARGAS

