



**DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DIRECCION DE OBRA PUBLICA**

Obra: "MT-2309009.-TERMINACIÓN DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES DE LA COLONIA YA'AX TULUM"
 Localidad: TULUM
 Municipio: TULUM
 Contrato: HAT/DGOYSPM/COPLP/017/FISMDF/2022
 periodo de contrato: DEL 30 DE JUNIO DE 2022 AL 28 DE AGOSTO DE 2022
 fecha de elaboración: 28/08/2022

CLAVE	PARTIDA	CONTRATADO	EJECUTADO ANTERIOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR	PORCENTAJE DE AVANCE ANTERIOR	PORCENTAJE DE AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE FALTANTE	PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL
CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES DE LA COLONIA YA' AX TULUM									
A	PRELIMINARES	\$ 48,334.57	\$ -	\$ 67,189.82	\$ -	0.00	3.9300	0.00%	3.93
B	EXCAVACIÓN DE ZANJAS	\$ 738,486.11	\$ -	\$ 769,322.85	\$ -	0.00	44.9600	0.00%	44.96
C	PLANTILLAS	\$ 190,932.22	\$ -	\$ 219,703.10	\$ -	0.00	12.8400	0.00%	12.84
D	TUBERIAS	\$ 229,862.10	\$ -	\$ 220,667.81	\$ -	0.00	12.9000	0.00%	12.90
E	RELLENOS	\$ 277,197.08	\$ -	\$ 205,628.96	\$ -	0.00	12.0200	0.00%	12.02
F	POZOS DE VISITA	\$ 194,761.47	\$ -	\$ 197,061.21	\$ -	0.00	11.5200	0.00%	11.52
G	COMPLEMENTARIOS	\$ 31,539.10	\$ -	\$ 31,539.10	\$ -	0.00	1.8300	0.00%	1.83
		\$ 1,711,112.55	\$ -	\$ 1,711,112.65	\$ -	0.00	100.00	0.00	100.00

REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

ELABORO: P. ING. EDGAR MOISES ALAMILLA VARGAS

