

## MEMORANDUM N°. 004

De: Gerardo Anguiano Hernández	Para: Ing. Jose Isaías Canul Puc
Jefe de Departamento de supervisión de obra	Enlace de Transparencia de la Dirección General de infraestructura pública del Municipio de Tulum
Fecha: 29 de junio de 2023	Asunto: 2do Reporte trimestral 2023

Por medio de la presente y en seguimiento a la solicitud por parte del enlace de Transparencia, se le informa que en el tercer trimestre (01 de abril al 30 de junio del 2023), se designaron los siguientes supervisores a los contratos de obras que se encuentran ejecutándose dentro de este trimestre, esto para el seguimiento, control y ejecución de las mismas (supervisión e integración de expediente unitario de obra).

Ing. Ana Victoria Lara Noya  
HAT/DGIP/DCyC/COPLP/R28/001/2023  
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL (CAS) EN TULUM, 2DA ETAPA.  
(30% Avance Físico de Obra)


- El monto total del presente contrato es de \$ 7,494,605.02, con un periodo de ejecución de 28 de Abril al 25 de Octubre del 2023, de conformidad con el programa de obra respectivo.

Arq. Alejandro Ramírez Cordero  
HAT/DGIP/DCyC/COPLP/R28/002/2023  
REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA ZONA MAYA (TRAMO: YAXCHE-CHANCHEN PALMAR)  
(40% Avance Físico de Obra)

- El monto total del presente contrato es de \$ 7,991,862.35, con un periodo de ejecución de 28 de Abril al 26 de Julio del 2023, de conformidad con el programa de obra respectivo.

Ing. Roberto Pérez González  
HAT/DGIP/DCyC/COPLP/FAISMUN/003/2023  
MT-DGPM-2309004.-PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA LA VELETA  
(7 % Avance Físico de Obra)

- El monto total del presente contrato es de \$ 16,198,248.03, con un periodo de ejecución de 10 de Mayo al 07 de agosto del 2023, de conformidad con el programa de obra respectivo de contrato, presentándose un diferimiento de pago de anticipo quedando del 02 de junio al 30 de agosto del 2023 de acuerdo a reprogramación de obra.



P. Ing. Carlos Alberto Avila Osorio  
HAT/DGIP/DCyC/COPLP/FAISMUN/004/2023  
MT-DGPM-2309001.-PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE DIOS  
(100% Avance Físico de Obra)

- El monto total del presente contrato es de \$ 3,793,440.03, con un periodo de ejecución de 10 de Mayo al 8 de Julio del 2023, de conformidad con el programa de obra respectivo.

P. Ing. Carlos Alberto Avila Osorio  
HAT/DGIP/DCyC/COP3P/FAISMUN/005/2023  
MT-DGPM-2309003.-PAVIMENTACIÓN DE CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAHCABMUCUY,  
2DA ETAPA  
(45% Avance Físico de Obra)

- El monto total del presente contrato es de \$ 2,496,540.56, con un periodo de ejecución de 12 de mayo al 10 de Julio del 2023, de conformidad con el programa de obra respectivo de contrato, presentándose un diferimiento de pago de anticipo quedando del 02 de junio al 31 de julio de 2023 de acuerdo a reprogramación de obra.

Tec. Manlio Cabrera Argaez  
HAT/DGIP/DCyC/COP3P/FORTAMUN/006/2023  
MT-DGPM-2309002.-CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL DE SEGURIDAD PÚBLICA  
(75% Avance Físico de Obra)

- El monto total del presente contrato es de \$ 2,496,063.15, con un periodo de ejecución de 12 de Mayo al 09 de agosto del 2023, de conformidad con el programa de obra respectivo.

Tec. Manlio Cabrera Argaez  
HAT/DGIP/DCyC/COP3P/FAISMUN/007/2023  
MT-DGPM-2309005.-CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN, MANTENIMIENTO Y  
DESAZOLVE DE POZOS EXISTENTES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TULUM  
(45% Avance Físico de Obra)


- El monto total del presente contrato es de \$ 2,996,597.21, con un periodo de ejecución de 12 de Mayo al 10 de Julio del 2023, de conformidad con el programa de obra respectivo.

Arq. Alejandro Ramírez Cordero  
HAT/DGIP/DCyC/COP3P/FAISMUN/008/2023  
MT-DGPM-2309002.-PAVIMENTACIÓN DE CALLES DE LA LOCALIDAD DE CHANCHEN 1, 2DA  
ETAPA  
(30% Avance Físico de Obra)

- El monto total del presente contrato es de \$ 2,995,662.39, con un periodo de ejecución de 12 de Mayo al 10 de Julio del 2023, de conformidad con el programa de obra respectivo.

Ing. Helmer Josué Tuz Poot  
HAT/DGIP/DCyC/COPLP/FAISMUN/009/2023  
MT-DGPM-2309006.- ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE  
MANUEL ANTONIO AY  
(0% Avance Físico de Obra)

- El monto total del presente contrato es de \$ 3,394,874.83, con un periodo de ejecución de 19 de Junio al 16 de Septiembre del 2023, de conformidad con el programa de obra respectivo.



Ing. Ana Victoria Lara Noya  
HAT/DGIP/DCyC/COPLP/FAISMUN/010/2023  
MT-DGPM-2309007.-MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA CANCHA DE BEISBOL,  
FUTBOL Y DOMO DE LA LOCALIDAD DE AKUMAL.  
(0% Avance Físico de Obra)

- El monto total del presente contrato es de \$ 3,496,822.31, con un periodo de ejecución de 19 de Junio al 16 de septiembre del 2023, de conformidad con el programa de obra respectivo.

Ing. Ana Victoria Lara Noya  
HAT/DGIP/DCyC/COPLP/R28/011/2023  
REPAVIMENTACIÓN DE LA AV. JOSÉ TUN MAY PROL. RAMAL A CHEMUYIL EN LA  
LOCALIDAD DE CHEMUYIL  
(0% Avance Físico de Obra)

- El monto total del presente contrato es de \$ 4,990,632.26, con un periodo de ejecución de 27 de Junio al 24 de Octubre del 2023, de conformidad con el programa de obra respectivo.

Arq. Alejandro Ramírez cordero  
HAT/DGIP/DCyC/COPLP/RP/012/2023  
AMPLIACIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TULUM.  
(0% Avance Físico de Obra)


- El monto total del presente contrato es de \$ 8,990,877.67, con un periodo de ejecución de 27 de Junio al 24 de Septiembre del 2023, de conformidad con el programa de obra respectivo.

P. Ing. Carlos Alberto Avila Osorio  
HAT/DGIP/DCyC/COPLP/R28/013/2023  
PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TULUM.  
(0% Avance Físico de Obra)

- El monto total del presente contrato es de \$ 11,991,460.68, con un periodo de ejecución de 27 de Junio al 24 de Septiembre del 2023, de conformidad con el programa de obra respectivo.

Tec. Manlio Cabrera Argaez  
HAT/DGIP/DCyC/COP3P/R28/014/2023  
CONSTRUCCIÓN DE BARDA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL EN TULUM, 1ERA ETAPA.  
(0% Avance Físico de Obra)

- El monto total del presente contrato es de \$ 3,494,589.12, con un periodo de ejecución de 27 de Junio al 24 de Septiembre del 2023, de conformidad con el programa de obra respectivo.



## RESUMEN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES Y FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS

- Verificar el proyecto de la obra y haciendo (si fuera necesario) correcciones o modificaciones que se consideren oportunas y necesarias al proyecto contratado, esto conjuntamente con la contratista y la Dirección de Obras.
- Seguir y verificar el cronograma de ejecución de la obra para que, la ejecución de los trabajos y la obra se apeguen lo máximo a los tiempos establecidos.
- Aprobar progresivamente el inicio de los trabajos que serán ejecutados, controlando en todo momento la calidad de los mismos, y una vez concluidos estos, corroborar la calidad, cantidades y/o volúmenes ejecutados para autorizar el pago del mismo; por medio de estimaciones mensuales como se estipula en el contrato de obra.
- Verificar que se cumplan las normas de seguridad establecidas previamente al inicio de la construcción y que el personal disponga y lleve los accesorios de seguridad necesarios (casco, guantes, chaleco, etc.) como se estipula en el contrato de obra.
- En el SIGADI se captura la factura por pago del monto total de los trabajos de la obra, la cual será soporte para los pagos de estimaciones de cada obra, cuyos trámites realizará el departamento administrativo de este sistema.
- De igual manera, proporcionar toda aquella información solicitada por el departamento de normatividad para la conformación del Expediente de Unitario de Obra Pública.
- Fichas técnicas para banderazos, seguimiento y/o entrega de obra para presidencia, así como la logística de la misma.

Sin más por el momento agradezco su atención prestada, enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE

P. Ing. Gerardo Anguiano Hernández.  
Jefe de Departamento de Supervisión de Obra.

C.c.p. Archivo