

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM DEL ESTADO
DE QUINTANA ROO

DIRECCION SEGUIMIENTO DE OBRA PUBLICA
DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRAS

MEMORANDUM N°. 008

De: P. Ing. Gerardo Anguiano Hernández	Para: Ing. Jose Isaías Canul Puc
Jefe de Departamento de supervisión de obra	Enlace de Transparencia de la Dirección General de infraestructura pública del Municipio de Tulum
Fecha: 27 de septiembre de 2023	Asunto: 3er Reporte trimestral 2023

Por medio de la presente y en seguimiento a la solicitud por parte del enlace de Transparencia, se le informa que en el tercer trimestre (01 de Julio al 30 de septiembre del 2023), se designaron los siguientes supervisores a los contratos de obras que se encuentran ejecutándose dentro de este trimestre, esto para el seguimiento, control y ejecución de las mismas (supervisión e integración de expediente unitario de obra).

P. Ing. Edgar Moises Alamilla Vargas
HAT/DGIP/DCyC/COP3P/FAISMUN/015/2023
MT-DGPM-2309008.- ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE COBA.

(4 % Avance Físico de Obra)

- El monto total del presente contrato es de \$ 1,996,848.99, con un periodo de ejecución de 31 de Julio al 28 de octubre del 2023, de conformidad con el programa de obra respectivo.

Ing. Roberto Pérez González
HAT/DGIP/DCyC/COPLP/RP/016/2023
MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DE LA CALLE POLAR CON CONCRETO HIDRÁULICO, 1ERA ETAPA.


(2 % Avance Físico de Obra)

- El monto total del presente contrato es de \$ 17,302,952.60, con un periodo de ejecución de 01 de agosto al 28 de noviembre del 2023, de conformidad con el programa de obra respectivo.

Arq. Alejandro Ramírez Cordero
HAT/DGIP/DCyC/COPLP/R28/017/2023
TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE IMAGEN DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE TULUM

(13 % Avance Físico de Obra)

- El monto total del presente contrato es de \$ 2,747,579.61, con un periodo de ejecución de 01 de agosto al 29 de octubre del 2023, de conformidad con el programa de obra respectivo.



H. AYUNTAMIENTO DE TULUM DEL ESTADO
DE QUINTANA ROO

P. Ing. Edgar moises alamilla Vargas

HAT/DGIP/DCyC/COP3P/FAISMUN/018/2023

MT-DGPM-2309009.- CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE COBA SUR

(54 % Avance Físico de Obra)

- El monto total del presente contrato es de \$ 2,996,463.33, con un periodo de ejecución de 07 de agosto al 05 de octubre del 2023, de conformidad con el programa de obra respectivo.

P. Ing. Edgar moises alamilla Vargas

HAT/DGIP/DCyC/COPLP/FAISMUN/019/2023

MT-DGPM-2309010.- ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE MACARIO GÓMEZ

(0 % Avance Físico de Obra)

- El monto total del presente contrato es de \$ 3,096,397.89, con un periodo de ejecución de 14 de agosto al 11 de noviembre del 2023, de conformidad con el programa de obra respectivo.

Tec. Manlio Cabrera Argaez

HAT/DGIP/DCyC/COPLP/RP/020/2023

MODERNIZACIÓN DE LA AV. COBA SUR, 2DA ETAPA.

(0 % Avance Físico de Obra)

- El monto total del presente contrato es de \$ 12,173,560.39, con un periodo de ejecución de 18 de septiembre al 15 de diciembre del 2023, de conformidad con el programa de obra respectivo.

Ing. Ana Victoria Lara Noya

HAT/DGIP/DCyC/COPLP/RP/021/2023

REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A PUNTA ALLEN

(4 % Avance Físico de Obra)

- El monto total del presente contrato es de \$ 10,494,031.73, con un periodo de ejecución de 18 de septiembre al 15 de diciembre del 2023, de conformidad con el programa de obra respectivo.


Arq. Alejandro Ramírez Cordero

HAT/DGIP/DCyC/COPLP/RP/022/2023

ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO EN ANDADOR DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA CIUDAD DE TULUM, 1ERA ETAPA.

(0 % Avance Físico de Obra)

- El monto total del presente contrato es de \$ 2,994,811.73, con un periodo de ejecución de 18 de septiembre al 15 de diciembre del 2023, de conformidad con el programa de obra respectivo.



H. AYUNTAMIENTO DE TULUM DEL ESTADO
DE QUINTANA ROO

Ing. Ana Victoria Lara Noya
HAT/DGIP/DCyC/COPLP/RP/023/2023
CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN LA LOCALIDAD DE AKUMAL
(0 % Avance Físico de Obra)

- El monto total del presente contrato es de \$ 1,997,981.30, con un periodo de ejecución de 18 de septiembre al 15 de diciembre del 2023, de conformidad con el programa de obra respectivo.

Tec. Manlio Cabrera Argaez
HAT/DGIP/DCyC/COPLP/FORTAMUN-DF/024/2023
MT-DGPM-2309003.- CONSTRUCCIÓN DE PASOS PEATONALES Y SEÑALETICA HORIZONTAL Y VERTICAL EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TULUM
(0 % Avance Físico de Obra)

- El monto total del presente contrato es de \$ 5,100,288.39, con un periodo de ejecución de 18 de septiembre al 15 de diciembre del 2023, de conformidad con el programa de obra respectivo.

P. Ing. Edgar moises alamilla Vargas
HAT/DGIP/DCyC/COP3P/RP/025/2023
CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA DE ARCOTECHO EN LA LOCALIDAD DE SAHCABMUCUY
(0 % Avance Físico de Obra)

- El monto total del presente contrato es de \$ 1,996,042.48, con un periodo de ejecución de 25 de septiembre al 23 de noviembre del 2023, de conformidad con el programa de obra respectivo.

P. Ing. Edgar moises alamilla Vargas
HAT/DGIP/DCyC/COP3P/FAISMUN/026/2023
MT-DGPM-2309012.- AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE COBA.


(0 % Avance Físico de Obra)

- El monto total del presente contrato es de \$ 1,996,400.36, con un periodo de ejecución de 25 de septiembre al 15 de diciembre del 2023, de conformidad con el programa de obra respectivo.

Tec. Manlio Cabrera Argaez
HAT/DGIP/DCyC/COP3P/RP/027/2023
PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO UH MAY.

(0 % Avance Físico de Obra)

- El monto total del presente contrato es de \$ 2,492,275.29, con un periodo de ejecución de 25 de septiembre al 23 de noviembre del 2023, de conformidad con el programa de obra respectivo.




RESUMEN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES Y FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS

- Verificar el proyecto de la obra y haciendo (si fuera necesario) correcciones o modificaciones que se consideren oportunas y necesarias al proyecto contratado, esto conjuntamente con la contratista y la Dirección de Obras.
- Seguir y verificar el cronograma de ejecución de la obra para que, la ejecución de los trabajos y la obra se apeguen lo máximo a los tiempos establecidos.
- Aprobar progresivamente el inicio de los trabajos que serán ejecutados, controlando en todo momento la calidad de los mismos, y una vez concluidos estos, corroborar la calidad, cantidades y/o volúmenes ejecutados para autorizar el pago del mismo; por medio de estimaciones mensuales como se estipula en el contrato de obra.
- Verificar que se cumplan las normas de seguridad establecidas previamente al inicio de la construcción y que el personal disponga y lleve los accesorios de seguridad necesarios (casco, guantes, chaleco, etc.) como se estipula en el contrato de obra.
- En el SIGADI se captura la factura por pago del monto total de los trabajos de la obra, la cual será soporte para los pagos de estimaciones de cada obra, cuyos trámites realizará el departamento administrativo de este sistema.
- De igual manera, proporcionar toda aquella información solicitada por el departamento de normatividad para la conformación del Expediente de Unitario de Obra Pública.
- Fichas técnicas para banderazos, seguimiento y/o entrega de obra para presidencia, así como la logística de la misma.

Sin más por el momento agradezco su atención prestada, enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE


P. Ing. Gerardo Anguiano Hernández.
Jefe de Departamento de Supervisión de Obra.

C.c.p. Archivo

Página 4 de 4