

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM DEL ESTADO  
DE QUINTANA ROO

DIRECCION SEGUIMIENTO DE OBRA PUBLICA  
DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRAS

## MEMORANDUM N°. 012

<b>De:</b> P. Ing. Gerardo Anguiano Hernández	<b>Para:</b> Ing. José Isaías Canul Puc
Jefe de Departamento de supervisión de obra	Enlace de Transparencia de la Dirección General de infraestructura pública del Municipio de Tulum
<b>Fecha:</b> 27 de diciembre de 2023	<b>Asunto:</b> 4 Reporte trimestral 2023


Por medio de la presente y en seguimiento a la solicitud por parte del enlace de Transparencia, se le informa que en el tercer trimestre (01 de octubre al 31 de diciembre del 2023), se designaron los siguientes supervisores a los contratos de obras que se encuentran ejecutándose dentro de este trimestre, esto para el seguimiento, control y ejecución de las mismas (supervisión e integración de expediente unitario de obra).

Tec. Yajayra Estefanía Pacheco Yama  
HAT/DGIP/DCyC/COPLP/FAISMUN/028/2023  
MT-DGPM-2309011.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA COLONIA HURACANES DE TULUM  
(000 % Avance Físico de Obra)

- El monto total del presente contrato es de \$ 10,270,314.89, con un periodo de ejecución de 23 de Octubre al 15 de diciembre del 2023, de conformidad con el programa de obra respectivo.

Tec. Yajayra Estefanía Pacheco Yama  
HAT/DGIP/DCyC/COPLP/FORTAMUN-DF/029/2023  
MT-DGPM-2309004.- CONSTRUCCIÓN DE ARCOS DE CONTROL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN LA CIUDAD DE TULUM  
(000 % Avance Físico de Obra)

- El monto total del presente contrato es de \$ 13,124,548.41, con un periodo de ejecución de 23 de Octubre al 15 de diciembre del 2023, de conformidad con el programa de obra respectivo.



H. AYUNTAMIENTO DE TULUM DEL ESTADO  
DE QUINTANA ROO

Arq. Alejandro Ramírez Cordero  
HAT/DGIP/DCyC/COPLP/RP/030/2023  
AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA CON ESPACIOS RECREATIVOS  
Y DE CONVIVENCIA FAMILIAR  
(000 % Avance Físico de Obra)

- El monto total del presente contrato es de \$ 14,596,868.10, con un periodo de ejecución de 23 de Octubre al 15 de diciembre del 2023, de conformidad con el programa de obra respectivo.

Ing. Roberto Pérez Gonzalez  
HAT/DGIP/DCyC/COPLP/RP/031/2023  
REHABILITACIÓN DE CERCADO PERIMETRAL DEL PARQUE DE LA LOCALIDAD DE JAVIER  
ROJO GÓMEZ (PUNTA ALLEN) Y REHABILITACIÓN DE CERCADO PERIMETRAL DE LA  
BIBLIOTECA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE TULUM  
(000 % Avance Físico de Obra)

- El monto total del presente contrato es de \$ 1,095,986.30, con un periodo de ejecución de 23 de Octubre al 15 de diciembre del 2023, de conformidad con el programa de obra respectivo.


Arq. Alejandro Ramírez Cordero  
HAT/DGIP/DCyC/COP3P/RP/032/2023  
AMPLIACION DE LAS OFICINAS DE TESORERIA MUNICIPAL EN TULUM  
(000 % Avance Físico de Obra)

- El monto total del presente contrato es de \$ 299,378.76, con un periodo de ejecución de 30 de octubre al 15 de diciembre del 2023, de conformidad con el programa de obra respectivo.

P. Ing. Carlos Alberto Avila Osorio  
HAT/DGIP/DCyC/COPLP/DUZA-R28/033/2023  
MT-DGPM-2309001.- CONSTRUCCIÓN DE CORREDOR DEL MALECÓN DE LA LAGUNA DE  
COBA, 1ERA ETAPA.  
(000 % Avance Físico de Obra)

- El monto total del presente contrato es de \$ 14,991,846.11, con un periodo de ejecución de 17 de noviembre al 25 de diciembre del 2023, de conformidad con el programa de obra respectivo.

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name of the official responsible for the document.



## RESUMEN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES Y FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS

- Verificar el proyecto de la obra y haciendo (si fuera necesario) correcciones o modificaciones que se consideren oportunas y necesarias al proyecto contratado, esto conjuntamente con la contratista y la Dirección de Obras.
- Seguir y verificar el cronograma de ejecución de la obra para que, la ejecución de los trabajos y la obra se apeguen lo máximo a los tiempos establecidos.
- Aprobar progresivamente el inicio de los trabajos que serán ejecutados, controlando en todo momento la calidad de los mismos, y una vez concluidos estos, corroborar la calidad, cantidades y/o volúmenes ejecutados para autorizar el pago del mismo; por medio de estimaciones mensuales como se estipula en el contrato de obra.
- Verificar que se cumplan las normas de seguridad establecidas previamente al inicio de la construcción y que el personal disponga y lleve los accesorios de seguridad necesarios (casco, guantes, chaleco, etc.) como se estipula en el contrato de obra.
- En el SIGADI se captura la factura por pago del monto total de los trabajos de la obra, la cual será soporte para los pagos de estimaciones de cada obra, cuyos trámites realizará el departamento administrativo de este sistema.
- De igual manera, proporcionar toda aquella información solicitada por el departamento de normatividad para la conformación del Expediente de Unitario de Obra Pública.
- Fichas técnicas para banderazos, seguimiento y/o entrega de obra para presidencia, así como la logística de la misma.

Sin más por el momento agradezco su atención prestada, enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gerardo Anguiano Hernández', with a star symbol at the end of the signature.

P. Ing. Gerardo Anguiano Hernández.  
Jefe de Departamento de Supervisión de Obra.