



**DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE OBRA PUBLICA
REPORTE DE SEGUIMIENTO DE OBRA**



Obra:

PAVIMENTACION DE CALLES EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE TULUM

Localidad: TULUM, QUINTANA ROO

Municipio: TULUM, QUINTANA ROO

Contrato: HAT/DGIP/DCyC/COPLP/014/2024

PERIODO DE EJECUCION : 20 DE MAYO AL 18 DE JULIO DE 2024

TULUM QUINTANA ROO A 25 DE JUNIO DE 2024

CLAVE	PARTIDA	CONTRATADO	EJECUTADO	POR EJECUTAR
I CALLE RIO CALIENTE ENTRE RIO CADENAS Y AV. LA SELVA				
A	PRELIMINARES	\$ 40,241.38	\$ 26,624.90	\$ 13,616.48
B	SUMINISTRO DE MATERIAL	\$ 141,186.51	\$ 83,270.86	\$ 57,915.65
C	SEÑALITICA	\$ 5,811.81	\$ -	\$ 5,811.81
		\$ 187,239.70	\$ 109,895.760	\$ 77,343.94
		\$ 29,958.35	\$ 17,583.32	\$ 12,375.03
		\$ 217,198.05	\$ 127,479.082	\$ 89,718.97
II CALLE RIO ESCALERA ENTRE RIO CADENAS Y AV. LA SELVA				
A	PRELIMINARES	\$ 40,245.69	\$ 26,629.21	\$ 13,616.48
B	SUMINISTRO DE MATERIAL	\$ 141,186.51	\$ 83,270.86	\$ 57,915.65
C	SEÑALITICA	\$ 5,811.81	\$ -	\$ 5,811.81
		\$ 187,244.01	\$ 109,900.070	\$ 77,343.94
		\$ 29,959.04	\$ 17,584.01	\$ 12,375.03
		\$ 217,203.05	\$ 127,484.081	\$ 89,718.97
III CALLE RIO CONCORDIA ENTRE RIO CADENAS Y AV. LA SELVA				
A	PRELIMINARES	\$ 39,199.46	\$ 27,913.80	\$ 11,285.66
B	SUMINISTRO DE MATERIAL	\$ 141,186.51	\$ 83,270.86	\$ 57,915.65
C	SEÑALITICA	\$ 5,811.81	\$ -	\$ 5,811.81
		\$ 186,197.78	\$ 111,184.660	\$ 75,013.12
		\$ 29,791.64	\$ 17,789.55	\$ 12,002.10
		\$ 215,989.42	\$ 128,974.206	\$ 87,015.22
IV CALLE RIO PLAYON ENTRE RIO CADENAS Y AV. LA SELVA				
A	PRELIMINARES	\$ 21,001.02	\$ 21,001.02	\$ -
B	SUMINISTRO DE MATERIAL	\$ 136,200.95	\$ 80,326.18	\$ 55,874.77
C	SEÑALITICA	\$ 5,811.81	\$ -	\$ 5,811.81
		\$ 163,013.78	\$ 101,327.200	\$ 61,686.58
		\$ 26,082.20	\$ 16,212.35	\$ 9,869.85
		\$ 189,095.98	\$ 117,539.552	\$ 71,556.43
V CALLE RIO VENTA ENTRE RIO CADENAS Y AV. LA SELVA				
A	PRELIMINARES	\$ 24,611.53	\$ 19,339.63	\$ 5,271.90
B	SUMINISTRO DE MATERIAL	\$ 145,167.63	\$ 85,617.68	\$ 59,549.95
C	SEÑALITICA	\$ 5,811.81	\$ -	\$ 5,811.81
		\$ 175,590.97	\$ 104,957.310	\$ 70,633.66
		\$ 28,094.56	\$ 16,793.17	\$ 11,301.39
		\$ 203,685.53	\$ 121,750.480	\$ 81,935.05

D.A.

ELABORÓ
TEC. YAJAYRA ESTEFANIA PACHECO YAMA
SUPERVISOR DE OBRA


VI		CALLE RIO CADENAS ENTRE OTATE Y 5 AV. NORTE					
A	PRELIMINARES	\$	207,262.08	\$	153,673.47	\$	53,588.61
B	SUMINISTRO DE MATERIAL	\$	1,473,844.54	\$	496,389.10	\$	977,455.44
C	SEÑALITICA	\$	144,817.92	\$	-	\$	144,817.92
		\$	1,825,924.54	\$	650,062.570	\$	1,175,861.97
		\$	292,147.93	\$	104,010.01	\$	188,137.92
		\$	2,118,072.47	\$	754,072.581	\$	1,363,999.89

VII		10 AV. NORTE ENTRE CALLE 2 NTE BIS Y CALLE 4 NORTE					
A	PRELIMINARES	\$	211,501.68	\$	184,000.14	\$	27,501.54
B	SUMINISTRO DE MATERIAL	\$	2,139,170.98	\$	703,714.04	\$	1,435,456.94
C	SEÑALITICA	\$	199,651.12	\$	-	\$	199,651.12
		\$	2,550,323.78	\$	887,714.180	\$	1,662,609.60
		\$	408,051.80	\$	142,034.27	\$	266,017.54
		\$	2,958,375.58	\$	1,029,748.449	\$	1,928,627.14

VIII		10 AV. SUR ENTRE AV. TULUM Y CALLE 2 SUR					
A	PRELIMINARES	\$	43,148.70	\$	-	\$	43,148.70
B	SUMINISTRO DE MATERIAL	\$	436,047.60	\$	-	\$	436,047.60
C	SEÑALITICA	\$	42,704.61	\$	-	\$	42,704.61
		\$	521,900.91	\$	-	\$	521,900.91
		\$	83,504.15	\$	-	\$	83,504.15
		\$	605,405.06	\$	-	\$	605,405.06

IX		CALLE JUPITER SUR ENTRE CALLE SATURNO PTE. Y CALLE S/N					
A	PRELIMINARES	\$	18,424.98	\$	-	\$	18,424.98
B	SUMINISTRO DE MATERIAL	\$	203,352.94	\$	-	\$	203,352.94
C	SEÑALITICA	\$	5,811.81	\$	-	\$	5,811.81
		\$	227,589.73	\$	-	\$	227,589.73
		\$	36,414.36	\$	-	\$	36,414.36
		\$	264,004.09	\$	-	\$	264,004.09

SUBTOTAL	\$	6,025,025.20	\$	3,949,983.45
I.V.A. 16%	\$	964,004.03	\$	631,997.35
TOTAL	\$	6,989,029.23	\$	4,581,980.80



 P.A.

ELABORO
 TEC. YAJAYRA ESTEFANIA PACHECO YAMA
 SUPERVISOR DE OBRA