



DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DIRECCION DE OBRA PUBLICA.

FECHA: 24-JUN-2024



Obra: "CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE TULUM"
Localidad: TULUM
Municipio: TULUM
Contrato: HAT/DGIP/DCyC/COPLP/R28/017/2024

PERIODO DE CONTRATO: DEL 25 DE JUNIO DE 2024 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2024

| CLAVE | PARTIDA | CONTRATADO | EJECUTADO ANTERIOR | EJECUTADO | POR EJECUTAR | PORCENTAJE DE AVANCE ANTERIOR | PORCENTAJE DE AVANCE | PORCENTAJE DE AVANCE FALTANTE | PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------|-----------|-----------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------|
| "CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE TULUM" | | | | | | | | | |
| A | PRELIMINARES | \$ 691,946.72 | \$ - | \$ - | \$ 691,946.72 | \$ - | 0.00 | 16.06 | 16.06 |
| B | EXCAVACIONES Y RELLENOS | \$ 628,889.36 | \$ - | \$ - | \$ 628,889.36 | \$ - | 0.00 | 14.60 | 14.60 |
| C | ALBAÑILERÍA | \$ 2,518,092.22 | \$ - | \$ - | \$ 2,518,092.22 | \$ - | 0.00 | 58.46 | 58.46 |
| D | PINTURA | \$ 468,577.90 | \$ - | \$ - | \$ 468,577.90 | \$ - | 0.00 | 10.88 | 10.88 |

\$ 4,307,506.20 \$ - \$ - \$ 4,307,506.20 0.00 100.00 100.00

REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

ELABORO: P. ING EDGAR MOISES ALAMILLA VARGAS

