



DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DIRECCION DE OBRA PUBLICA

FECHA: 24-JUN-2024



Obra: "CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA XUL-KAA"

Localidad: TULUM

Municipio: TULUM

Contrato: HAT/DGIF/DCyC/COPLP/R28/018/2024

PERIODO DE CONTRATO: DEL 25 DE JUNIO DE 2024 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CLAVE	PARTIDA	CONTRATADO	EJECUTADO ANTERIOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR	PORCENTAJE DE AVANCE ANTERIOR	PORCENTAJE DE AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE FALTANTE	PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL
"CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA XUL-KAA"									
A	PRELIMINARES	\$ 131,546.07	\$ -	\$ -	\$ 131,546.07	\$ -	0.00	3.39	3.39
B	EXCAVACIONES Y RELLENOS	\$ 743,218.33	\$ -	\$ -	\$ 743,218.33	\$ -	0.00	19.18	19.18
C	ALBAÑILERÍA	\$ 2,603,347.46	\$ -	\$ -	\$ 2,603,347.46	\$ -	0.00	67.17	67.17
D	SEÑALÉTICA	\$ 397,637.97	\$ -	\$ -	\$ 397,637.97	\$ -	0.00	10.26	10.26

\$ 3,875,749.83 \$ - \$ - \$ 3,875,749.83 0.00 100.00 100.00

REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

ELABORO: P. ING EDGAR MOISES ALAMILLA VARGAS

