



DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES  
DIRECCION DE OBRA PUBLICA



FECHA: 24-JUN-2024

Obra: "MT-DGPM-2309007.-CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO DE LA COLONIA YAAXTULUM"

Localidad: TULUM

Municipio: TULUM

Contrato: HAT/DGIP/DCyC/COP3P/FAISMUN/005/2024

PERIODO DE CONTRATO: DEL 02 DE MAYO DE 2024 AL 30 DE JULIO DE 2024

CLAVE	PARTIDA	CONTRATADO	EJECUTADO ANTERIOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR	PORCENTAJE DE AVANCE ANTERIOR	PORCENTAJE DE AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE FALTANTE	PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL
<b>"CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO DE LA COLONIA YAAXTULUM"</b>									
A	PRELIMINARES	\$ 302,634.77	\$ -	\$ 302,634.77	\$ -	\$ -	11.75	0.00	11.75
B	ANDADORES	\$ 863,836.51	\$ -	\$ -	\$ 863,836.51	\$ -	0.00	33.54	33.54
C	MOBILIARIO DE JUEGOS INFANTILES	\$ 158,118.72	\$ -	\$ -	\$ 158,118.72	\$ -	0.00	6.14	6.14
D	CANCHA DE USOS MULTIPLES	\$ 942,478.98	\$ -	\$ 138,669.00	\$ 803,809.98	\$ -	5.39	31.21	36.60
E	LUMINARIAS	\$ 308,173.14	\$ -	\$ -	\$ 308,173.14	\$ -	0.00	11.97	11.97
		\$ 2,575,242.12	\$ -	\$ 441,303.77	\$ 2,133,938.35		17.14	82.86	100.00

REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

ELABORO: P. ING EDGAR MOISES ALAMILLA VARGAS

