



## REPORTE TRIMESTRAL DE ABRIL – JUNIO DEL 2025.

ING. ROBERTO PEREZ GONZALEZ

HAT/DGIP/DCyC/COPLP/R28/001/2025

### **REHABILITACIÓN DE PASEO COSTERO DE LA CIUDAD DE TULUM**

AVANCE FISICO 62% DE LA OBRA

EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$9,958,147.40 EN UN PERIODO DE EJECUCIÓN 23/04/2025 - 21/07/2025. DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA RESPECTIVO.

TEC. MANLIO CABRERA ARGAEZ

HAT/DGIP/DCyC/COPLP/R28/003/2025

### **PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 21 PONIENTE Y 5 AV. SUR, REGIÓN 15 DE LA CIUDAD DE TULUM, 1ERA ETAPA**

AVANCE FISICO DE LA OBRA 35%

EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$11,935,243.74 EN UN PERIODO DE EJECUCION 23/04/2025- 21/07/2025. DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA RESPECTIVO.

TEC. MANLIO CABRERA ARGAEZ

HAT/DGIP/DCyC/COPLP/R28/004/2025

### **REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE AKUMAL**

AVANCE FISICO DE LA OBRA 37%

EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$3,986,576.48. EN UN PERIODO DE EJECUCION 06/05/2025- 04/07/2025, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA RESPECTIVO.



C. SAULO CRUZ GARCIA

HAT/DGIP/DCyC/COPLP/R28/006/2025

**PAVIMENTACIÓN DE CALLES A BASE DE SELLO ASFALTICO DE LA AV. 5 NTE ENTRE AV. LA SELVA Y 4 NTE. DE LA CIUDAD DE TULUM**

AVANCE FISICO DE LA OBRA 98%. EN UN PERIODO DE EJECUCION 06/05/2025-04/07/2025. DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA RESPECTIVO.

C. SAULO CRUZ GARCIA

HAT/DGIP/DCyC/COPLP/FORTAMUN-DF/009/2025

**IMPLEMENTACIÓN DE PASOS PEATONALES, TOPES, REDUCTORES DE VELOCIDAD Y SEÑALÉTICA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD.**

AVANCE FISICO DE LA OBRA 60%. EN UN PERIODO DE EJECUCION 12/05/2025- 25/06/2025. DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA RESPECTIVO.

C. SAULO CRUZ GARCIA

HAT/DGIP/DCyC/COPLP/FORTAMUN-DF/011/2025

**IMPLEMENTACIÓN DE PASOS PEATONALES, TOPES, REDUCTORES DE VELOCIDAD Y SEÑALÉTICA EN LA LOCALIDAD DE CHEMUYIL.**

AVANCE FISICO DE LA OBRA 80%. EN UN PERIODO DE EJECUCION 12/05/2025-25/06/2025. DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA RESPECTIVO.



P.ING. CARLOS ALBERTO AVILA OSORIO  
HAT/DGIP/DCyC/COPLP/R28/002/2025

**PAVIMENTACIÓN DE CALLES A BASE DE SELLO ASFALTICO DE LA COLONIA VELETA, 1ERA ETAPA**

AVANCE FISICO DE LA OBRA 90%. EN UN PERIODO DE EJECUCION 23/04/2025- 21/07/2025.  
DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA RESPECTIVO.

P.ING. CARLOS ALBERTO AVILA OSORIO  
HAT/DGIP/DCyC/COPLP/R28/007/2025

**REHABILITACIÓN DE LA AV. OKOÓT, 1ERA ETAPA**

AVANCE DE LA OBRA 95%. EN UN PERIODO DE EJECUCIÓN 06/05/2025- 04/07/2025. DE  
CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA RESPECTIVO.

P.ING. CARLOS ALBERTO AVILA OSORIO  
HAT/DGIP/DCyC/COPLP/R28/005/2025

**REHABILITACIÓN DE LA AV. OSIRIS (OKOÓT- AV. LA SELVA), 1ERA ETAPA**

AVANCE FISICO DE LA OBRA 25%. EN UN PERIODO DE EJECUCION 06/05/2025- 04/07/2025.  
DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA RESPECTIVO.

P. ING. SALVADOR NUÑEZ CASTILLO  
HAT/DGIP/DCyC/COPLP/R28/008/2025

**REHABILITACIÓN DE LA CALLE SAGITARIO (CALLE ESCORPIÓN NTE. Y AV. SATELITE)**

AVANCE FISICO DE LA OBRA 20%. EN UN PERIODO DE EJECUCION 09/05/2025-7/07/2025. DE  
CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA RESPECTIVO.



TEC. YAJAYRA ESTEFANIA PACHECO YAMA

HAT/DGIP/DCyC/COPLP/R28/010/2025

**REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA EJIDO Y MAYAPAX DE LA CIUDAD DE TULUM**

AVANCE FISICO DE LA OBRA 39%. EN UN PERIODO DE EJECUCION 09/05/2025-07/07/2025.

DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA RESPECTIVO.

TEC. YAJAYRA ESTEFANIA PACHECO YAMA

HAT/DGIP/DCyC/COPLP/FAISMUN/015/2025

**REHABILITACIÓN DE LA AV. COBA SUR (AV. TULUM-AV. OKÓOT), 1ERA ETAPA.**

AVANCE FISICO DE LA OBRA 89%. EN UN PERIODO DE EJECUCION 21/05/2025-18/08/2025.

DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA RESPECTIVO.

P.ING. SALVADOR

HAT/DGIP/DCyC/COPLP/FAISMUN/013/2025

**PAVIMENTACIÓN DE CALLES A BASE DE SELLO ASFÁLTICO DE LA COLONIA XULKA Y TUMBENKAH.**

AVANCE FISICO DE LA OBRA 50%. EN UN PERIODO DE EJECUCION 21/05/2025-19/07/2025.

DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA RESPECTIVO.

P.ING. CARLOS ALBERTO AVILA OSORIO

HAT/DGIP/DCyC/COPLP/FAISMUN/014/2025

**PAVIMENTACIÓN DE CALLES A BASE DE SELLO ASFÁLTICO EN LA LOCALIDAD DE MACARIO GÓMEZ.**

AVANCE FISICO DE LA OBRA 100%. EN UN PERIODO DE EJECUCION 21/05/2025-19/07/2025.

DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA RESPECTIVO.



P.ING. EDGAR ALAMILLA VARGAS

HAT/DGIP/DCyC/COPLP/FAISMUN/012/2025

**PAVIMENTACIÓN DE CALLES A BASE DE SELLO ASFÁLTICO EN LA COLONIA YAAXTULUM,  
1ERA ETAPA.**

AVANCE FISICO DE LA OBRA 10%. EN UN PERIODO DE EJECUCION 21/05/2025-18/08/2025.  
DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA RESPECTIVO.

