



Dirección: Dirección General de Obras Públicas y Servicios Públicos Municipales  
 Área: Dirección de Obras Públicas Núm.  
 Oficio: S/N-2020  
 Fecha: 22/06/2020

**ASUNTO: REPORTE TRIMESTRAL**

**ING. ABIMAEEL REYES MEDEL  
 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS  
 Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES  
 PRESENTE.**

POR MEDIO DEL PRESENTE Y EN SOLICITUD AL OFICIO EMITIDO A ESTA COORDINACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, SE LE INFORMA QUE EN EL SEGUNDO TRIMESTRE (01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020), SE DESIGNARON LOS SIGUIENTES SUPERVISORES A LOS CONTRATOS DE OBRAS CONTRATADAS DURANTE ESTE TRIMESTRE PARA EL SEGUIMIENTO, CONTROL Y EJECUCIÓN DE LA MISMA (SUPERVISIÓN Y CONFORMACIÓN DEL EXPEDIENTE UNITARIO).

CONTRATOS DE OBRAS Y SUPERVISORES ASIGNADOS:

**TEC. EDGAR MOISES ALAMILLA VARGAS  
 HAT/DGOYSPM/COPLP/001/FORTAMUNDF/2020**

**“MT-2309001.- CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA REGIÓN 1 (SEGUNDA ETAPA)”  
 (OBRA 45.01 % FISICA)**

- EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE \$ **2,977,283.94** (SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 94/100 MXN), ESTA CANTIDAD INCLUYE EL 16% IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y AUTORIZADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGÚN OFICIO DE VALIDACIÓN MT-DGP-SF-R33-FORTAMUN-DF-TULUM-001 DE FECHA 23 DE MARZO DE 2020, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020.
- “EL CONTRATISTA” REALIZARÁ LOS TRABAJOS EN **60 DIAS NATURALES**, POR LO QUE SE OBLIGA A **INICIAR LA OBRA** OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DÍA **28 DEL MES DE ABRIL DE 2020** Y CONCLUIRLA A MÁS TARDAR EL DÍA **26 DEL MES JUNIO DE 2020**, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA RESPECTIVO.

**P. ING. GAEL FRANCISCO PEREZ ARCEO  
 HAT/DGOYSPM/COPLP/002/RP/2020**

**“CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AV. O KOT DE LA LOCALIDAD DE TULUM”  
 (OBRA 4 % FISICA)**





- EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE \$ **3, 725,464.34** (SON: TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 34/100 MXN), ESTA CANTIDAD INCLUYE EL 16% IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y AUTORIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y FINANZAS, SEGÚN OFICIO DE VALIDACIÓN TM/DEyF/SPF/041/2020 DE FECHA 23 DE MARZO DE 2020, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020.
- “EL CONTRATISTA” REALIZARÁ LOS TRABAJOS EN **60 DIAS NATURALES**, POR LO QUE SE OBLIGA A **INICIAR** LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DÍA **05** DEL MES DE **MAYO DE 2020** Y CONCLUIRLA A MÁS TARDAR EL DÍA **03** DEL MES **JULIO DE 2020**, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA RESPECTIVO.

**P. ING. ING. BENJAMIN CHAN MAY**

**HAT/DGOYSPM/COPLP/003/RP/2020**

**“COLOCACIÓN DE SEMÁFOROS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE TULUM”**

**(OBRA 9.03 % FISICA)**

- EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE \$ **5, 980,793.68** (SON: CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 68/100 MXN), ESTA CANTIDAD INCLUYE EL 16% IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y AUTORIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y FINANZAS, SEGÚN OFICIO DE VALIDACIÓN TM/DEyF/SPF/042/2020 DE FECHA 23 DE MARZO DE 2020, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020.
- “EL CONTRATISTA” REALIZARÁ LOS TRABAJOS EN **45 DIAS NATURALES**, POR LO QUE SE OBLIGA A **INICIAR** LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DÍA **05** DEL MES DE **MAYO DE 2020** Y CONCLUIRLA A MÁS TARDAR EL DÍA **18** DEL MES **JUNIO DE 2020**, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA RESPECTIVO.

**C. ROGER VALERIO PAT POOT**

**HAT/DGOYSPM/COP3P/004/FISMDF/2020**

**“MT-2309001.- CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA MATILDE MONTOYA LAFRAGUA EN LA LOCALIDAD DE CHEMUYIL.”**

**(OBRA 5 % FISICA)**

- EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE \$ **1, 575,516.69** (SON: UN MILLÓN QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIECISÉIS PESOS 69/100 MXN), ESTA CANTIDAD INCLUYE EL 16% IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y AUTORIZADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGÚN OFICIO DE VALIDACIÓN MT-DGP-SF-R33-FISM-DF-TULUM-001 DE FECHA 24 DE MARZO DE 2020, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020.
- “EL CONTRATISTA” REALIZARÁ LOS TRABAJOS EN **60 DIAS NATURALES**, POR LO QUE SE OBLIGA A **INICIAR** LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DÍA **01** DEL MES DE **JUNIO DE 2020** Y CONCLUIRLA A MÁS TARDAR EL DÍA **30** DEL MES **JULIO DE 2020**, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA RESPECTIVO.

**P. ING. CARLOS ALBERTO AVILA OSORIO**

**HAT/DGOYSPM/COPLP/005/RP/2020**

**“AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA AVENIDA COBA DE LA CARRETERA FEDERAL A BODEGA AURRERA”**

**(OBRA 5 % FISICA)**



- EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE \$ 7, 978,153.62 (SON: SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 62/100 MXN), ESTA CANTIDAD INCLUYE EL 16% IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y AUTORIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y FINANZAS, SEGÚN OFICIO DE VALIDACIÓN TM/DEyF/SPF/043/2020 DE FECHA 23 DE MARZO DE 2020, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020.
- “EL CONTRATISTA” REALIZARÁ LOS TRABAJOS EN **90 DIAS NATURALES**, POR LO QUE SE OBLIGA A **INICIAR** LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DÍA **09** DEL MES DE **JUNIO DE 2020** Y CONCLUIRLA A MÁS TARDAR EL DÍA **06** DEL MES **SEPTIEMBRE DE 2020**, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA RESPECTIVO.

**P. ING. CARLOS ALBERTO AVILA OSORIO**

**HAT/DGOYSPM/COPLP/006/FISMDF/2020**

**“MT-2309002.- CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA XULKA (TERCERA ETAPA).”**

**(OBRA 5 % FISICA)**

- EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE \$ 8, 750,737.30 (SON: OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 30/100 MXN), ESTA CANTIDAD INCLUYE EL 16% IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y AUTORIZADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACION, SEGÚN OFICIO DE VALIDACIÓN MT-DGP-SF-R33-FISM-DF-TULUM-002 DE FECHA 24 DE MARZO DE 2020, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020.
- “EL CONTRATISTA” REALIZARÁ LOS TRABAJOS EN **90 DIAS NATURALES**, POR LO QUE SE OBLIGA A **INICIAR** LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DÍA **09** DEL MES DE **JUNIO DE 2020** Y CONCLUIRLA A MÁS TARDAR EL DÍA **06** DEL MES **DE SEPTIEMBRE DE 2020**, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA RESPECTIVO.

**P. ARQ. ZENaida JAIMES DURAN**

**HAT/DGOYSPM/COPLP/007/RP/2020**

**“REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL FRACCIONAMIENTO VILLAS TULUM”.**

**(OBRA 5 % FISICA)**

- EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE \$ 4, 972,614.85 (SON: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS 85/100 MXN), ESTA CANTIDAD INCLUYE EL 16% IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y AUTORIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y FINANZAS, SEGÚN OFICIO DE VALIDACIÓN TM/DEyF/SPF/052/2020 DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2020, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020.
- “EL CONTRATISTA” REALIZARÁ LOS TRABAJOS EN **60 DIAS NATURALES**, POR LO QUE SE OBLIGA A **INICIAR** LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DÍA **10** DEL MES DE **JUNIO DE 2020** Y CONCLUIRLA A MÁS TARDAR EL DÍA **08** DEL MES **AGOSTO DE 2020**, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA RESPECTIVO.

**RESUMEN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES Y FUNCIONES DE LA COORDINACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS; SON LAS SIGUIENTES:**

- VERIFICAR EL PROYECTO DE LA OBRA Y HACIENDO (SI FUERA NECESARIO) CORRECCIONES O MODIFICACIONES QUE SE CONSIDEREN OPORTUNAS, EN ACUERDO CON EL CONTRATISTA.



- ✚ SEGUIR Y VERIFICAR EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA PARA QUE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y LA OBRA SE APEGUEN LO MÁXIMO A LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS.
- ✚ APROBAR PROGRESIVAMENTE EL INICIO DE LOS TRABAJOS QUE SERÁN EJECUTADOS, CONTROLANDO EN TODO MOMENTO LA CALIDAD DE LOS MISMOS, Y UNA VEZ CONCLUIDOS CERTIFICAR SU CALIDAD Y LAS CANTIDADES O VOLÚMENES EJECUTADOS PARA AUTORIZAR EL PAGO DE LOS MISMOS; POR MEDIO DE ESTIMACIONES MENSUALES COMO SE ESTIPULA EN EL CONTRATO DE OBRA.
- ✚ VERIFICAR QUE SE CUMPLAN LAS NORMAS DE SEGURIDAD ESTABLECIDAS PREVIAMENTE AL INICIO DE LA CONSTRUCCIÓN Y QUE EL PERSONAL DISPONGA Y LLEVE LOS ACCESORIOS DE SEGURIDAD NECESARIOS (CASCO, GUANTES, ETC.); COMO SE ESTIPULA EN EL CONTRATO DE OBRA.
- ✚ EN EL SIGADI SE DA DE ALTA A LAS OBRAS DE ACUERDO A LA VALIDACIÓN DEL RECURSO Y SU DESIGNACIÓN DE OBRAS (LOS DATOS DE LA OBRA SE ENCUENTRAN EN ESOS OFICIOS)
- ✚ EN EL SIGADI SE SUBE LAS ESTIMACIONES Y SE AUTORIZA EL PAGO DE LAS MISMAS PARA SU TRÁMITE CORRESPONDIENTE.
- ✚ ASÍ COMO GENERAR LA INFORMACIÓN QUE SE SOLICITA PARA QUE SE CONFORME EL EXPEDIENTE UNITARIO DE OBRA PÚBLICA.

SIN MÁS POR EL MOMENTO ME DESPIDO DE USTED, ENVIÁNDOLE UN AFECTUOSO SALUDO.

**ATENTAMENTE**

**P. ING. JORGE MANUEL TEC BRICEÑO**  
**COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO**  
**DE SUPERVISION**

Cel.: 984 2761838

Correo: [danahiel24@gmail.com](mailto:danahiel24@gmail.com)

C.c.p. C. JOSE MANUEL MORALES LARA.- DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
C.c.p. Archivo