



**DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  
DIRECCION DE OBRA PUBLICA**



Obra: "MT-2309001.-CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA REGION 1 (SEGUNDA ETAPA)"

Localidad: TULUM

Municipio: TULUM

Contrato: HAT/DGOYSPM/COPLP/001/FORTAMUNDF/2020

periodo de

contrato: DEL 28 DE ABRIL AL 26 DE JUNIO DE 2020

fecha de

elaboracion: 11/06/2020

CLAVE	PARTIDA	CONTRATADO	EJECUTADO ANTERIOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR	PORCENTAJE DE AVANCE ANTERIOR	PORCENTAJE DE AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE FALTANTE	PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL
<b>CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA REGION 1 (SEGUNDA ETAPA)</b>									
A	PRELIMINARES	\$ 264,364.76	\$ -	\$ 264,364.76	\$ -	0.00	10.30	0.00%	10.30
B	GUARNICIONES Y BANQUETAS	\$ 2,081,555.85	\$ -	\$ 891,000.00	\$ 1,190,555.85	0.00	34.71	46.39	81.10
C	PINTURA	\$ 220,703.48	\$ -	\$ -	\$ 220,703.48	0.00	0.00	8.60	8.60
		\$ 2,566,624.09	\$ -	\$ 1,155,364.76	\$ 1,411,259.33		45.01	54.99	100.00

**REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO**

ELABORO: C. EDGAR MOISES ALAMILLA VARGAS

