



**DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION DE OBRA PUBLICA**



Obra: "CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AV. O'KOT DE LA LOCALIDAD DE TULUM"
 Localidad: TULUM
 Municipio: TULUM
 Contrato: HAT/DGOYSPM/COPLP/002/RP/2020
 periodo de contrato: DEL 05 DE MAYO AL 03 DE JULIO DE 2020 FECHA: 11/06/2020

CLAVE	PARTIDA	CONTRATADO	EJECUTADO ANTERIOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR	PORCENTAJE DE AVANCE ANTERIOR	PORCENTAJE DE AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE FALTANTE	PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL
A	PRELIMINARES	\$ 110,265.29	\$ -	\$ 1,152.62	\$ 109,112.67	0.00	0.72	2.71	3.43
B	GUARNICIONES Y BANQUETAS	\$ 2,817,448.14	\$ -	\$ 102,078.87	\$ 2,715,369.27	0.00	3.18	84.55	87.73
C	PINTURA	\$ 283,893.76	\$ -	\$ -	\$ 283,893.76	0.00	0.00	8.84	8.84
		\$ 3,211,607.19	\$ -	\$ 103,231.48	\$ 3,108,375.71		4.00	96.00	100.00

REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

ELABORO: P.ING. GAEL PEREZ ARCEO

