



**DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES
DIRECCION DE OBRA PUBLICA
COORDINACIÓN DE NORMATIVIDAD**



Obra: "MT-2309002.- CONSTRCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA COLONIA XULKA (TERCERA ETAPA)".

Localidad: TULUM

Municipio: TULUM, QUINTANA ROO


TULUM A 11 DE JUNIO DEL 2020

Contrato: HAT/DGOYSPM/COPLP/006/FISMDF/2020.


CLAVE	PARTIDA	TERCER REPORTE		
		CONTRATADO	EJECUTADO	POR EJECUTAR

I CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE				
A	PRELIMINARES	\$	127,099.76	\$ 127,099.76
B	EXCAVACIÓN	\$	1,475,768.78	\$ 1,475,768.78
C	PLANTILLAS	\$	63,719.44	\$ 63,719.44
D	RELLENOS	\$	1,061,772.28	\$ 1,061,772.28
E	SUMINISTRO DE TUBERIAS	\$	580,888.41	\$ 580,888.41
F	INSTALACIÓN DE TUBERIAS	\$	453,983.80	\$ 453,983.80
G	SUMINISTRO DE POZOS DE VISITA	\$	186,090.34	\$ 186,090.34
H	INSTALACION DE POZOS DE VISITA	\$	202,605.71	\$ 202,605.71
J	SUMINISTRO DE MANGAS DE EMPOTRAMIENTO	\$	25,776.82	\$ 25,776.82
K	INSTALACIÓN DE MANGAS DE EMPOTRAMIENTO	\$	28,690.89	\$ 28,690.89
L	DESCARGAS SANITARIAS	\$	1,258,607.47	\$ 1,258,607.47
M	COMPLEMENTARIOS	\$	582,775.28	\$ 582,775.28
		\$	6,047,778.99	\$ 6,047,778.99
		\$	967,644.64	100.00%
		\$	7,015,423.62	0.00%

Avance Físico



Avance Financiero



ELABORO:

P. ING. CARLOS ALBERTO AVILA OSORIO.
RESIDENTE DE OBRA