



Dirección: Dirección General de Obras  
Públicas y Servicios Públicos Municipales  
Área: Dirección de Obras Públicas  
Núm. Oficio: DOP/SN/2021  
Fecha: 27/09/2021

**ASUNTO: REPORTE**

**ING. ABIMAEEL REYES MEDEL  
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS  
PUBLICOS MUNICIPALES  
PRESENTE.**

*Recibi para Revisar  
27-09-21  
12:20 PM*

POR MEDIO DEL PRESENTE Y EN SOLICITUD AL OFICIO EMITIDO A ESTA COORDINACION POR PARTE DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, SE LE INFORMA QUE EN EL TERCER TRIMESTRE (01 DE JULIO DE 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021), SE DESIGNARON LOS SIGUIENTES SUPERVISORES A LOS CONTRATOS DE OBRAS CONTRATADAS DURANTE ESTE TRIMESTRE PARA EL SEGUIMIENTO, CONTROL Y EJECUCION DE LA MISMA (SUPERVISION Y CONFORMACION DEL EXPEDIENTE UNITARIO).

**C. ROGER VALERIO PAT POOT  
HAT/DGOYSPM/COPLP/001/RP/2021  
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA TUMBEN  
KAA, DE LA LOCALIDAD DE TULUM  
(OBRA 69.97% FISICA)**

- EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE \$ 6, 245,464.19 (SON: SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILCUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 19/100 MXN), ESTA CANTIDAD INCLUYE EL 16% IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y AUTORIZADOS POR LA DIRECCION DE EGRESOS Y FINANZAS, SEGÚN OFICIO DE VALIDACIÓN TM/DEYF/SPF/017/2021 DE FECHA 2 DE MARZO DE 2021, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.
- "EL CONTRATISTA" REALIZARÁ LOS TRABAJOS EN 45 DIAS NATURALES, POR LO QUE SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DÍA 05 DEL MES DE ABRIL DE 2021 Y CONCLUIRLA A MÁS TARDAR EL DÍA 19 DEL MES MAYO DE 2021, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA RESPECTIVO.

**C. MANLIO CABRERA ARGAEZ  
HAT/DGOYSPM/COPLP/002/RP/2021  
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA REGION 2 Y 3, DE LA  
LOCALIDAD DE TULUM  
(OBRA 52.35% FISICA)**

9



- EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE \$ 6, 239,002.01 (SON: SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOS PESOS 01/100 MXN), ESTA CANTIDAD INCLUYE EL 16% IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y AUTORIZADOS POR LA DIRECCION DE EGRESOS Y FINZANZAS, SEGÚN OFICIO DE VALIDACIÓN TM/DEYF/SPF/016/2021 DE FECHA 2 DE MARZO DE 2021, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.
- "EL CONTRATISTA" REALIZARÁ LOS TRABAJOS EN 45 DIAS NATURALES, POR LO QUE SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DÍA 05 DEL MES DE ABRIL DE 2021 Y CONCLUIRLA A MÁS TARDAR EL DÍA 19 DEL MES MAYO DE 2021, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA RESPECTIVO.

### **C. MANLIO CABRERA ARGAEZ**

**HAT/DGOYSPM/COP3P/003/FORTAMUNDF/2021**

**MT-2309003.- MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE LA AV. TULUM ENTRE CALLE ACUARIO NORTE Y LUNA NORTE, DE LA LOCALIDAD DE TULUM (OBRA 100% FISICA)**

- EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE \$ 1, 120,191.92 (SON: UN MILLON CIENTO VEINTE MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 91/100 MXN), ESTA CANTIDAD INCLUYE EL 16% IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y AUTORIZADOS POR LA DIRECCION GENRAL DE PLANEACION, SEGÚN OFICIO DE VALIDACIÓN MT-DGP-SF-R33-FORTAMUN-DF-TULUM-002 DE FECHA 25 DE FEBRERO DE 2021, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.
- "EL CONTRATISTA" REALIZARÁ LOS TRABAJOS EN 30 DIAS NATURALES, POR LO QUE SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DÍA 05 DEL MES DE ABRIL DE 2021 Y CONCLUIRLA A MÁS TARDAR EL DÍA 04 DEL MES MAYO DE 2021, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA RESPECTIVO.

### **P. ING. CARLOS ALBERTO AVILA OSORIO**

**HAT/DGOYSPM/COP3P/004/FORTAMUNDF/2021**

**MT-2309001.- PAVIMENTACION DE CALLES EN LA COLONIA EJIDO SEGUNDA ETAPA (OBRA 100% FISICA)**

- EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE \$ 2, 641,344.59 (SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 59/100 MXN), ESTA CANTIDAD INCLUYE EL 16% IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y AUTORIZADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACION, SEGÚN OFICIO DE VALIDACIÓN MT-DGP-SF-R33-FORTAMUN-DF-TULUM-001 DE FECHA 25 DE FEBRERO DE 2021, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.
- "EL CONTRATISTA" REALIZARÁ LOS TRABAJOS EN 30 DIAS NATURALES, POR LO QUE SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DÍA 12 DEL MES DE ABRIL DE 2021 Y CONCLUIRLA A MÁS TARDAR EL DÍA 11 DEL MES MAYO DE 2021, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA RESPECTIVO.

**P. ING. CARLOS ALBERTO AVILA OSORIO**  
**HAT/DGOYSPM/COPLP/005/FISMDF/2021**

9



**MT- 2309001. - CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA YAAX TULUM (PRIMERA ETAPA)**

**(OBRA 100% FISICA)**

- EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE \$ 6, 975,260.97 (SON: SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 97/100 MXN), ESTA CANTIDAD INCLUYE EL 16% IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y AUTORIZADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACION, SEGÚN OFICIO DE VALIDACIÓN MT-DGP-SF-R33-FISM-DF-TULUM-001 DE FECHA 5 DE MARZO DE 2021, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.
- "EL CONTRATISTA" REALIZARÁ LOS TRABAJOS EN 45 DIAS NATURALES, POR LO QUE SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DÍA 12 DEL MES DE ABRIL DE 2021 Y CONCLUIRLA A MÁS TARDAR EL DÍA 26 DEL MES MAYO DE 2021, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA RESPECTIVO.

**ING. BENJAMIN CHAN MAY**

**HAT/DGOYSPM/COPLP/006/FISMDF/2021**

**MT.- 2309003.- AMPLIACION DE RED ELECTRICA COMUNIDAD DE FRANCISCO UH MAY**

**(OBRA 100.00% FISICA)**

- EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE \$ 2, 774,424.36 (SON: DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 36/100 MXN), ESTA CANTIDAD INCLUYE EL 16% IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y AUTORIZADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACION, SEGÚN OFICIO DE VALIDACIÓN MT-DGP-SF-R33-FISM-DF-TULUM-003 DE FECHA 07 DE ABRIL DE 2021, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.
- "EL CONTRATISTA" REALIZARÁ LOS TRABAJOS EN 45 DIAS NATURALES, POR LO QUE SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DÍA 17 DEL MES DE MAYO DE 2021 Y CONCLUIRLA A MÁS TARDAR EL DÍA 30 DEL MES JUNIO DE 2021, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA RESPECTIVO

**ING. GAEL FRANCISCO PEREZ ARCEO**

**HAT/DGOYSPM/COPLP/007/FISMDF/2021**

**MT- 2309004.- AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD RURAL (SESA), EN LA COMUNIDAD DE CHANCHEN PRIMERO**

**(OBRA 100.00% FISICA)**

- EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE \$ 2, 874,611.52 (SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS 52/100 MXN), ESTA CANTIDAD INCLUYE EL 16% IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y AUTORIZADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE PLANEACION, SEGÚN OFICIO DE VALIDACION MT-DGP-SF-R33-FIMS-DF-TULUM-004 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2021, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.
- "EL CONTRATISTA" REALIZARÁ LOS TRABAJOS EN 45 DIAS NATURALES, POR LO QUE SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DÍA 17 DEL MES DE MAYO DE 2021 Y CONCLUIRLA A MÁS TARDAR EL DÍA 30 DEL MES JUNIO DE 2021, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA RESPECTIVO



**P. ING. CARLOS ALBERTO AVILA OSORIO**

**HAT/DGOYSPM/COPLP/008/FISMDF/2021**

**MT- 2309005. - CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA XUL-  
KAA (TERMINACION)**

**(OBRA 100.00% FISICA)**

- EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE \$ 998,956.99 (SON: NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 99/100 MXN), ESTA CANTIDAD INCLUYE EL 16% IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y AUTORIZADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACION, SEGÚN OFICIO DE VALIDACIÓN MT-DGP-SF-R33-FISM-DF-TULUM-005 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2021, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.
- "EL CONTRATISTA" REALIZARÁ LOS TRABAJOS EN 45 DIAS NATURALES, POR LO QUE SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DÍA 17 DEL MES DE MAYO DE 2021 Y CONCLUIRLA A MÁS TARDAR EL DÍA 30 DEL MES JUNIO DE 2021, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA RESPECTIVO.

**P. ING. CARLOS ALBERTO AVILA OSORIO**

**HAT/DGOYSPM/COPLP/009/FORTAMUNDF/2021**

**MT- 2309004. – PAVIMENTACION DE CALLES EN LA COLONIA YAAX TULUM**

**(PRIMERA ETAPA)**

**(OBRA 100.00% FISICA)**

- EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE \$ 2, 635,705.59 (SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCO PESOS 59/100 MXN), ESTA CANTIDAD INCLUYE EL 16% IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y AUTORIZADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACION, SEGÚN OFICIO DE VALIDACIÓN MT-DGP-SF-R33-FORTAMUN-DF-TULUM-004 DE FECHA 30 DE MARZO DE 2021, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.
- "EL CONTRATISTA" REALIZARÁ LOS TRABAJOS EN 30 DIAS NATURALES, POR LO QUE SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DÍA 31 DEL MES DE MAYO DE 2021 Y CONCLUIRLA A MÁS TARDAR EL DÍA 29 DEL MES JUNIO DE 2021, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA RESPECTIVO.

**P. ING. CARLOS ALBERTO AVILA OSORIO**


**HAT/DGOYSPM/COPLP/010/RP/2021**

**REPAVIMENTACION DE LA AVENIDA LA COSTERA EN LA LOCALIDAD DE TULUM**

**(OBRA 0.00% FISICA)**

- EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE \$ 6, 232,852.46 (SON: SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 46/100 MXN), ESTA CANTIDAD INCLUYE EL 16% IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y AUTORIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y FINANZAS, SEGÚN OFICIO DE VALIDACIÓN TM/DEYF/SPF/029/2021 DE FECHA 30 DE MARZO DE 2021, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.
- "EL CONTRATISTA" REALIZARÁ LOS TRABAJOS EN 30 DIAS NATURALES, POR LO QUE SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DÍA 31 DEL MES DE MAYO DE 2021 Y CONCLUIRLA A MÁS TARDAR EL DÍA 29 DEL MES JUNIO DE 2021, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA RESPECTIVO.
- EL CONTRATO FUE CANCELADO POR FALTA DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL. SE DEVENGO EL PAGO INICIAL PERO NO FUE PAGADO.

4



**P. ING. JORGE MANUEL TEC BRICEÑO**

**HAT/DGOYSPM/COPLP/011/FORTAMUNDF/2021**

**MT- 2309005. – PAVIMENTACION DE CALLES EN LA COLONIA GUERRA DE CASTAS  
SEGUNDA ETAPA**

**(OBRA 100.00% FISICA)**

- EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE \$ 2, 639,979.56 (SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 56/100 MXN), ESTA CANTIDAD INCLUYE EL 16% IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y AUTORIZADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACION, SEGÚN OFICIO DE VALIDACIÓN MT-DGP-SF-R33-FORTAMUN-DF-TULUM-005 DE FECHA 28 DE MAYO DE 2021, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.
- "EL CONTRATISTA" REALIZARÁ LOS TRABAJOS EN 30 DIAS NATURALES, POR LO QUE SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DÍA 09 DEL MES DE JULIO DE 2021 Y CONCLUIRLA A MÁS TARDAR EL DÍA 07 DEL MES AGOSTO DE 2021, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA RESPECTIVO.

**ING. BENJAMÍN CHAN MAY**

**HAT/DGOYSPM/COPLP/012/FISMDF/2021**

**MT- 2309006. – AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA COMUNIDAD DE CHANCHEN  
PALMAR**

**(OBRA 100.00% FISICA)**

- EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE \$ 1, 091,932.60 (SON: UN MILLÓN NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 60/100 MXN), ESTA CANTIDAD INCLUYE EL 16% IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y AUTORIZADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACION, SEGÚN OFICIO DE VALIDACIÓN MT-DGP-SF-R33-FISM-DF-TULUM-006 DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2021, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.
- "EL CONTRATISTA" REALIZARÁ LOS TRABAJOS EN 45 DIAS NATURALES, POR LO QUE SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DÍA 09 DEL MES DE JULIO DE 2021 Y CONCLUIRLA A MÁS TARDAR EL DÍA 22 DEL MES AGOSTO DE 2021, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA RESPECTIVO.


**ING. GAEL FRANCISCO PEREZ ARCEO**

**HAT/DGOYSPM/COPLP/013/FISMDF/2021**

**MT- 2309007. – AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD  
DE MANUEL ANTONIO HAY**

**(OBRA 100.00% FISICA)**

- EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE \$ 994,920.02 (SON: NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 02/100 MXN), ESTA CANTIDAD INCLUYE EL 16% IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y AUTORIZADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACION, SEGÚN OFICIO DE VALIDACIÓN MT-DGP-SF-R33-FISM-DF-TULUM-007 DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2021, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.
- "EL CONTRATISTA" REALIZARÁ LOS TRABAJOS EN 30 DIAS NATURALES, POR LO QUE SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DÍA 16 DEL MES DE JULIO DE 2021 Y CONCLUIRLA A MÁS TARDAR EL DÍA 14 DEL MES AGOSTO DE 2021, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA RESPECTIVO.



**ING. BENJAMIN CHAN MAY**

**HAT/DGOYSPM/COPLP/014/FISMDF/2021**

**MT- 2309007. – AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE MACARIO GOMEZ**

**(OBRA 100.00% FISICA)**

- EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE \$ 997,859.38 (SON: NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 38/100 MXN), ESTA CANTIDAD INCLUYE EL 16% IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y AUTORIZADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACION, SEGÚN OFICIO DE VALIDACIÓN MT-DGP-SF-R33-FISM-DF-TULUM-009 DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.
- "EL CONTRATISTA" REALIZARÁ LOS TRABAJOS EN 30 DIAS NATURALES, POR LO QUE SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DÍA 02 DEL MES DE AGOSTO DE 2021 Y CONCLUIRLA A MÁS TARDAR EL DÍA 31 DEL MES AGOSTO DE 2021, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA RESPECTIVO.

**ING. GAEL FRANCISCO PEREZ ARCEO**

**HAT/DGOYSPM/COPLP/015/FISMDF/2021**

**MT- 2309007. – AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE COBA**

**(OBRA 100.00% FISICA)**

- EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE \$ 1, 491,963.55 (SON: UN MILLÓN CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 55/100 MXN), ESTA CANTIDAD INCLUYE EL 16% IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y AUTORIZADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACION, SEGÚN OFICIO DE VALIDACIÓN MT-DGP-SF-R33-FISM-DF-TULUM-010 DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.
- "EL CONTRATISTA" REALIZARÁ LOS TRABAJOS EN 30 DIAS NATURALES, POR LO QUE SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DÍA 02 DEL MES DE AGOSTO DE 2021 Y CONCLUIRLA A MÁS TARDAR EL DÍA 31 DEL MES AGOSTO DE 2021, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA RESPECTIVO.

**C. MANLIO CABRERA ARGAEZ**


**HAT/DGOYSPM/COPLP/016/FISMDF/2021**

**MT- 2309007. – AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE FRANCISCO UH MAY**

**(OBRA 100.00% FISICA)**

- EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE \$ 979,872.23 (SON: NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS UN MILLÓN CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 55/100 MXN), ESTA CANTIDAD INCLUYE EL 16% IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y AUTORIZADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACION, SEGÚN OFICIO DE VALIDACIÓN MT-DGP-SF-R33-FISM-DF-TULUM-010 DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.
- "EL CONTRATISTA" REALIZARÁ LOS TRABAJOS EN 30 DIAS NATURALES, POR LO QUE SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DÍA 02 DEL MES DE AGOSTO DE 2021 Y CONCLUIRLA A MÁS TARDAR EL DÍA 31 DEL MES AGOSTO DE 2021, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA RESPECTIVO.

9



**RESUMEN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES Y FUNCIONES DE LA COORDINACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS; SON LAS SIGUIENTES:**

- ↓ VERIFICAR EL PROYECTO DE LA OBRA Y HACIENDO (SI FUERA NECESARIO) CORRECCIONES O MODIFICACIONES QUE SE CONSIDEREN OPORTUNAS, EN ACUERDO CON EL CONTRATISTA.
- ↓ SEGUIR Y VERIFICAR EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA PARA QUE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y LA OBRA SE APEGUEN LO MÁXIMO A LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS.
- ↓ APROBAR PROGRESIVAMENTE EL INICIO DE LOS TRABAJOS QUE SERÁN EJECUTADOS, CONTROLANDO EN TODO MOMENTO LA CALIDAD DE LOS MISMOS, Y UNA VEZ CONCLUIDOS CERTIFICAR SU CALIDAD Y LAS CANTIDADES O VOLÚMENES EJECUTADOS PARA AUTORIZAR EL PAGO DE LOS MISMOS; POR MEDIO DE ESTIMACIONES MENSUALES COMO SE ESTIPULA EN EL CONTRATO DE OBRA.
- ↓ VERIFICAR QUE SE CUMPLAN LAS NORMAS DE SEGURIDAD ESTABLECIDAS PREVIAMENTE AL INICIO DE LA CONSTRUCCIÓN Y QUE EL PERSONAL DISPONGA Y LLEVE LOS ACCESORIOS DE SEGURIDAD NECESARIOS (CASCO, GUANTES, ETC.); COMO SE ESTIPULA EN EL CONTRATO DE OBRA.
- ↓ EN EL SIGADI SE DA DE ALTA A LAS OBRAS DE ACUERDO A LA VALIDACIÓN DEL RECURSO Y SU DESIGNACIÓN DE OBRAS (LOS DATOS DE LA OBRA SE ENCUENTRAN EN ESOS OFICIOS)
- ↓ EN EL SIGADI SE SUBE LAS ESTIMACIONES Y SE AUTORIZA EL PAGO DE LAS MISMAS PARA SU TRÁMITE CORRESPONDIENTE.
- ↓ ASÍ COMO GENERAR LA INFORMACIÓN QUE SE SOLICITA PARA QUE SE CONFORME EL EXPEDIENTE UNITARIO DE OBRA PÚBLICA.

SIN MÁS POR EL MOMENTO ME DESPIDO DE USTED, ENVIÁNDOLE UN AFECTUOSO SALUDO.

**ATENTAMENTE**

**ING. SIXTO ARMANDO GARCIA ANGULO  
COORDINADOR DE SUPERVISORES**

*Cel.: 983 140 5895*

*Correo: [sixto.2009.garcia@gmail.com](mailto:sixto.2009.garcia@gmail.com)*

C.c.p. C. JOSE MANUEL MORALES LARA - DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
C.c.p. Archivo