

VERSIÓN PÚBLICA



ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN
CONTRATISTA-DEPENDENCIA



Con fundamento en los artículos 60 y 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Quintana Roo, 133,134 y 135 de su Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo; se levanta la siguiente Acta de Entrega-Recepción

Ejecutor del Gasto	MUNICIPIO DE TULUM		
Cédula y Nombre de la Obra	"MT-2308012.- AMPLIACIÓN DE LA RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO UH MAY"		
Municipio:	TULUM	Localidad:	FRANCISCO UH MAY
Origen del Recurso: Estatal () Federal () Municipal (X) Mezcla ()	Fondo o Convenio FIS MDF		
Siendo las 12:00 horas del día 19 del mes de OCTUBRE del año 2020			
Los representantes de las Entidades Municipales y Comité de Obra, con el objeto de verificar la terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas y la entrega formal por parte del contratista "GRUPO CUDU S.A. DE C.V." EL [REDACTED] en su carácter de ADMINISTRADOR UNICO, EL [REDACTED] en su carácter de superintendente de obra. La Dependencia Ejecutora representada por C. JOSÉ MANUEL MORALES LARA, asistida por el residente de la obra ING. BENJAMÍN CHAN MAY, quien recibe a satisfacción los trabajos.			
Descripción breve de los trabajos: Trazo y localización de postes y/o retenidas, instalación de media tensión, baja tensión para el servicio domiciliario, suministro de murete de medición para un servicio de acometida eléctrica, colocación de retenidas, sistema de tierra física e instalación de alumbrado público de luminaria tipo led de 100w.			
Información contractual			
No. De contrato:	HAT/DGOYSPM/COPAD/020/FISMDF/2020	Importe con IVA incluido:	\$ 1,669,666.25
Garantía de anticipo:		Importe:	
Garantía de cumplimiento:	AFIANZADORA BERKLEY. (BKY-0223-0052773)	Importe:	\$ 166,966.62
Fianza de vicios ocultos:	AFIANZADORA BERKLEY. (BKY-0223-0061744)	Importe:	\$ 166,966.62
Fecha de inicio de contrato:	28/08/2020	Fecha de inicio real:	28/08/2020
Fecha de terminación de contrato:	16/10/2020	Fecha de terminación real:	16/10/2020
En caso de existir Convenio Modificatorio			
No. De convenio modificatorio:	CO-MOD-AWE-HAT/DGOYSPM/COPAD/020/FISMDF/2020-I	Fecha de Convenio:	12/10/2020
Plazo de ejecución:	28 DE AGOSTO AL 16 DE OCTUBRE DE 2020	Importe final contratado:	\$ 1,669,666.25

Estimaciones

Número de Estimación	Importe de las Pagadas	Importe de las Pendientes de Pago
ANTICIPO		
01 (UNO)		\$ 845,791.75
02 (DOS)		\$ 675,596.53
TRES (FINQUITO)		\$ 148,277.97
Sumas	\$ -	\$ 1,669,666.25
Inversión Ejercida	\$ 1,669,666.25	

En caso de que la obra forme parte de un Convenio

Inversión Electrónica			
Federal	Estatal	Municipal	Total
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

ENTREGADO
SERGIO ALONSO GARCIA

Matos Balam P.
DANIEL COPULKO


(Handwritten signatures and initials)

VERSIÓN PÚBLICA

El Contratista "GRUPO GUDU S.A. DE C.V." y EL MUNICIPIO DE TULUM declaran, que se entregan los planos correspondientes a la construcción final así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y certificados de garantía de calidad y funcionamiento de bienes instalados. Se hace constar que el archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos fue entregado a la Residencia de Obra.

La presente Acta no exime a la Contratista de los defectos y vicios ocultos que puedan surgir en el transcurso de 12 meses respecto de los trabajos efectuados de acuerdo al artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionadas con las mismas del Estado de Quintana Roo, obligándose a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el Estado, Municipio o la Federación según sea el caso, por concepto de defectos y vicios ocultos. Para lo cual exhibirá una póliza de fianza expedida por Institución legalmente autorizada.

Llega la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

<p style="text-align: center;">Entrega por la Contratista</p> <p style="text-align: center;">[Redacted Signature]</p> <p style="text-align: center;">ADMINISTRADOR UNICO</p> <p style="text-align: center;">[Redacted Signature]</p> <p style="text-align: center;">SUPERINTENDENTE</p> <p style="text-align: center;">[Redacted Signature]</p>	<p>Entrega y Recepción</p> 	<p style="text-align: center;">Recibe por el Ejecutora</p> <p style="text-align: center;">[Redacted Signature]</p> <p style="text-align: center;">DIRECTOR DE OBRAS C. JOSÉ MANUEL MORALES LARA</p> <p style="text-align: center;">[Redacted Signature]</p> <p style="text-align: center;">RESIDENTE DE OBRA ING. BENJAMÍN CHAN MAY</p>
<p>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS TULUM, QUINTANA ROO</p>		
<p>Testigos Por el Comité de Obra</p>		
<p style="text-align: center;">[Redacted Signature]</p> <p style="text-align: center;">C. PRESIDENTE</p>		<p style="text-align: center;">[Redacted Signature]</p> <p style="text-align: center;">C. SECRETARIO</p>
<p style="text-align: center;">[Redacted Signature]</p> <p style="text-align: center;">C. TESORERO</p>		<p style="text-align: center;">Matco Balam P.</p> <p style="text-align: center;">C. VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA</p>
<p style="text-align: center;">DANIEL GORDIL MU</p> <p style="text-align: center;">C. VOCAL AUX. UNO</p>		<p style="text-align: center;">[Redacted Signature]</p> <p style="text-align: center;">C. VOCAL AUX. DOS</p>
<p>Nombre, Cargo y Firma</p> <p>CONTRALORIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TULUM</p>		

* Se anexa copia de fianza de vicios ocultos