



# 14

## VERSIÓN PÚBLICA

### FINIQUITO DE OBRA

**LUGAR:** EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS UBICADAS EN LA CALLE OOK-KOT, REGIÓN 03 MZA 130 LT. 01 INTERIOR DE PLAZA ANDADOR.

**FECHA:** 16 DE NOVIEMBRE DE 2020

**HORA:** 10:00 a.m.

EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 60 Y 62 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Y A LOS ARTÍCULOS 137, 138 Y 139 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO SE REALIZA EL SIGUIENTE FINIQUITO DE OBRA.

**INTERVIENEN EN ESTE ACTO LOS SIGUIENTES SERVIDORES PÚBLICOS Y REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA:**

**POR EL MUNICIPIO DE TULUM:**

**C. JOSÉ MANUEL MORALES LARA.** EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.

**ING. BENJAMÍN CHAN MAY.** EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS.

**POR LA CONTRATISTA:**

██████████ EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO.

██████████ EN SU CARÁCTER DE SUPERINTENDENTE DE OBRA.





# VERSIÓN PÚBLICA

## GENERALES DEL CONTRATO

**Numero de contrato:** HAT/DGOYSPM/COPLP/019/FISMDF/2020.  
**Monto contratado:** \$ 2, 068,815.24  
**Periodo de ejecución:** 07 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2020  
**Nombre de la obra:** "MT-2309014.- AMPLIACIÓN DE LA RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE COBA"

### DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

DEL CONTRATO: HAT/DGOYSPM/COPLP/019/FISMDF/2020. TRAZO Y LOCALIZACIÓN DE POSTES Y/O RETENIDAS, INSTALACIÓN DE MEDIA TENSIÓN, BAJA TENSIÓN PARA EL SERVICIO DOMICILIARIO, SUMINISTRO DE MURETE DE MEDICIÓN PARA UN SERVICIO DE ACOMETIDA ELÉCTRICA, COLOCACIÓN DE RETENIDAS, SISTEMA DE TIERRA FÍSICA E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LUMINARIA TIPO LED DE 100W.

### IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DE LOS TRABAJOS

IMPORTE CONTRATADO: \$ 2, 068,815.24 (SON: DOS MILLONES SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS 24/100 MXN) CANTIDAD QUE INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

IMPORTE EJECUTADO: \$ 2, 068,815.24 (SON: DOS MILLONES SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS 24/100 MXN) CANTIDAD QUE INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS: 05 DE NOVIEMBRE DE 2020.

PLAZO REAL DE INICIO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

PLAZO REAL DE FINALIZACION DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: 05 DE NOVIEMBRE DE 2020



## CONVENIOS

**CONVENIO:** POR AJUSTE DE VOLUMENES Y CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS  
**NÚMERO:** CO-MOD-AVYE-HAT/DGOYSPM/COPLP/019/FISMDF/2020-I

**FECHA:** 02-11-2020

**VERSIÓN  
PÚBLICA**

**IMPORTE MODIFICADO:** \$

### RELACIÓN DE ESTIMACIONES.

ESTIMACIÓN	MONTO DE ESTIMACIÓN	PERIODO DE ESTIMACIÓN	ESTADO	FECHA DE PAGO
ANTICIPO	\$ 620,644.57	DEL 07 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2020	PAGADO	11/09/2020
01 (UNO)	\$ 732,816.85	DEL 07 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE DE 2020	PAGADO	28/10/2020
02 (DOS)	\$ 454,053.55	DEL 07 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE DE 2020.	PENDIENTE	
03 (TRES FINIQUITO)	\$ 261,300.27	DEL 31 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2020.	PENDIENTE	
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2,068,815.24</b>			

### CONSTANCIA DE ENTREGA DE GARANTIA POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS.

FIANZA DE VICIOS OCULTOS: AFIANZADORA INSURGENTES N°: 10627-00956-6  
IMPORTE: \$ 206,881.52

SE REALIZA ESTE FINIQUITO EN CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO EN LOS ARTÍCULOS 60 Y 62 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Y A LOS ARTÍCULOS 137, 138 Y 139 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.



# VERSIÓN PÚBLICA

LOS CONCEPTOS EJECUTADOS ESTÁN RELACIONADOS CON EL PAGO INICIAL (ANTICIPO) Y LAS ESTIMACIONES 01 (UNO) LAS CUALES YA HAN SIDO PAGADAS, LA ESTIMACIÓN 02 (DOS) Y LA ESTIMACION 03 (TRES FINIQUITO) LAS CUALES NO HAN SIDO PAGADAS, POR LO QUE NO SE EXTINGUEN LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE FIRMA DE CONFORMIDAD:

**POR LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TULUM.**

**C. JOSÉ MANUEL MORALES LARA**  
**DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS**

**ING. BENJAMÍN CHAN MAY**  
**RESIDENTE DE OBRA**

**POR LA EMPRESA CONTRATISTA**

**ADMINISTRADOR UNICO**

**SUPERINTENDENTE DE OBRA**