



00000985

ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN  
CONTRATISTA-DEPENDENCIA

VERSIÓN  
PÚBLICA



Con fundamento en los artículos 60 y 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Quintana Roo, 133,134 y 135 de su Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo; se levanta la siguiente Acta de Entrega-Recepción

Ejecutor del Gasto	MUNICIPIO DE TULUM		
Cédula y Nombre de la Obra	"MT-2309003 - AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA COMUNIDAD DE FRANCISCO UH MAY"		
Municipio:	TULUM	Localidad:	FRANCISCO UH MAY
Origen del Recurso: Estatal ( ) Federal ( ) Municipal (X) Mezcla ( )	Fondo o Convenio		FISMDF
Siendo las 02:00 horas del día 5 del mes de JULIO del año 2021			
Los representantes de las Entidades Municipales y Comité de Obra, con el objeto de verificar la terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas y la entrega formal por parte del contratista "Persona física, en su carácter de ADMINISTRADOR UNICO, EL" en su carácter de superintendente de obra. La Dependencia Ejecutora representada por C. JOSÉ MANUEL MORALES LARA, asistida por el residente de la obra ING. BENJAMÍN CHAN MAY, quien recibe a satisfacción los trabajos.			
Descripción breve de los trabajos: Trazo y localización de postes y/o retenidas, instalación de media tensión, baja tensión para el servicio domiciliario, suministro de murete de medición para un servicio de acometida eléctrica, colocación de retenidas, sistema de tierra física e instalación de alumbrado público de luminaria tipo led de 100w.			
<b>Información contractual</b>			
No. de contrato:	HAT/DGOYSPM/COPLP/006/FISMDF/2021	Importe con IVA Includo: \$	2,774,424.36
Garantía de anticipo:	AFIANZADORA INSURGENTES. (10627-01065-0)	Importe: \$	832,327.31
Garantía de cumplimiento:	AFIANZADORA INSURGENTES. (10627-01066-1)	Importe: \$	277,442.44
Fianza de vicios ocultos:	AFIANZADORA INSURGENTES. (10627-01117-2)	Importe: \$	277,442.44
Fecha de inicio de contrato:	17/05/2021	Fecha de inicio real:	17/05/2021
Fecha de terminación de contrato:	30/06/2021	Fecha de terminación real:	30/06/2021
<b>En caso de existir Convenio Modificatorio</b>			
No. de convenio modificatorio:	CO-MOD-AVE-HAT/DGOYSPM/COPLP/006/FISMDF/2021-I	Fecha de Convenio:	25 DE JUNIO DE 2021
Plazo de ejecución:	17 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2021	Importe final contratado: \$	2,774,424.36
Causas que motivaron la modificación:			

Estimaciones

Número de Estimación	Importe de las Pagadas	Importe de las Pendientes de Pago
ANTICIPO	\$ 832,327.31	
01 (UNO)	\$ 816,816.37	
02 (DOS)		\$ 846,898.55
TRES (FINIQUITO)		\$ 278,382.13
Sumas	\$ 1,649,143.68	\$ 1,125,280.68
Inversión Ejercida	\$ 2,774,424.36	

En caso de que la obra forme parte de un Convenio

Inversión Ejercida			
Federal	Estatal	Municipal	Total
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

M. D. H  
FRANCISCO UH MAY  
OPERADO

Handwritten signatures and initials, including a large signature that appears to be 'Francisco UH May'.

El Contratista "J [REDACTED]" y EL MUNICIPIO DE TULUM declaran, que se entregan los planos correspondientes a la construcción final así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y certificados de garantía de calidad y funcionamiento de bienes instalados. Se hace constar que el archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos fue entregado a la Residencia de Obra.

La presente Acta no exime a la Contratista de los defectos y vicios ocultos que puedan surgir en el transcurso de 12 meses respecto de los trabajos efectuados de acuerdo al artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionadas con las mismas del Estado de Quintana Roo, obligándose a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el Estado, Municipio o la Federación según sea el caso, por concepto de defectos y vicios ocultos. Para lo cual exhibirá una póliza de fianza expedida por Institución legalmente autorizada.

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

Entrega-Recepción

Entrega por la Contratista

[REDACTED]

ADMINISTRADOR UNICO

[REDACTED]

SUPERINTENDENTE

Recibe por la Ejecutora

[REDACTED]

DIRECTOR DE OBRAS  
C. JOSÉ MANUEL MORALES LARA

RESIDENTE DE OBRA  
ING. BENJAMÍN CHAN MAY

00000986

VERSIÓN  
PÚBLICA

Testigos  
Por el Comité de Obra

[REDACTED]  
C. PRESIDENTE

C. TESORERO

[REDACTED]  
C. VOCAL AUX. UNO

[REDACTED]  
C. SECRETARIO  
Alejandro Antonio de la Cruz  
M. D. H.  
C. VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

[REDACTED]  
C. VOCAL AUX. DOS



Por el Organismo de Control  
CONTRALORIA MUNICIPAL  
DEL H. AYUNTAMIENTO DE TULUM

\* Se anexa copia de fianza de vicios ocultos

FISM-DF  
OPERADO