

00000662



**VERSIÓN  
PÚBLICA**

**FINIQUITO DE OBRA**

EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 60 Y 62 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Y A LOS ARTÍCULOS 137, 138 Y 139 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO SE REALIZA EL SIGUIENTE FINIQUITO DE OBRA.

**LUGAR:** EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS UBICADAS EN LA CALLE OOK-KOT, REGIÓN 03 MZA 130 LT. 01 INTERIOR DE PLAZA ANDADOR.

**FECHA:** 24 DE JULIO DE 2021.

**HORA:** 10:00 a.m.

**OBRA:** "MT-2309004.-PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA YAAX TULUM (PRIMERA ETAPA)", CON **NUMERO DE CONTRATO:** NO. HAT/DGOYSPM/COPLP/009/FORTAMUNDF/2021, CONSTA DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION:

00000665



**VERSIÓN  
PÚBLICA**

IMPORTE CONTRACTUAL: \$2, 635,705.59 (SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCO PESOS 59/100 MXN), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

REAL DEL CONTRATO: \$2, 635,705.59 (SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCO PESOS 59/100 MXN), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado

**PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.**

FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS: 31 DE MAYO DE 2021

FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS: 29 DE JUNIO DE 2021

PLAZO REAL DE INICIO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: 19 DE JUNIO DE 2021

PLAZO REAL DE FINALIZACION DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: 18 DE JULIO DE 2021

**CONVENIOS**

**Convenio: CONVENIO MODIFICATORIO POR DIFERIMIENTO DE PAGO**

**Número: CO-MOD-DPA-HAT/DGOYSPM/COPLP/009/FORTAMUNDF/2021-I**

**Fecha: 19/06/2021**

**Importe modificado:**

**Relación de Estimaciones.**

Estimación	Monto de estimación	Periodo de estimación	Estado
PAGO ANTICIPO	\$790,711.67		PAGADA
01 (UNO)	\$ 1,098,138.53	DEL 19 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2021	PAGADA
02 (DOS)	\$ 707,328.33	DEL 04 DE JULIO AL 13 DE JULIO DE 2021	NO PAGADA
03 (TRES) FINIQUITO	\$39,527.06	DE 14 DE JULIO AL 18 DE JULIO DE 2021	NO PAGADA
<b>Total</b>	<b>\$ 2,635,705.59</b>		

00000666



**VERSIÓN  
PÚBLICA**

**CONSTANCIA DE ENTREGA DE GARANTIA POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS  
DE LOS TRABAJOS**

FIANZA DE VICIOS OCULTOS: N°: **BKY 0223-0084215**

FECHA DE EXPEDICION: **18/07/2021**


IMPORTE: **\$ 263,570.56**

Se realiza este finiquito en cumplimiento a lo señalado en los artículos 60 y 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del estado de Quintana, roo y a los artículos 137, 138 Y 139 del Reglamento de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas del estado de Quintana roo.


Los conceptos ejecutados están relacionados con las estimaciones 01 (uno) pagada en su totalidad quedando la 02 (dos) Y 03 (tres) finiquito, que hasta la fecha no han sido. Por lo tanto no se darán por extinguidos los derechos y obligaciones derivados de este contrato.

Sin otro asunto que tratar se cierra este finiquito firmando de conformidad:

**POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TULUM.**

  
\_\_\_\_\_  
**C. JOSE MANUEL MORALES LARA**  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



  
\_\_\_\_\_  
**P. ING. CARLOS ALBERTO AVILA OSORIO**

**INGENIERO EN RESIDENCIA DE OBRA**  
TULUM, QUINTANA ROO

**POR LA EMPRESA CONTRATISTA**

**CONTRATISTA Y SUPERINTENDENTE DE OBRA**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_