



VERSIÓN
PÚBLICA

000958

FINIQUITO DE OBRA


EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 60 Y 62 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Y A LOS ARTÍCULOS 137, 138 Y 139 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO SE REALIZA EL SIGUIENTE FINIQUITO DE OBRA.

LUGAR: EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS UBICADAS EN LA CALLE OOK-KOT, REGIÓN 03 MZA 130 LT. 01 INTERIOR DE PLAZA ANDADOR.

FECHA: 24 DE JULIO DE 2019.

HORA: 10:00 a.m.

OBRA: "PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE AKUMAL", CON **NUMERO DE CONTRATO:** NO. HAT/DGOYSPM/COPLP/001/RP/2019, CONSTA DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION:



[Handwritten signature]





VERSIÓN
PÚBLICA

000957

IMPORTE CONTRACTUAL: \$ 3, 493, 984.65 (SON TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 65/100 MXN.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

REAL DEL CONTRATO: \$ 3, 493, 984.65 (SON TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 65/100 MXN.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.


FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS: **11 DE JUNIO DE 2019**

FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS: **20 DE JULIO DE 2019**

PLAZO REAL DE INICIO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: **11 DE JUNIO DE 2019**


PLAZO REAL DE FINALIZACION DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: **20 DE JULIO DE 2019**


CONVENIOS

<p>Convenio:</p> <p>Número:</p> <p>Fecha:</p> <p>Importe modificado:</p>	
--	--

Relación de Estimaciones.

Estimación	Monto de estimación	Periodo de estimación	Estado
PAGO ANTICIPO	\$1,048,195.40		PAGADA
01 (UNO)	\$ 1,712,174.10	DEL 11 DE JUNIO AL 05 DE JULIO DE 2019	PAGADO
02 (DOS)	\$ 493,825.19	DEL 06 DE JULIO AL 15 DE JULIO DE 2019	NO PAGADA
03 (TRES) FINIQUITO	\$ 239,789.96	DE 16 DE JULIO AL 20 DE JULIO DE 2019	NO PAGADA
Total	\$ 3,493,984.65		





VERSIÓN
PÚBLICA

000958

CONSTANCIA DE ENTREGA DE GARANTIA POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS

FIANZA DE VICIOS OCULTOS: N°: 2016272

FECHA DE EXPEDICION: 20/07/2019

IMPORTE: \$ 349,398.47

Se realiza este finiquito en cumplimiento a lo señalado en los artículos 60 y 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del estado de Quintana roo y a los artículos 137, 138 Y 139 del Reglamento de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas del estado de Quintana roo.


Los conceptos ejecutados están relacionados con las estimaciones 01 (uno), 02 (dos) Y 03 (tres) finiquito, de la cuales solamente la estimación 01 se encuentra pagada mientras la estimación 02 Y estimación 03 finiquito no ha sido pagadas. Por lo tanto no se darán por extinguidos los derechos y obligaciones derivados de este contrato.

Sin otro asunto que tratar se cierra este finiquito firmando de conformidad:

POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TULUM.

ING. RAUL ALEJANDRO MONTES DE OCA BLANCO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

P.ING. CARLOS ALBERTO AVILA OSORIO
RESIDENTE DE OBRA



POR LA EMPRESA CONTRATISTA

CONTRATISTA

SUPERINTENDENTE DE OBRA

