




## FINIQUITO DE OBRA

000 860

VERSIÓN  
PÚBLICA

LUGAR: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
FECHA: 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019  
HORA: 10:00 A.M.



EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 60 Y 62 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Y A LOS ARTÍCULOS 137, 138 Y 139 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO SE REALIZA EL SIGUIENTE FINIQUITO DE OBRA.

### **PARTICIPAN EN ESTE ACTO LAS SIGUIENTES PERSONAS:**

**ING. RAUL ALEJANDRO MONTES DE OCA BLANCO.** POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DEL MUNICIPIO DE TULUM, EN SU CARÁCTER DE ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.

**ING. ALMA KAREN ELIZALDE MOO.** POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DEL MUNICIPIO DE TULUM, EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRAS.

████████████████████ EN SU CARÁCTER DE PERSONA FISICA  
████████████████████ QUIEN FUNGIRÁ COMO  
SUPERINTENDENTE DEL CONTRATISTA EN LA OBRA.

### **GENERALES DEL CONTRATO**

Numero de contrato: NO. HAT/DGOYSPM/COP3P/009/RP/2019  
Monto contratado: \$ 994, 803.09 (INCLUYE I.V.A)  
Periodo de ejecución: 29 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019  
Nombre de la obra: "CONSTRUCCIÓN DE LAS CANCHAS DE PADEL EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE TULUM"





PROCESOS  
ADP  
VERSIÓN  
PÚBLICA

000 861

### DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

DEL CONTRATO: **No. HAT/DGOYSPM/COP3P/009/RP/2019** SE REALIZARON LOS TRABAJOS SIGUIENTES: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO; EXCAVACIÓN EN TERRENO TIPO "B" CUALQUIER PROFUNDIDAD; SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO CEMENTANTE CON GRANULOMETRIA DE 3/4" A FINOS PARA LA FORMACION DE TERRACERIAS; FORMACION Y COMPACTACION DE TERRACERIAS AL 95% PRUEBA PROCTOR VOLUMEN MEDIDO COMPACTADO; SUMINISTRO E INSTALACION DE PASTO SINTETICO IMPORTADA SPORT-GRASS COLOR VERDE; SUMINISTRO Y COLOCACION DE RED CALIBRE 42 FORMAL- SPORT CON MEDIDAS DE 10.00 MTS DE LARGO, 0.88 MTS EN EL CENTRO Y 0.92 MTS EN LOS EXTREMOS SEGÚN NORMA WORLD PADEL TOUR; SUMINISTRO E INSTALACION DE ILUMINACION CON TECNOLOGIA LED A BASE DE POSTE CONICO DE 6.5 MTS DE ALTURA; SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA GALVANIZADA DE 2 MTS DE ALTURA Y POSTES DE PTR DE 2" ANCLADOS A BASE DE CONCRETO; SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE HERRERIA DE 1 X 2.2 MTS; SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONCRETO ASFALTICO EN FRIO, DE 5 CMS DE ESPESRO MEDIDO COMPACTO; GUARNICION DE CONTECION DE 30X10 CM DE SECCION A BASE DE CONCRETO F'C 150KG/CM2 SIN ARMAR Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCIÓN A BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA.

### IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DE LOS TRABAJOS

IMPORTE CONTRATADO: **\$ 994, 803.09 (SON: NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOSCIENTOS TRES PESOS 09/100 MXN)** cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

IMPORTE EJECUTADO: **\$994, 803.09 (SON: NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOSCIENTOS TRES PESOS 09/100 MXN)** cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

### PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS: **29 DE JULIO DE 2019**

FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS: **11 DE SEPTIEMBRE DE 2019**


PLAZO REAL DE INICIO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: **29 DE JULIO DE 2019**

PLAZO REAL DE FINALIZACION DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: **11 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

### CONVENIOS

**Convenio: CO-MOD-AV-HAT/DGOYSPM/COP3P/009/RP/2019-I**  
**Numero: 01**  
**Fecha: 30/08/2019**





000 862

**VERSIÓN  
PÚBLICA****RELACIÓN DE ESTIMACIONES.**

ESTIMACIÓN	MONTO DE ESTIMACIÓN	PERIODO DE ESTIMACIÓN	ESTADO	FECHA DE PAGO
PAGO INICIAL	\$ 298, 440.93	11 DE JUNIO AL 20 DE JULIO del 2019	NO PAGADO	
01 (UNO)	\$ 470, 549.00	DEL 11 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	NO PAGADO	
02 (DOS)	\$ 225, 813.16	DEL 01 AL 10 DE JULIO DEL 2019	NO PAGADO	
<b>TOTAL:</b>	<b>\$ 994, 803.09</b>			

**CONSTANCIA DE ENTREGA DE GARANTIA POR DEFECTOS  
Y VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS**

FIANZA DE VICIOS OCULTOS: **AFIANZADORA SOFIMEX N°: 2410144**  
IMPORTE: **\$ 99, 480.31**

**OBSERVACIONES:**

SE REALIZA ESTE FINIQUITO EN CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO EN LOS ARTÍCULOS 60 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Y 137, 138 Y 139 DE SU REGLAMENTO.

LOS CONCEPTOS EJECUTADOS ESTÁN RELACIONADOS CON EL PAGO INICIAL, ESTIMACIONES 01 (UNO) Y ESTIMACION 02 (DOS, FINIQUITO), LO CUAL A LA FECHA NO HAN SIDO PAGADAS EN SU TOTALIDAD; POR LO TANTO, NO SE DARÁN POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE CIERRA ESTE FINIQUITO FIRMANDO DE CONFORMIDAD:

ASUR 100 PROMOS  
CIERRADO



000 803

VERSIÓN  
PÚBLICA

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TULUM

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. RAUL ALEJANDRO MONTES DE OCA BLANCO

RESIDENTE DE OBRA

ING. ALMA KAREN ELIZALDE MOO

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

REPRESENTANTE LEGAL

SUPERINTENDENTE DE OBRA

REQUISITOS PROPRIOS  
CUMPLIDO

