

**VERSIÓN
PÚBLICA**



**ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN
CONTRATISTA-DEPENDENCIA**

Con fundamento en los artículos 64 y 65 de La Ley De Obras Públicas y Servicios Relacionadas Con Las Mismas, así como los artículos 166 y 168 de su Reglamento; se levanta la siguiente Acta de Entrega-Recepción

| | | | |
|--|--|-------------------|-----------------|
| Ejecutor del Gasto | MUNICIPIO DE TULUM | | |
| Cédula y Nombre de la Obra | MT -2309008 CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PREESCOLAR JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | | |
| Municipio: | TULUM | Localidad: | CHANCHEN PALMAR |
| Origen del Recurso: Estatal () Federal () Municipal () Mezcla (X) | Fondo o Convenio | | FISM-RP |
| Siendo las 10:00 horas del día 13 del mes de SEPTIEMBRE del año 2018 | | | |

Reunidos en LA LOCALIDAD DE CHAN CHEN PALMAR , Los representantes de las Entidades Municipales y Comité de Obra, con el objeto de verificar la terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas y la entrega formal por parte del contratista [REDACTED] CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO La Dependencia Ejecutora representada por LA ARQ. MARTHA ISABEL VIVEROS VARGAS supervisor de la obra ING . ALEXANDER MONZERRATO OLIVER AMADOR , quien recibe a satisfacción los trabajos consistentes en :

Descripción breve de los trabajos: LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA, CIMENTACION DE MAMPOSTERIA , DADO DE CONCRETO , CADENA DE DESPLANTE, MURO DE BLOCC, CASTILLO ARMADO , CASTILO AHOGADO EN MURO DE BLOCK, CADENA DE NIVELACION, CADENA DE CERRAMIENTO FIRME DE CONCRETO , APLANADO EN MURO DE BLOCK, Y LOZA DE AZOTEA.

DATOS RELEVANTES DEL CONTRATO

| | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| No. De contrato: | HAT/DGOYSPM/COP3P/036/FISM/2018 | Importe con IVA incluido: | \$ 848,703.04 |
| Garantía de anticipo: | LIBERTY FIANZAS 1973069-0000 | Importe: | \$ 254,610.91 |
| Garantía de cumplimiento: | LIBERTY FIANZAS 1973022-0000 | Importe: | \$ 84,870.30 |
| Fianza de vicios ocultos: | LIBERTY FIANZAS 2043221-0000 | Importe: | \$ 84,870.30 |
| Fecha de inicio de contrato: | 06/07/2018 | Fecha de inicio real: | 09/08/2018 |
| Fecha de terminación de contrato: | 04/08/2018 | Fecha de terminación real: | 08/09/2018 |

En caso de existir Convenio Modificatorio

| | | | |
|---------------------------------------|--|----------------------------------|---------------|
| No. De convenio modificatorio: | CO-MOD-P-HAT/DGOYSPM/COP3P/036/FISM/2018 | Fecha de Convenio: | 09/08/2018 |
| Plazo de ejecución: | DEL 09 DE AGOSTO AL 8 DE SEPTIEMBRE 2018 | Importe final contratado: | \$ 848,703.04 |

Causas que motivaron la modificación: Por el diferimiento del pago del anticipo se vio en la necesidad de celebrar el convenio modificatorio por plazo, conservando el monto contratado.

RELACION DE ESTIMACIONES PAGADAS Y PENDIENTES

| Número de Estimación | Importe de las Pagadas con I.V.A. | Importe de las Pendientes de Pago con I.V.A. |
|---------------------------|-----------------------------------|--|
| 01 (UNO) | \$ 424,351.52 | \$ - |
| 02 (DOS) FINIQUITO | 424,351.52 | |
| Sumas | \$ 848,703.04 | \$ - |
| Inversión Ejercida | \$ 848,703.04 | |

En caso de que la obra forme parte de un Convenio

| Inversión Ejercida | | | |
|--------------------|---------|---------------|---------------|
| Federal | Estatal | Municipal | Total |
| \$ 741,257.24 | | \$ 107,445.80 | \$ 848,703.04 |

**VERSIÓN
PÚBLICA**

El Contratista [REDACTED] y EL MUNICIPIO DE TULUM declaran, que se entregan los planos correspondientes a la construcción final así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y certificados de garantía de calidad y funcionamiento de bienes instalados. Se hace constar que el archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos fue entregado a la Residencia de Obra.

La presente Acta no exime a la Contratista de los defectos y vicios ocultos que puedan surgir en el transcurso de 12 meses respecto de los trabajos efectuados de acuerdo al artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, obligándose a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el Estado, Municipio o la Federación según sea el caso, por concepto de defectos y vicios ocultos. Para lo cual exhibirá una póliza de fianza expedida por Institución legalmente autorizada.

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

Entrega-Recepción

Entrega por la Contratista

Recibe por la Ejecutora

[REDACTED]
CONTRATISTA

[REDACTED]
DIRECTOR DE OBRAS

ARQ. MARTHA ISABEL VIVEROS VARGAS

[REDACTED]
RESIDENTE DE OBRA

ING. ALEXANDER MONZERRATO OLIVER AMADOR

Testigos

Por el Comité de Obra

C.

[REDACTED]
PRESIDENTE

C.

4. Angel Angel
Calvo 0213
SECRETARIO

C.

[REDACTED]
VOCAL 1

C.

VOCAL 2

C.

VOCAL 3

C.

[REDACTED]
VOCAL 4

Por el Órgano de Control

Nombre, Cargo y Firma
CONTRALORIA MUNICIPAL

- * Se anexa copia de presupuesto definitivo
- * Se anexa copia de fianza de vicios ocultos