



VERSIÓN
PÚBLICA

FINIQUITO DE OBRA

EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 60 Y 62 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Y A LOS ARTÍCULOS 137, 138 Y 139 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO SE REALIZA EL SIGUIENTE FINIQUITO DE OBRA.

LUGAR: EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS UBICADAS EN LA CALLE OOK-KOT, REGIÓN 03 MZA 130 LT. 01 INTERIOR DE PLAZA ANDADOR.

FECHA: 29 DE AGOSTO DE 2018

HORA: 9:00 a.m.

OBRA: "MT- 2309006 CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDADES RURALES", CON NUMERO DE CONTRATO: NO. HAT/DGOYSPM/COPLP/038/FISM/2018, CONSTA DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION:

SE ANEXA CATALOGO DEFINITIVO:

VERSIÓN
PÚBLICA



IMPORTE CONTRATADO: \$ 2, 879,655.95 (SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 95/100 M.N) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

IMPORTE EJECUTADO: \$ 2, 852,748.41 (SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 41/100 M.N) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS: 06 DE JULIO DE 2018

FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS: 14 DE AGOSTO DE 2018

PLAZO REAL DE INICIO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS 6 DE JULIO DE 2018

PLAZO REAL DE FINALIZACION DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: 14 DE AGOSTO DE 2018

CONVENIOS

Convenio: POR PLAZO DE EJECUCION Y POR VOLUMEN
Número: CO-MOD-P-HAT-DGOYSPM-COPLP-038-FISM-2018
CO-MOD-V-HAT-DGOYSPM-COPLP-038-FISM-2018

Fecha: 25-05-2018

Importe modificado: \$ 2,852,748.41

Relación de Estimaciones.

Estimación	Monto de estimación	Periodo de estimación	Estado
01 (UNO)	\$ 849,644.52	DEL 06 DE JULIO AL 20 DE JULIO DE 2018	PAGADO
02 (DOS)	\$ 1,982,640.98	DEL 21 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO DE 2018	PAGADO
03 (TRES) FINIQUITO	\$ 20,462.91	DEL 05 AL 14 DE AGOSTO DE 2018	PENDIENTE
TOTAL	\$ 2,852,748.41		



VERSIÓN
PÚBLICA

CONSTANCIA DE ENTREGA DE GARANTIA POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS

FIANZA DE VICIOS OCULTOS: N°: III-519142-RC

IMPORTE: \$ 285,274.84

Se realiza este finiquito en cumplimiento a lo señalado en los artículos 60 y 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del estado de Quintana, roo y a los artículos 137, 138 Y 139 del Reglamento de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas del estado de Quintana roo. Los conceptos ejecutados están relacionados con las estimaciones 01 (uno), 02, las cuales han sido pagadas, la estimación 03 (finiquito) queda pendiente por pagar.

Sin otro asunto que tratar se firma de conformidad:


POR LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TULUM.


ARQ. MARTHA ISABEL VIVEROS VARGAS
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS


ING. ALEXANDER MONZERRATO OLIVER AMADOR
RESIDENTE DE OBRA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

CONTRATISTA



SUPERINTENDENTE DE OBRA

