



**VERSIÓN
PÚBLICA**

ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN
CONTRATISTA-DEPENDENCIA



Con fundamento en los artículos 60 y 62 de La Ley De Obras Públicas y Servicios Relacionadas Con Las Mismas del Estado de Quintana Roo, 133, 134 y 135 de su Reglamento de la Ley de obras Publicas y Servicios Relacionados con la misma del Estado de Quintana Roo; se levanta la siguiente Acta de Entrega-Recepción

Ejecutor del Gasto	<u>MUNICIPIO DE TULUM</u>		
Cédula y Nombre de la Obra	<u>CONSTRUCCION DE CEMENTERIO VERTICAL EN LA LOCALIDAD DE TULUM</u>		
	Municipio: <u>TULUM</u>	Localidad: <u>TULUM</u>	
Origen del Recurso: Estatal (<input checked="" type="checkbox"/>) Federal () Municipal () Mezcla ()	Fondo o Convenio		<u>RP</u>
	Siendo las <u>10:00</u> horas del día <u>22</u> del mes de <u>JULIO</u> del año <u>2019</u>		
Reunidos en EL CEMENTERIO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TULUM , Los representantes de las Entidades Municipales y Comité de Obra, con el objeto de verificar la terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas y la entrega formal por parte del contratista XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX EK, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE MAQUINOVA DEL MAYAB S. A DE C. V , La Dependencia Ejecutora representada por EL ING. RAUL ALEJANDRO MONTES DE OCA BLANCO EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS , asistida por el residente de la obra TEC. MANLIO CABRERA ARGAEZ , quien recibe a satisfacción los trabajos consistentes en :			
Descripción breve de los trabajos: PRELIMINARES,CIMENTACION,ALBAÑILERIA, ESTRUCTURA , ALBAÑILERIA AZOTEA, ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS,INSTALACION SANITARIA, INSTALACION ELECTRICA EDIFICIO,TAPAS CENIZARIOS POZO DE ABSORCION Y CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS			
DATOS RELEVANTES DEL CONTRATO			
No. De contrato:	<u>HAT/DGOYSPM/COP3P/004/RP/2019</u>	Importe con IVA incluido:	<u>\$ 2,496,061.81</u>
Garantía de anticipo:	<u>AFIANZADORA SOFIMEX S. A 2322419</u>	Importe:	<u>\$ 748,818.54</u>
Garantía de cumplimiento:	<u>AFIANZADORA SOFIMEX S. A 2322444</u>	Importe:	<u>\$ 249,606.18</u>
Fianza de vicios ocultos:	<u>AFIANZADORA SOFIMEX S. A (2355142)</u>	Importe:	<u>\$ 249,606.18</u>
Fecha de inicio de contrato:	<u>11/06/2019</u>	Fecha de inicio real:	<u>11/06/2019</u>
Fecha de terminación de contrato:	<u>20/07/2019</u>	Fecha de terminación real:	<u>20/07/2019</u>
En caso de existir Convenio Modificatorio			
No. De convenio modificatorio:	<u>CO-MOD-AVE-HAT/DGOYSPM/COP3P/004/RP/2019-1</u>	Fecha de Convenio:	<u>08/07/2019</u>
Plazo de ejecución:	<u>20/07/2019</u>	Importe final contratado:	<u>\$ 2,496,061.81</u>
Causas que motivaron la modificación: DEBIDO QUE EN EL PROYECTO Y POR CONSECUENCIA EN EL PRESUPUESTO NO SE CONSIDERARON LOS CONCEPTOS DE: TALA Y RETIRO DE ARBOLES , FORJADO DE RELIEVE SOBRE APLANADO , TRABAJOS DE REUBICACION DE PORTON , SUMINISTRO DE TAPA PARA CENIZARIOS DE 0.56 MTS. SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA PARA OSARIO DE 1.05 MTS. Y MURO DE BLOCK DE 10 X 20 X 40 CM. SE GENERA EN CONVENIO MODIFICATORIO SIN INCREMENTAR EL MONTO DEL PRESUPUESTO ORIGINAL.			

A

N

M

Manlio S. Cabrera

R

RELACION DE ESTIMACIONES PAGADAS Y PENDIENTES

Número de Estimación	Importe de las Pagadas con I.V.A.	Importe de las Pendientes de Pago con I.V.A.
01 (UNO)	\$ 1,343,787.28	
02 (DOS) FINIQUITO		\$ 1,152,274.53
Sumas	\$ 1,343,787.28	\$ 1,152,274.53
Inversión Ejercida	\$ 2,496,061.81	

R

L

En caso de que la obra forme parte de un Convenio

Inversión Ejercida			
Federal	Estatal	Municipal	Total

El Contratista [REDACTED] y EL MUNICIPIO DE TULUM declaran, que se entregan los planos correspondientes a la construcción final así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y certificados de garantía de calidad y funcionamiento de bienes instalados. Se hace constar que el archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos fue entregado a la Residencia de Obra.

La presente Acta no exime a la Contratista de los defectos y vicios ocultos que puedan surgir en el transcurso de 12 meses respecto de los trabajos efectuados de acuerdo al artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, obligándose a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el Estado, Municipio o la Federación según sea el caso, por concepto de defectos y vicios ocultos. Para lo cual exhibirá una póliza de fianza expedida por Institución legalmente autorizada.

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

Entrega-Recepción

Entrega por la Contratista

[REDACTED]
CONTRATISTA

Recibe por la Ejecutora

[Signature]
ING. RAUL ALEJANDRO MONTES DE OCA
BLANCO
DIRECTOR DE OBRAS

[Signature]
RESIDENTE DE OBRA
TEC. MANLIO CABRERA ARGAEZ

VERSIÓN
PÚBLICA

Testigos
Por el Comité de Obra

[Signature]
C. Roberto A. Aguilar F. Alvarez
PRESIDENTE

[Signature]
C. NADIA PASCAL CRISTINA CORNEJO
SECRETARIO

[Signature]
C. Jannet C. Escalante Maldonado
VOCAL 1

[Signature]
C. VOCAL 2

[Signature]
C. Melchor Pech Sosa
VOCAL 3

[Signature]
C. VOCAL 4

Por el Órgano de Control

[Signature]
Jefa de Departamento
Nombre, Cargo y Firma
CONTRALORIA MUNICIPAL

- * Se anexa copia de presupuesto definitivo
- * Se anexa copia de fianza de vicios ocultos