



## FINIQUITO DE OBRA



**LUGAR:** DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

**FECHA:** 04 DE AGOSTO DEL 2019

**HORA:** 09:00 A.M.

**VERSIÓN**

**PÚBLICA**

EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 60 Y 62 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Y A LOS ARTÍCULOS 137, 138 Y 139 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO SE REALIZA EL SIGUIENTE FINIQUITO DE OBRA.

### **PARTICIPAN EN ESTE ACTO LAS SIGUIENTES PERSONAS:**

**ING. RAUL ALEJANDRO MONTES DE OCA BLANCO.** POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DEL MUNICIPIO DE TULUM, EN SU CARÁCTER DE ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.

**ING. ALMA KAREN ELIZALDE MOO.** POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DEL MUNICIPIO DE TULUM, EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRAS.

████████████████████ EN SU CARÁCTER DE PERSONA FISICA  
████████████████████ QUIEN FUNGIRÁ COMO  
SUPERINTENDENTE DEL CONTRATISTA EN LA OBRA.

### **GENERALES DEL CONTRATO**

Numero de contrato: No. HAT/DGOYSPM/COPLP/003/FISM-DF/2019  
Monto contratado: 1, 479,756.24 (INCLUYE I.V.A)  
Periodo de ejecución: 11 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DEL 2019  
Nombre de la obra: "MT.- 2309001.- MODERNIZACIÓN DE RED ELÉCTRICA AV TULUM"



**VERSIÓN  
PÚBLICA**



### **DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS**

DEL CONTRATO: **No. HAT/DGOYSPM/COPLP/003/FISM-DF/2019** SE REALIZARON LOS TRABAJOS SIGUIENTES: RETIRO DE POSTE DE CONCRETO O MADERA PARA CAMBIO DE SISTEMA AÉREO A SISTEMA SUBTERRÁNEO EN BAJA TENSIÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA TRANSICIÓN PARA LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE AEREA-SUBTERRANEA EN MEDIA TENSIÓN PARA CABLE 500 KMC. DE ACUERDO A LA NORMA Y ESPECIFICACIÓN DE CFE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO PCR-12-750, LIBRANZA E INTERCONEXIONES PARA SERVICIOS PARTICULARES EN MEDIA TENSIÓN, SEGÚN PROYECTO APROBADO ANTE LA CFE.

### **IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DE LOS TRABAJOS**

**IMPORTE CONTRATADO: \$1, 479,756.24 (SON: UN MILLON CUATROSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 24/100 MXN)** cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

**IMPORTE EJECUTADO: \$1, 479,756.24 (SON: UN MILLON CUATROSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 24/100 MXN)** cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

### **PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS**

**FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS: 11 DE JUNIO DE 2019**

**FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS: 20 DE JULIO DE 2019**

**PLAZO REAL DE INICIO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: 11 DE JUNIO DE 2019**

**PLAZO REAL DE FINALIZACION DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: 20 DE JULIO DE 2019**

### **CONVENIOS**

**Convenio: CO-MOD-AV-HAT/DGOYSPM/COPLP/003/FISM-DF/2019-I**

**Numero: 01**

**Fecha: 02/07/2019**





VERSIÓN  
PÚBLICA



RELACIÓN DE ESTIMACIONES.

| ESTIMACIÓN          | MONTO DE ESTIMACIÓN    | PERIODO DE ESTIMACIÓN               | ESTADO    | FECHA DE PAGO       |
|---------------------|------------------------|-------------------------------------|-----------|---------------------|
| PAGO INICIAL        | \$ 443,926.87          | 11 DE JUNIO AL 20 DE JULIO del 2019 | PAGADO    | 05 DE JULIO DE 2019 |
| 01 (UNO)            | \$ 549,274.05          | DEL 11 AL 30 DE JUNIO DEL 2019      | NO PAGADO |                     |
| 02 (DOS)            | \$ 338,940.66          | DEL 01 AL 10 DE JULIO DEL 2019      | NO PAGADO |                     |
| 03 (TRES FINIQUITO) | \$ 147,614.66          | DEL 11 AL 20 DE JULIO DEL 2019      | NO PAGADO |                     |
| <b>TOTAL</b>        | <b>\$ 1,479,756.24</b> |                                     |           |                     |

**CONSTANCIA DE ENTREGA DE GARANTIA POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS**

FIANZA DE VICIOS OCULTOS: **AFIANZADORA SOFIMEX** 2423784  
 IMPORTE: \$ 147,975.62

**OBSERVACIONES:**

SE REALIZA ESTE FINIQUITO EN CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO EN LOS ARTÍCULOS 60 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Y 137, 138 Y 139 DE SU REGLAMENTO.

LOS CONCEPTOS EJECUTADOS ESTÁN RELACIONADOS CON EL PAGO INICIAL, ESTIMACIONES 01 (UNO), ESTIMACION 02 (DOS) Y ESTIMACIÓN 03 (TRES FINIQUITO), LO CUAL A LA FECHA HAN NO HAN SIDO PAGADAS EN SU TOTALIDAD; POR LO TANTO, NO SE DARÁN POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE CIERRA ESTE FINIQUITO FIRMANDO DE CONFORMIDAD:





VERSIÓN  
PÚBLICA



**POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TULUM**

**DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS**

ING. RAUL ALEJANDRO MONTES DE OCA BLANCO

**RESIDENTE DE OBRA**

ING. ALMA KAREN ELIZALDE MOO

**POR LA EMPRESA CONTRATISTA**

**ADMINISTRADOR ÚNICO**



\_\_\_\_\_

**SUPERINTENDENTE DE OBRA**



\_\_\_\_\_

