



## FINIQUITO DE OBRA

**LUGAR:** DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

**FECHA:** 01 DE ENERO DE 2019

**HORA:** 10:00 A.M.

**VERSIÓN**

**PÚBLICA**

EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y A LOS ARTÍCULOS 168 Y 169 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS SE REALIZA EL SIGUIENTE FINIQUITO DE OBRA.

### **PARTICIPAN EN ESTE ACTO LAS SIGUIENTES PERSONAS:**

#### **PARTICIPANTES.-**

PARTICIPAN EN ESTE ACTO LAS SIGUIENTES PERSONAS:

#### **ING. RAÚL ALEJANDRO MONTES DE OCA BLANCO.**

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TULUM, EN SU CARÁCTER ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.

**ING. ALMA KAREN ELIZALDE MOO.** POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DEL MUNICIPIO DE TULUM, EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA.

██████████ EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA CONINSUR S.A. DE C.V.

██████████ EN SU CARÁCTER DE SUPERINTENDENTE DE OBRA.

### **GENERALES DEL CONTRATO**

**Numero de contrato:** HAT/DGOYSPM/COP3P/039/DUZA/2019.

**Monto contratado:** \$ 4, 456,300.53

**Periodo de ejecución:** 08 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE DE 2019

**Nombre de la obra:** "MT-2309002.- MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE COBA (SEGUNDA ETAPA)"

*Alma Karen Elizalde Moo*  
Res. 11/16

*[Firma]*



VERSIÓN  
PÚBLICA

### DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

DEL CONTRATO: **HAT/DGOYSPM/COP3P/039/DUZA/2019** SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE: FORJADO DE RODAPIE DE ALTURA VARIABLE, RELLENO DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB), GUARNICION ALTA Y BAJA, BANQUETA DE CONCRETO, FORMACION DE CARPETA ASFALTICA EN CICLOVIA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL, SUMINISTRO DE JARDINERIA COMO SON ARBOLES DE CHAKA Y X'KANLOL, Y COLOCACION DE MOBILIARIO URBANO BANCAS, BOTES PARA BASURA Y PORTA BICICLETAS.

### IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DE LOS TRABAJOS

IMPORTE CONTRATADO: \$ 4, 456,300.53 (SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS PESOS 53/100 MXN) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

IMPORTE EJECUTADO: \$ 4, 688,500.88 (SON: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS 88/100 MXN) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado. Por ampliación de monto del contrato

### PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS: **22 DE DICIEMBRE DE 2019**

PLAZO REAL DE INICIO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: **08 DE NOVIEMBRE DE 2019.**

PLAZO REAL DE FINALIZACION DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: **22 DE DICIEMBRE DE 2019.**

### CONVENIOS

**CONVENIO 01: POR AJUSTE DE VOLUMENES**  
**NÚMERO: CO-MOD-AV-HAT/DGOYSPM/COP3P/039/DUZA/2019-I**  
**FECHA: 08-12-2019**

**IMPORTE MODIFICADO: \$ 4, 456,300.53**

**CONVENIO 02: POR AMPLIACION DE MONTO Y AJUSTE DE VOLUMENES EXTRAORDINARIOS**  
**NÚMERO: CO-MOD-AMyV-HAT/DGOYSPM/COP3P/039/DUZA/2019-II**

**FECHA: 15-12-2019**

*Handwritten signature and date: 15/12/19*

*Handwritten number: 2*



VERSIÓN  
PÚBLICA

RELACIÓN DE ESTIMACIONES.

ESTIMACIÓN	MONTO DE ESTIMACIÓN	PERIODO DE ESTIMACIÓN	ESTADO	FECHA DE PAGO
PAGO INICIAL	\$ 1,336, 890.16		PAGADA	03/DIC/2019
01 (UNO)	\$ 952, 929.43	DEL 08 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019	PAGADA	31/DIC/2019
02 (DOS)	\$ 1,571,574.21	DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE DE 2019	1 PAGO PARCIAL	31/DIC/2019
03 (TRES)	\$ 594, 906.73	DEL 08 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2019		
04 (FINIQUITO)	\$ 232, 200.35	DEL 15 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2019		
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 4,688,500.88</b>			

**CONSTANCIA DE ENTREGA DE GARANTIA POR DEFECTOS  
Y VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS**


FIANZA DE VICIOS OCULTOS: **AFIANZADORA SOFIMEX N°: 2414436**  
IMPORTE: **\$ 468, 850.09**

**OBSERVACIONES:**

SE REALIZA ESTE FINIQUITO EN CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO EN LOS ARTÍCULOS 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y A LOS ARTÍCULOS 168 Y 169 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA .

LOS CONCEPTOS EJECUTADOS ESTÁN RELACIONADOS CON EL PAGO INICIAL (PAGADO), ESTIMACIONES 01 (UNO) PAGADA, ESTIMACION 02 (DOS), ESTIMACIÓN 03 (TRES) Y ESTIMACION 04 (CURTO FINIQUITO) NO PAGADAS EN SU TOTALIDAD; POR LO TANTO NO SE DARÁN POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE CIERRA ESTE FINIQUITO FIRMANDO DE CONFORMIDAD:



**VERSIÓN  
PÚBLICA**

**POR LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TULUM.**

**ING. RAÚL ALEJANDRO MONTES DE OCA BLANCO  
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN  
GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES**

**ING. ALMA KAREN ELIZALDE MOO  
RESIDENTE DE OBRA**

**POR LA EMPRESA CONTRATISTA**

**CONTRATISTA**

**REPRESENTANTE LEGAL DE LA  
EMPRESA CONINSUR S.A. DE C.V.**

**SUPERINTENDENTE DE OBRA**

