



**DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION DE OBRA PUBLICA**



Obra: OBRA: "CONSTRUCCION DE ANDADOR ECOLOGICO ENTRE LA CALLE ACUARIO NORTE Y CALLE 4 PONIENTE"
 Localidad: TULUM
 Municipio: TULUM
 Contrato: HAT/DGOYSPM/COPLP/006/RP/2019
 periodo de contrato: DEL 17 DE JULIO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CLAVE	PARTIDA	CONTRATADO	EJECUTADO ANTERIOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR	PORCENTAJE DE AVANCE ANTERIOR	PORCENTAJE DE AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE FALTANTE	PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL
ANDADOR ECOLOGICO									
A	PRELIMINARES	\$ 27,688.80	\$ -	\$ 27,688.80	\$ -	\$ -	1.07%	0.00%	1.07%
B	CIMENTACION	\$ 26,768.45	\$ -	\$ 26,768.45	\$ -	\$ -	1.03%	0.00%	1.03%
C	INSTALACION HIDRAULICA	\$ 26,833.20	\$ -	\$ 26,833.20	\$ -	\$ -	1.04%	0.00%	1.04%
D	INSTALACION SANITARIA	\$ 52,747.37	\$ -	\$ 52,747.37	\$ -	\$ -	2.04%	0.00%	2.04%
E	ALBANILERIA	\$ 106,163.25	\$ -	\$ 106,163.25	\$ -	\$ -	4.11%	0.00%	4.11%
F	ACABADOS	\$ 54,430.59	\$ -	\$ 54,430.59	\$ -	\$ -	2.11%	0.00%	2.11%
G	ESTRUCTURA DE CONCRETO	\$ 45,282.62	\$ -	\$ 45,282.62	\$ -	\$ -	1.75%	0.00%	1.75%
H	CICLOVIA Y PAVIMENTOS	\$ 826,478.30	\$ -	\$ 826,478.30	\$ -	\$ -	31.99%	0.00%	31.99%
I	ALUMBRADO	\$ 595,352.78	\$ -	\$ 595,352.78	\$ -	\$ -	23.04%	0.00%	23.04%
J	MOBILIARIO URBANO	\$ 204,070.70	\$ -	\$ 204,070.70	\$ -	\$ -	7.90%	0.00%	7.90%
K	CARPINTERIA, CANCELERIA Y HERRERIA	\$ 331,564.29	\$ -	\$ 331,564.29	\$ -	\$ -	12.83%	0.00%	12.83%
L	SEÑALIZACION	\$ 37,696.31	\$ -	\$ 37,696.31	\$ -	\$ -	1.46%	0.00%	1.46%
M	PISO DE MADERA Y CAUCHO	\$ 248,830.79	\$ -	\$ 248,830.79	\$ -	\$ -	9.63%	0.00%	9.63%
		\$ 2,583,907.45	\$ -	\$ 2,583,907.45	\$ -	\$ -	100.00%	0.00%	100%

REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

ELABORO: C. EDGAR MOISES ALAMILLA VARGAS

