

Manlio



DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES
DIRECCION DE OBRA PUBLICA
COORDINACIÓN DE NORMATIVIDAD



Obra: CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA ZAMNA

Localidad: TULUM

Municipio: TULUM, QUINTANA ROO

Contrato: HAT/DGOYSPM/COP3P/015/RP/2019

REPORTE

ESTIMACION

PERIODO ESTIM.

CLAVE	PARTIDA	CONTRATADO	EJECUTADO	EJECUTADO TOTAL	POR EJECUTAR
CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA ZAMNA					
A	PRELIMINARES	\$ 103,638.00	\$ 103,638.00	\$ 103,638.00	0.00
B	CIMENTACION	\$ 217,937.77	\$ 217,937.77	\$ 217,937.77	0.00
C	ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y ALBAÑILERIA	\$ 388,639.51	\$ 388,639.51	\$ 388,639.51	0.00
D	ESTRUCTURA DE ACERO Y CUBIERTA	\$ 1,077,730.51	\$ 1,077,730.51	\$ 1,077,730.51	0.00
E	INSTALACIONES ELECTRICAS Y BAJANTES	\$ 39,338.53	\$ 39,338.53	\$ 39,338.53	0.00
F	TOTAL DE EQUIPAMIENTO	\$ 67,982.50	\$ 67,982.50	\$ 67,982.50	0.00
G	ACABADOS	\$ 212,157.05	\$ 212,157.05	\$ 212,157.05	0.00
H	TOTAL DE RAMPAS	\$ 4,258.62	\$ 4,258.62	\$ 4,258.62	0.00
EXTRA	EXTRAORDINARIOS	\$ 42,175.64	\$ 42,175.64	\$ 42,175.64	0.00

\$ 2,153,858.13 \$ 2,153,858.13 \$ 2,153,858.13 0.00


TOTAL DOMO

\$ 2,153,858.13 \$ 2,153,858.13 \$ 2,153,858.13 \$ -


TOTAL CONSTRUCCION DE DOMO

\$ 2,153,858.13	\$ 2,153,858.13	\$ 2,153,858.13	\$ -
\$ 344,617.30	100.00%	100.00%	0.00%
\$ 2,498,475.43			

Avance Físico



Avance Financiero



ELABORO:
T.C.U MANLIO CABRERA ARGAEZ
RESIDENTE DE OBRAS PUBLICAS.