



**DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION DE OBRA PUBLICA**



Obra: OBRA: "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE DE LA LOCALIDAD DE AKUMAL"

Localidad: AKUMAL

Municipio: TULUM

Contrato: HAT/DGOYSPM/COPLP/020/RP/2019

periodo de contrato: DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DE 2019

CLAVE	PARTIDA	CONTRATADO	EJECUTADO ANTERIOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR	PORCENTAJE DE AVANCE ANTERIOR	PORCENTAJE DE AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE FALTANTE	PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL
PARQUE AKUMAL									
A	PRELIMINARES	\$ 132,782.61	\$ -	\$ 132,782.61	\$ -	\$ -	7.87%	0.00%	7.87%
B	ALBAÑILERIA	\$ 197,211.48	\$ -	\$ 197,211.48	\$ -	\$ -	11.68%	0.00%	11.68%
C	ANDADOR	\$ 526,750.61	\$ -	\$ 526,750.61	\$ -	\$ -	31.21%	0.00%	31.21%
D	ALUMBRADO	\$ 492,227.71	\$ -	\$ 492,227.71	\$ -	\$ -	29.16%	0.00%	29.16%
E	MOBILIARIO URBANO	\$ 264,470.75	\$ -	\$ 264,470.75	\$ -	\$ -	15.67%	0.00%	15.67%
F	JARDINERIA	\$ 67,640.43	\$ -	\$ 67,640.43	\$ -	\$ -	4.01%	0.00%	4.01%
G	PINTURA	\$ 6,711.93	\$ -	\$ 6,711.93	\$ -	\$ -	0.40%	0.00%	0.40%
		\$ 1,687,795.52	\$ -	\$ 1,687,795.52	\$ -		100.00%		100%

REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

ELABORO: C. EDGAR MOISES ALAMILLA VARGAS

