

Total: 02

NIVEL PROYECTO FORTAMUN

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | |
|----------------------------------|---|--------------------|--------------|-----------|---------------------|------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|-----------|-----------|----------|---------------|------------------|-----------|--------------|---------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Mistrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado |
| RO017170300954684 | Pavimentación Del Estacionamiento De La Dirección General De Seguridad Publica, Tránsito Y Bomberos | 001-FORTAMUN-2017 | Quintana Roo | Tulum | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | | 1005 FORTAMUN | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TULUM | Seguridad | En Ejecución | 2017 | \$638,876 | \$668,245 | \$668,245 | \$638,876 | \$638,876 | \$191,663 | \$191,663 | 28.68 | \$0 | Otros | 337 | 0.00 | 30.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Fasa al siguiente nivel. |
| RO017170300954743 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Av. Tulum De La Localidad De Tulum. | 002-FORTAMUN-2017 | Quintana Roo | Tulum | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | | 1005 FORTAMUN | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TULUM | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$2,497,744 | \$2,500,000 | \$2,500,000 | \$2,497,744 | \$2,497,744 | \$749,323 | \$749,323 | 29.97 | \$0 | Otros | 0 | 0.00 | 39.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Fasa al siguiente nivel. |