

## MEMORANDUM N° 002

<b>De:</b> Gerardo Anguiano Hernández	<b>Para:</b> Ing. Jose Isaías Canul Puc
Coordinador de supervisión	Enlace de Transparencia de la Dirección de obras públicas del Municipio de Tulum
<b>Fecha:</b> 27 de septiembre de 2022	<b>Asunto:</b> 3er Reporte trimestral 2022

Por medio de la presente y en seguimiento a la solicitud por parte del enlace de Transparencia, se le informa que en el tercer trimestre (01 de julio al 28 de septiembre del 2022), se designaron los siguientes supervisores a los contratos de obras que se encuentran ejecutándose dentro de este trimestre, esto para el seguimiento, control y ejecución de las mismas (supervisión e integración de expediente unitario de obra).

P. Ing. Edgar Moises Alamilla Vargas  
HAT/DGOYSPM/COPLP/014/FISMDF/2022  
MT-DGP-2309006.- EQUIPAMIENTO DE MEDICIÓN EN LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA YA'AX TULUM  
(0% Avance Físico de Obra)


- El monto total del presente contrato es de \$ 3,790,750.87, con un periodo de ejecución de 30 de junio al 27 de septiembre del 2022, de conformidad con el programa de obra respectivo.

P. Ing. Carlos Alberto Avila Osorio  
HAT/DGOYSPM/COPLP/015/FISMDF/2022  
MT-DGP-2309007.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SAHCABMUCUY  
(100% Avance Físico de Obra)

- El monto total del presente contrato es de \$ 1,788,266.25, con un periodo de ejecución de 30 de junio al 13 de agosto del 2022, de conformidad con el programa de obra respectivo.

P. Ing. Carlos Alberto Avila Osorio  
HAT/DGOYSPM/COPLP/016/FISMDF/2022  
MT-DGP-2309008.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE CHANCHEN I  
(100% Avance Físico de Obra)

- El monto total del presente contrato es de \$ 1,638,921.97, con un periodo de ejecución de 30 de junio al 13 de agosto del 2022, de conformidad con el programa de obra respectivo.



P. Ing. Edgar Moises Alamilla Vargas  
HAT/DGOYSPM/COPLP/017/FISMDF/2022  
MT-DGP-2309009.- TERMINACIÓN DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES DE LA COLONIA  
YA'AX TULUM  
Página 2 de 5

(60% Avance Físico de Obra)

- El monto total del presente contrato es de \$ 1,984,890.67, con un periodo de ejecución de 30 de junio al 28 de agosto del 2022, de conformidad con el programa de obra respectivo.

Ing. Ana Victoria Lara Noya  
HAT/DGOYSPM/COPLP/018/ZOFEMAT-REM/2022  
REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE ACCESO A PUNTA ALLEN, 1ERA ETAPA  
(30% Avance Físico de Obra)

- El monto total del presente contrato es de \$ 10,977,992.12, con un periodo de ejecución de 01 de julio al 28 de septiembre del 2022, de conformidad con el programa de obra respectivo.

Ing. Roberto Pérez González  
HAT/DGOYSPM/COPLP/019/ZOFEMAT-REM/2022  
CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA EN EL RELLENO SANITARIO PARA DESTINO FINAL Y  
TRATAMIENTO DE SARGAZO  
(40% Avance Físico de Obra)

- El monto total del presente contrato es de \$ 8,233,573.70, con un periodo de ejecución de 01 de julio al 29 de agosto del 2022, de conformidad con el programa de obra respectivo.

Arq. Alejandro Ramírez Cordero  
HAT/DGOYSPM/COPLP/020/ZOFEMAT-REM/2022  
EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN DE SARGAZO  
EN LA ZONA DE TRANSFERENCIA (PLAYA PESCADORES)  
(0% Avance Físico de Obra)


- El monto total del presente contrato es de \$ 747,296.09, con un periodo de ejecución de 01 de julio al 29 de agosto del 2022, de conformidad con el programa de obra respectivo.

Arq. Alejandro Ramírez Cordero  
HAT/DGOYSPM/COPLP/021/R28/2022  
MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN EL 1ER CUADRO DE LA CIUDAD DE TULUM  
(SEDATU)  
(10% Avance Físico de Obra)

- El monto total del presente contrato es de \$ 3,478,038.75, con un periodo de ejecución de 18 de julio al 15 de octubre del 2022, de conformidad con el programa de obra respectivo.

Arq. Alejandro Ramírez Cordero  
HAT/DGOYSPM/COPLP/022/R28/2022  
CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN LA AV. TULUM. LADO SUR  
(40% Avance Físico de Obra)

- El monto total del presente contrato es de \$ 3,333,386.88, con un periodo de ejecución de 18 de julio al 15 de octubre del 2022, de conformidad con el programa de obra respectivo.



Ing. Roberto Pérez González

HAT/DGOYSPM/COPLP/023/R28/2022

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 5 ENTRE AV. 5 NORTE Y CALLE 14 SUR, COL. LA VELETA  
(100% Avance Físico de Obra)

- El monto total del presente contrato es de \$ 3,383,692.39, con un periodo de ejecución de 18 de julio al 15 de septiembre del 2022, de conformidad con el programa de obra respectivo.

Arq. Alejandro Ramírez cordero

HAT/DGOYSPM/COP3P/024/R28/2022

CONSTRUCCION DE MODULO DE ALMACENAMIENTO Y CONTROL DE SALUD  
(100% Avance Físico de Obra)

- El monto total del presente contrato es de \$ 842,526.44, con un periodo de ejecución de 01 de agosto al 29 de septiembre del 2022, de conformidad con el programa de obra respectivo.

Tec. Manlio Cabrera Argaez

HAT/DGOYSPM/COP3P/025/REM-R28/2022

CONSTRUCCION DE CELDAS CANINAS DE CONCENTRACION CANINA PARA OPERATIVOS  
DE SEGURIDAD PUBLICA Y REHABILITACION DEL CUARTO DE ARMERIA  
(11% Avance Físico de Obra)

- El monto total del presente contrato es de \$ 890,408.72, con un periodo de ejecución de 01 de agosto al 29 de septiembre del 2022, de conformidad con el programa de obra respectivo.

Ing. Ana Victoria Lara Noya

HAT/DGOYSPM/COP3P/027/REM/2022

TERMINACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA LOCALIDAD DE CHEMUYIL  
(7% Avance Físico de Obra)

- El monto total del presente contrato es de \$ 2,308,847.08, con un periodo de ejecución de 01 de agosto al 29 de septiembre del 2022, de conformidad con el programa de obra respectivo.

P. Ing. Gerardo Anguiano Hernandez

HAT/DGOYSPM/COPLP/028/FISMDF-REM-R28/2022

MT-DGP-2309010.- MODERNIZACION DE LA AV. COBA SUR 1ERA ETAPA  
(30% Avance Físico de Obra)


- El monto total del presente contrato es de \$ 10,614,348.75, con un periodo de ejecución de 29 de agosto al 27 de octubre del 2022, de conformidad con el programa de obra respectivo.

Ing. Helmer Josué Tuz Poot

HAT/DGOYSPM/COPLP/029/FORTAMUNDF/2022

MT-DGP-2309004.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMAFOROS EN DISTINTOS PUNTOS  
DE LA CIUDAD DE TULUM  
(0% Avance Físico de Obra)

- El monto total del presente contrato es de \$ 5,304,738.37, con un periodo de ejecución de 29 de agosto al 26 de noviembre del 2022, de conformidad con el programa de obra respectivo.



Arq. Alejandro Ramírez cordero  
HAT/DGOYSPM/COPLP/030/R28/2022  
CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EN LA AV. TULUM LADO NORTE.  
(0% Avance Físico de Obra)

- El monto total del presente contrato es de \$ 3,334,939.75, con un periodo de ejecución de 26 de septiembre al 24 de diciembre del 2022, de conformidad con el programa de obra respectivo.

Ing. Ana Victoria Lara Noya.  
HAT/DGOYSPM/COPLP/031/FISMDF/2022  
MT-DGP-2309012.- AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE AKUMAL  
(0% Avance Físico de Obra)


- El monto total del presente contrato es de \$ 2,915,712.86, con un periodo de ejecución de 26 de septiembre al 24 de diciembre del 2022, de conformidad con el programa de obra respectivo.

P. Ing. Gerardo Anguiano Hernandez  
HAT/DGOYSPM/COPLP/032/FISMDF/2022  
MT-DGP-2309013.- AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE FRANCISCO  
UH MAY  
(0% Avance Físico de Obra)

- El monto total del presente contrato es de \$ 4,221,395.73, con un periodo de ejecución de 26 de septiembre al 24 de diciembre del 2022, de conformidad con el programa de obra respectivo.

P. Ing. Santos Hipolito Tuz Chi  
HAT/DGOYSPM/COPLP/001/R28/SR/2022  
ELABORACIÓN E INTEGRACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE ESPACIO PÚBLICO DEL  
PASEO COSTERO DE TULUM (AV. COBA-ARCO SIANKAÁN)  
(1.51 % Avance Físico de Obra)

- El monto total del presente contrato es de \$ 6,468,298.94, con un periodo de ejecución de 18 de julio al 15 de octubre del 2022, de conformidad con el programa de obra respectivo.



## RESUMEN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES Y FUNCIONES DE LA COORDINACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

- Verificar el proyecto de la obra y haciendo (si fuera necesario) correcciones o modificaciones que se consideren oportunas y necesarias al proyecto contratado, esto conjuntamente con la contratista y la Dirección de Obras.
- Seguir y verificar el cronograma de ejecución de la obra para que, la ejecución de los trabajos y la obra se apeguen lo máximo a los tiempos establecidos.
- Aprobar progresivamente el inicio de los trabajos que serán ejecutados, controlando en todo momento la calidad de los mismos, y una vez concluidos estos, corroborar la calidad, cantidades y/o volúmenes ejecutados para autorizar el pago del mismo; por medio de estimaciones mensuales como se estipula en el contrato de obra.
- Verificar que se cumplan las normas de seguridad establecidas previamente al inicio de la construcción y que el personal disponga y lleve los accesorios de seguridad necesarios (casco, guantes, chaleco, etc.) como se estipula en el contrato de obra.
- En el SIGADI se captura la factura por pago del monto total de los trabajos de la obra, la cual será soporte para los pagos de estimaciones de cada obra, cuyos trámites realizará el departamento administrativo de este sistema.
- De igual manera, proporcionar toda aquella información solicitada por el departamento de normatividad para la conformación del Expediente de Unitario de Obra Pública.
- Fichas técnicas para banderazos, seguimiento y/o entrega de obra para presidencia, así como la logística de la misma.

Sin más por el momento agradezco su atención prestada, enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE



P. Ing. Gerardo Anguiano Hernandez.  
Coordinador de Supervisión

C.c.p. Archivo