

## MEMORANDUM N°. 006

De: Gerardo Anguiano Hernández	Para: Ing. Jose Isaías Canul Puc
Coordinador de supervisión	Enlace de Transparencia de la Dirección de obras públicas del Municipio de Tulum
Fecha: 26 de diciembre de 2022	Asunto: 4to Reporte trimestral 2022

Por medio de la presente y en seguimiento a la solicitud por parte del enlace de Transparencia, se le informa que en el cuarto trimestre (28 de septiembre al 26 de diciembre del 2022), se designaron los siguientes supervisores a los contratos de obras que se encuentran ejecutándose dentro de este trimestre, esto para el seguimiento, control y ejecución de las mismas (supervisión e integración de expediente unitario de obra).


P. Ing. Carlos Alberto Avila Osorio  
HAT/DGOYSPM/COPLP/033/REM-R28/2022  
REHABILITACIÓN DE MÓDULOS DE SALUD EN DISTINTAS LOCALIDADES DE TULUM  
(85% Avance Físico de Obra)

- El monto total del presente contrato es de \$ 818,704.64, con un periodo de ejecución de 03 de octubre al 01 de diciembre del 2022, de conformidad con el programa de obra respectivo.

P. Ing. Helmer Josué Tuz Poot  
HAT/DGOYSPM/COPLP/034/FISMDF/2022  
MT-DGP-2309011.- ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO SUBTERRÁNEO DE LA AV.  
TULUM, LADO NORTE.  
(50% Avance Físico de Obra)

- El monto total del presente contrato es de \$ 7,000,653.96, con monto de ampliación de 1,891,827.47 con un periodo de ejecución de 03 de octubre al 01 de diciembre del 2022, de conformidad con el programa de obra respectivo.

*Recibido  
26-12-22  
[Signature]*



P. Ing. Helmer Josué Tuz Poot

HAT/DGOYSPM/COP3P/035/FORTAMUNDF/2022

MT-DGP-2309005.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD EN  
DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE TULUM.

(30% Avance Físico de Obra)

- El monto total del presente contrato es de \$ 2,491,250.06, con un periodo de ejecución de 01 de diciembre al 30 de diciembre del 2022, de conformidad con el programa de obra respectivo.

P. Ing. Roberto Perez Gonzales

HAT/DGOYSPM/COP3P/036/R28/2022

TERMINACIÓN DE CIRCUITO VIAL DE LA CALLE 5 EN LA COLONIA LA VELETA, TULUM.

(80% Avance Físico de Obra)

- El monto total del presente contrato es de \$ 2,141,802.78, con un periodo de ejecución de 01 de diciembre al 30 de diciembre del 2022, de conformidad con el programa de obra respectivo.


P. Ing. Edgar Moises Alamilla Vargas

HAT/DGOYSPM/COP3P/037/REM-R28/2022

SEÑALÉTICA EN LA AV. COBA SUR PRIMERA ETAPA

(0% Avance Físico de Obra)

- El monto total del presente contrato es de \$ 1,322,317.22, con un periodo de ejecución de 01 de diciembre al 30 de diciembre del 2022, de conformidad con el programa de obra respectivo.



**RESUMEN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES Y FUNCIONES DE LA  
COORDINACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

- Verificar el proyecto de la obra y haciendo (si fuera necesario) correcciones o modificaciones que se consideren oportunas y necesarias al proyecto contratado, esto conjuntamente con la contratista y la Dirección de Obras.
- Seguir y verificar el cronograma de ejecución de la obra para que, la ejecución de los trabajos y la obra se apeguen lo máximo a los tiempos establecidos.
- Aprobar progresivamente el inicio de los trabajos que serán ejecutados, controlando en todo momento la calidad de los mismos, y una vez concluidos estos, corroborar la calidad, cantidades y/o volúmenes ejecutados para autorizar el pago del mismo; por medio de estimaciones mensuales como se estipula en el contrato de obra.
- Verificar que se cumplan las normas de seguridad establecidas previamente al inicio de la construcción y que el personal disponga y lleve los accesorios de seguridad necesarios (casco, guantes, chaleco, etc.) como se estipula en el contrato de obra.
- En el SIGADI se captura la factura por pago del monto total de los trabajos de la obra, la cual será soporte para los pagos de estimaciones de cada obra, cuyos trámites realizará el departamento administrativo de este sistema.
- De igual manera, proporcionar toda aquella información solicitada por el departamento de normatividad para la conformación del Expediente de Unitario de Obra Pública.
- Fichas técnicas para banderazos, seguimiento y/o entrega de obra para presidencia, así como la logística de la misma.

Sin más por el momento agradezco su atención prestada, enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE

P. Ing. Gerardo Anguiano Hernandez.  
Coordinador de Supervisión

C.c.p. Archivo