



**DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DIRECCION DE OBRA PUBLICA**

Obra: "SEÑALETICA EN LA AV. COBA SUR PRIMERA ETAPA"
 Localidad: TULUM
 Municipio: TULUM
 Contrato: HAT/DGOYSPM/COP3P/037/REM-R28/2022
 periodo de contrato: DEL 01 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2022
 fecha de elaboracion: 30/12/2022

CLAVE	PARTIDA	CONTRATADO	EJECUTADO ANTERIOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR	PORCENTAJE DE AVANCE ANTERIOR	PORCENTAJE DE AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE FALTANTE	PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL
SENALETICA EN LA AV. COBA SUR PRIMERA ETAPA									
A	SENALETICA HORIZONTAL	\$ 1,139,928.64	\$ -	\$ 1,139,928.64	\$ -	0.00	100.00	0.00%	100.00
		\$ 1,139,928.64	\$ -	\$ 1,139,928.64	\$ -	0.00	100.00	0.00	100.00

REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

ELABORO: P. ING. EDGAR MOISES ALAMILLA VARGAS

