



**DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES
DIRECCION DE OBRA PUBLICA
COORDINACIÓN DE NORMATIVIDAD**



Obra: "CONSTRUCCIÓN DE LA CICLOVIA EN LA LOCALIDAD DE COBÁ SEGUNDA ETAPA"

Localidad: COBÁ

Municipio: TULUM, QUINTANA ROO

Contrato: HAT/DGOYSPM/COP3P/005/RP/2019

EST. 02 FINIQUITO

No. De convenio: CO-MOD-AV-HAT/DGOYSPM/COP3P/005/RP/2019-I


CLAVE	PARTIDA	CONTRATADO	EJECUTADO	POR EJECUTAR
-------	---------	------------	-----------	--------------

I CICLOVIA SEGUNDA ETAPA


A	PRELIMINARES	\$ 7,754.68	\$ 7,754.68	\$ -
B	CIMENTACION	\$ 465,233.46	\$ 465,233.46	\$ -
C	ANDADOR DE CONCRETO	\$ 339,668.17	\$ 339,668.17	\$ -
D	PINTURA	\$ 46,584.82	\$ 46,584.82	\$ -

\$ 859,241.13	\$ 859,241.13	\$ -
\$ 137,478.58	100.00%	0.00%
\$ 996,719.71		

Avance Físico



Avance Financiero



ELABORO:

ING. BENJAMÍN CHAN MAY
RESIDENTE DE OBRAS PUBLICAS.