



**DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES
DIRECCION DE OBRA PUBLICA
COORDINACIÓN DE NORMATIVIDAD**



TULUM 100733

Obra: MT-2309-006.-ALUMBRADO PUBLICO CON LAMPARAS LED EN LA V.
COBA ENTRE AV. TULUM Y ZONA COSTERA

Localidad: TULUM

Municipio: TULUM, QUINTANA ROO

Contrato: HAT/DGOYSPM/COPLP/042/DUZA/2018


CLAVE	PARTIDA	CONTRATADO	EJECUTADO	POR EJECUTAR
-------	---------	------------	-----------	--------------

I ALUMBRADO PUBLICO AV. COBA

1.00	OBRA CIVIL	\$ 672,405.16	\$ 603,365.80	69,039.36
2.00	SUBESTACION Y CONTROL	\$ 74,170.53	\$ -	74,170.53
3.00	OBRA ELECTRICA	\$ 1,706,021.10	\$ 575,264.88	1,130,756.22
4.00	TRAMITES Y CONTRATACION	\$ 27,951.52	\$ -	27,951.52

\$ 2,480,548.31	\$ 1,178,630.68	\$ 1,301,917.63
\$ 396,887.73	47.51%	52.49%
\$ 2,877,436.04		

Avance Físico



Ejecutado:
47.51%

ELABORÓ:

ING. FRANCISCO LIMA ESPADAS.



**DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES
DIRECCION DE OBRA PUBLICA
COORDINACIÓN DE NORMATIVIDAD**



Obra: MT-2309-006.-ALUMBRADO PUBLICO CON LAMPARAS LED EN LA V.
COBA ENTRE AV. TULUM Y ZONA COSTERA

Localidad: TULUM

EST. 03 FINIQUITO

Municipio: TULUM, QUINTANA ROO


Contrato: HAT/DGOYSPM/COPLP/042/DUZA/2018

CLAVE	PARTIDA	CONTRATADO	EJECUTADO	POR EJECUTAR
-------	---------	------------	-----------	--------------

I ALUMBRADO PUBLICO AV. COBA				
1.00	OBRA CIVIL	\$ 672,405.16	\$ 672,405.16	0.00
2.00	SUBESTACION Y CONTROL	\$ 74,170.53	\$ 74,170.53	0.00
3.00	OBRA ELECTRICA	\$ 1,706,021.10	\$ 1,706,021.10	0.00
4.00	TRAMITES Y CONTRATACION	\$ 27,951.52	\$ 27,951.52	0.00

\$ 2,480,548.31	\$ 2,480,548.31	\$ -
\$ 396,887.73	100.00%	0.00%
\$ 2,877,436.04		

Avance Físico



ELABORO:

ING. FRANCISCO LIMA ESPADAS.
RESIDENTE DE OBRAS PUBLICAS.