



**DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  
DIRECCION DE OBRA PUBLICA**



**Obra:** "REHABILITACION DE PARQUE "XEL-HA" EN LA LOCALIDAD DE CHEMUYIL"

**Localidad:** CHEMUYIL

**Municipio:** TULUM

**Contrato:** HAT/DGOYSPM/COPLP/013/RP/2019

**Periodo de**

**contrato:** DEL 30 DE JULIO DE 2019 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CLAVE	PARTIDA	CONTRATADO	EJECUTADO ANTERIOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR	PORCENTAJE DE AVANCE ANTERIOR	PORCENTAJE DE AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE FALTANTE	PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL
<b>PARQUE "XEL-HA"</b>									
A	PRELIMINARES	\$ 16,824.01	\$ -	\$ 16,824.01	\$ -	\$ -	0.98%	0.00%	0.98%
B	ALBAÑILERIA	\$ 12,563.75	\$ -	\$ 12,563.75	\$ -	\$ -	0.73%	0.00%	0.73%
C	ANDADOR	\$ 434,264.23	\$ -	\$ 434,264.23	\$ -	\$ -	25.30%	0.00%	25.30%
D	ALUMBRADO	\$ 283,180.33	\$ -	\$ 283,180.33	\$ -	\$ -	16.50%	0.00%	16.50%
E	MOBILIARIO URBANO	\$ 674,787.07	\$ -	\$ 674,787.07	\$ -	\$ -	39.32%	0.00%	39.32%
F	JARDINERIA	\$ 249,221.96	\$ -	\$ 249,221.96	\$ -	\$ -	14.52%	0.00%	14.52%
G	PINTURA	\$ 9,889.08	\$ -	\$ 9,889.08	\$ -	\$ -	0.58%	0.00%	0.58%
H	POZOS	\$ 35,509.22	\$ -	\$ 35,509.22	\$ -	\$ -	2.07%	0.00%	2.07%
		\$ 1,716,239.65	\$ -	\$ 1,716,239.65	\$ -	\$ -	100.00%	0.00%	100%

**REPORTE DE AVANCE FISICO**



**ELABORO: C. EDGAR MOISES ALAMILLA VARGAS**

