



SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN
REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 2025

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 30/06/2025



\$160,756,560.00

#	Nombre del proyecto	Localidad	Ubicación/1	Monto aprobado	Tipo de aportación/2	Fuente de financiamiento/3	Plazo de Ejecución/4	Porcentaje de Avance	
								Financiero	Físico
1	Electrificación y alumbrado público de la colonia cristal 2da etapa.	Tulum		\$ 17,000,000.00	Federal	FAISMUN			
2	Pavimentación a base de sello asfáltico en la localidad de San Juan de Dios.	San Juan de Dios	20.4150887830532 -87.7270553629911	\$ 3,000,000.00	Federal	FAISMUN	2 meses	0%	0%
3	Construcción y Rehabilitación de pozos de abastecimiento de agua pluvial en distintos puntos de la ciudad de Tulum.	Tulum	20.210801 -87.462989	\$ 4,000,000.00	Federal	FAISMUN			
4	Rehabilitación de la Av. Coba sur (Av. Tulum - Av. Okóot), 1era etapa	Tulum	20.215807 -87.454278	\$ 10,192,636.30	Federal	FAISMUN	3 meses	30%	89%
5	Rehabilitación y mejoramiento de la cancha de fútbol rápido de Chanchen Primero.	Chanchen Primero		\$ 3,000,000.00	Federal	FAISMUN			
6	Ampliación y remodelación del centro de salud de Yaxche.	Yaxche	20.340677 -87.947652	\$ 2,000,000.00	Federal	FAISMUN			
7	Ampliación y remodelación del centro de salud de Sahcabmucuy.	Sahcabmucuy		\$ 2,000,000.00	Federal	FAISMUN			
8	Ampliación y remodelación del centro de salud de Chanchen Palmar.	Chanchen Palmar		\$ 2,000,000.00	Federal	FAISMUN			
9	Pavimentación de calles a base de sello asfáltico en la localidad de Macario Gómez	Macario Gómez	20.349993457156852 -87.57667289335951	\$ 3,000,000.00	Federal	FAISMUN	2 meses	30%	100%
10	Electrificación y alumbrado público en la localidad de Francisco Uh May	Francisco Uh May	20.361351 -87.592473	\$ 3,750,000.00	Federal	FAISMUN			
11	Pavimentación de calles a base de sello asfáltico en la colonia Yaaxtulum, 1era etapa.	Tulum	20.206322333784 -87.48963945635205	\$ 9,500,000.00	Federal	FAISMUN	3 meses	30%	10%
12	Pavimentación de calles a base de sello asfáltico de la colonia Xulka y Tambenkah	Tulum	20.212362508064073 -87.48250528314074	\$ 5,000,000.00	Federal	FAISMUN	2 meses	30%	50%
13	Implementación de pasos peatonales, topes, reductores de velocidad y señalética en distintos puntos de la ciudad	Tulum	20.207186476544596 -87.47203661521594	\$ 3,500,000.00	Federal	FORTAMUN	2 meses	30%	60%
14	Implementación de pasos peatonales, topes, reductores de velocidad y señalética en la localidad de Chemuyil	Chemuyil	20.347187523049017 -87.35422499691636	\$ 1,500,000.00	Federal	FORTAMUN	2 meses	30%	80%
15	Suministro e instalación de equipamiento tecnológico para el fortalecimiento de la operación del centro de comando, control, comunicación y computo de Tulum, 1era etapa	Tulum		\$ 14,422,206.00	Federal	FORTAMUN			
16	Pavimentación de calles a base de sello asfáltico de la Av. 5 Nte entre Av. La Selva y 4 Nte. de la ciudad de Tulum	Tulum	20.209352853377187 -87.4795669092934	\$ 4,750,000.00	Federal	RAMO 28 Participaciones Federales	2 meses	72%	98%
17	Construcción de la nueva unidad deportiva de Tulum, 1era etapa.	Tulum		\$ 5,500,000.00	Federal	RAMO 28 Participaciones Federales			
18	Pavimentación en la calle 21 poniente y 5 Av. Sur, región 15 de la ciudad de Tulum, 1era etapa.	Tulum	20.191257232002955 -87.46288016603089	\$ 12,000,000.00	Federal	RAMO 28 Participaciones Federales	3 meses	30%	35%
19	Rehabilitación de paseo costero de la ciudad de Tulum.	Tulum	20.186395786011527 -87.44360602905398	\$ 10,000,000.00	Federal	RAMO 28 Participaciones Federales	3 meses	73%	61%
20	Rehabilitación de la Av. Okóot, 1era etapa.	Tulum	20.217301660024457 -87.46045541564942	\$ 8,500,000.00	Federal	RAMO 28 Participaciones Federales	2 meses	50%	95%
21	Pavimentación de calles a base de sello asfáltico de la colonia La Veleta, 1era etapa.	Tulum	20.207186476544596 -87.47203661521594	\$ 8,850,000.00	Federal	RAMO 28 Participaciones Federales	3 meses	54%	90%
22	Rehabilitación de la Av. Osiris (Okóot - Av. La Selva), 1era etapa.	Tulum	20.21910540015679 -87.4687157535015	\$ 5,500,000.00	Federal	RAMO 28 Participaciones Federales	2 meses	30%	25%
23	Rehabilitación de la calle Sagitario (calle Escorpión Nte y Av. Satélite)	Tulum	20.215110680059627 -87.45513618318755	\$ 3,000,000.00	Federal	RAMO 28 Participaciones Federales	2 meses	30%	20%
24	Rehabilitación de calles en la localidad de Akumal	Akumal	20.40098012308996 -87.32346726727441	\$ 4,000,000.00	Federal	RAMO 28 Participaciones Federales	2 meses	30%	37%
25	Rehabilitación de calles en la colonia Ejido y Mayapax de la ciudad de Tulum.	Tulum	20.216477303434598 -87.45986149503105	\$ 4,097,967.70	Federal	RAMO 28 Participaciones Federales	2 meses	30%	39%
26	Construcción de la nueva unidad deportiva de Tulum, 1era etapa.	Tulum		\$ 10,693,750.00	Municipal	Recursos Propios			

Instrucciones de llenado:

- 1/ Ubicación del proyecto: coordenadas geográficas en grados decimales
- 2/ Estatal, Federal, Municipal, o bien si tienen varias se deberán colocar las que apliquen, por ejemplo: Estatal/Federal
- 3/ Escribir la Fuente de Financiamiento, en caso de ser varias se deberán colocar todas, por ejemplo: FISE/PROAGUA
- 4/ Plazo de ejecución en meses, según contrato

Nota: Los montos no deben incluir gastos indirectos