

**Dependencia:** Dirección General de Planeación Municipal  
**Dirección:** Dirección General de Planeación Municipal  
**Oficio:** DGPM/025/2024

**Asunto:** Se envia cuarto Trimestre Ejercicio Fiscal 2023 (SRFT).

Tulum, Q. Roo, 15 de enero de 2024.

**Lic. Eugenio Segura Vázquez**  
**SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN**  
**DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.**  
**PRESENTE.**

Con el fin de darle cumplimiento a lo establecido en los artículos 71, 72, 80 y 81 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental del estado de Quintana Roo, y a los plazos establecidos en los lineamientos para informar sobre los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; así como la operación de los recursos del ramo general 33, tengo a bien de informarle que el reporte correspondiente al **Cuarto Trimestre 2023 del Nivel Proyecto y Nivel Financiero** ya están plasmados en el **Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)** de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Sin otro en particular y en espera de su pronta respuesta, me despido enviándole un cordial y afectuoso saludo.




**ATENTAMENTE**  
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL  
TULUM, QUINTANA ROO

**ING. JESÚS ALBERTO SANDY INTERIAN**  
**DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL**

C.C.P.- Lic. Ángel Servando Canto Aké.- Subsecretario de Política Hacendaria y Control Presupuestal.- SEFIPLAN  
C.C.P.- C Diego Castañon Trejo.- Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Tulum.  
C.C.P.- Lic. Vicente Francisco Aldape Moncada.- Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento de Tulum.  
C.C.P.- Lic. Esli Ernesto Hernandez Negrete Contralor Municipal del H. Ayuntamiento de Tulum.  
C.C.P.- Archivo  
C.S.A.F.f.l.b.





NOMBRE DEL MUNICIPIO DE TULUM

Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Nombre del Programa o Fondo: FORTAMUN

Ciclo del Recurso: 2023

Periodo: CUARTO TRIMESTRE 2023

Techo Financiero:

| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO |           |                 |                                                                                                                            |           | AVANCE FINANCIERO |                 |                        |                 |                 |                 |                 | AVANCES FÍSICOS                    |                  |                |          | Observaciones | reintegro |
|--------------------------|-----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|------------------|----------------|----------|---------------|-----------|
| No.                      | Folio MID | Folio del SRFT  | Nombre del Proyecto                                                                                                        | Localidad | Aprobado          | Modificado      | Recaudado (Ministrado) | Comprometido    | Devengado       | Ejercido        | Pagado          | Meta Programada                    | Unidad de Medida | Avance de Meta | % Avance |               |           |
| 1                        | S/N       | S/N             | Pago de nómina para Elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito                                              | Tulum     | \$26,181,380.00   | \$21,204,858.00 | \$21,204,858.00        | \$21,204,858.00 | \$21,204,858.00 | \$19,736,674.54 | \$19,736,674.54 | Nota: aplica solo nivel financiero |                  |                |          | \$0.00        |           |
| 2                        | S/N       | ROO230102211193 | Construcción de Barda Perimetral de Seguridad Pública                                                                      | Tulum     | \$2,500,000.00    | \$2,496,063.15  | \$2,496,063.15         | \$2,496,063.15  | \$2,496,063.15  | \$2,496,063.15  | \$2,496,063.15  | 1                                  | lote             | 1              | 100%     |               |           |
| 3                        | S/N       | ROO230102211220 | Construcción de arcos de control de seguridad pública en la ciudad de Tulum                                                | Tulum     | \$8,268,519.00    | \$13,143,449.85 | \$13,143,449.85        | \$13,124,548.41 | \$13,124,548.41 | \$13,124,548.41 | \$13,124,548.41 | 1                                  | lote             | 0.75           | 75%      |               |           |
| 4                        | S/N       | ROO230102211233 | Construcción de pasos peatonales y Señalética horizontal y vertical en distintos puntos de la cabecera municipal de Tulum. | Tulum     | \$5,105,528.00    | \$5,105,528.00  | \$5,105,528.00         | \$5,100,288.39  | \$5,100,288.39  | \$5,100,288.39  | \$5,100,288.39  | 1                                  | lote             | 0.15           | 15%      |               |           |
|                          |           |                 |                                                                                                                            |           | \$42,055,427.00   | \$41,949,899.00 | \$41,949,899.00        | \$41,925,757.95 | \$41,925,757.95 | \$40,457,574.49 | \$40,457,574.49 |                                    |                  |                |          |               | \$0.00    |

AUTORIZO

ING. JESUS ALBERTO SANDOVAL FERRER  
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL DE  
PLANEACIÓN MUNICIPAL  
TULUM, QUINTANA ROO

ELABORO

C. FATIMA LORENA BARNET  
JEFA DE DEPARTAMENTO



**MUNICIPIO DE TULUM**  
**Periodo: CUARTO TRIMESTRE 2023**  
**EJERCICIO DEL GASTO**




| Clave Entidad | Descripción  | Clave Entidad | Clave Municipal | Descripción | Tipo de Registro | Clave | Descripción             | Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso | Clave Rango | Modalidad          | Programa presupuestario                                                  | Programa Fondo Comandante Específico                                     | Partida | aprobado periodo anterior | Modificado             | Recaudado (Instruido)  | Comprometido           | Devengado              | Ejercido               | Pagado                 | reintegró     |  |
|---------------|--------------|---------------|-----------------|-------------|------------------|-------|-------------------------|------------------|-----------------|-------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|--|
|               |              |               |                 |             |                  | 1     | Programa presupuestario |                  |                 |             |                    |                                                                          |                                                                          |         |                           |                        |                        |                        | 2                      |                        |                        |               |  |
| 23            | Quintana Roo | 23            | 9               | Tulum       | 2                | 2     | partida generica        | 2023             | 2               | 33          | Gasto Federalizado | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 515     | \$2,873,363.00            | \$2,974,240.35         | \$2,974,240.35         | \$2,970,128.36         | \$2,970,128.36         | \$2,970,128.36         | \$2,970,128.36         | \$0.00        |  |
| 23            | Quintana Roo |               |                 |             | 2                | 2     | partida generica        | 2023             | 2               | 33          | Gasto Federalizado | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 616     | \$56,616,444.00           | \$56,510,566.65        | \$56,510,566.65        | \$56,475,207.99        | \$56,475,207.99        | \$53,599,623.93        | \$53,599,623.93        | \$0.00        |  |
|               |              |               |                 |             |                  |       |                         |                  |                 |             |                    |                                                                          |                                                                          |         | <b>\$59,489,807.00</b>    | <b>\$59,484,807.00</b> | <b>\$59,484,807.00</b> | <b>\$59,445,336.35</b> | <b>\$59,445,336.35</b> | <b>\$56,569,752.29</b> | <b>\$56,569,752.29</b> | <b>\$0.00</b> |  |
| 23            |              |               |                 |             | 2                |       | partida generica        | 2023             | 2               | 33          | Gasto Federalizado | FORTAMUN                                                                 | FORTAMUN                                                                 | 121     | \$26,075,852.00           | \$21,204,858.00        | \$21,204,858.00        | \$21,204,858.00        | \$21,204,858.00        | \$19,736,674.54        | \$19,736,674.54        | \$0.00        |  |
| 23            |              |               |                 |             | 2                |       | partida generica        | 2023             | 2               | 33          | Gasto Federalizado | FORTAMUN                                                                 | FORTAMUN                                                                 | 615     | \$15,874,047.00           | \$20,745,041.00        | \$20,745,041.00        | \$20,720,899.95        | \$20,720,899.95        | \$20,720,899.95        | \$20,720,899.95        | \$0.00        |  |
|               |              |               |                 |             |                  |       |                         |                  |                 |             |                    |                                                                          |                                                                          |         | <b>\$41,949,899.00</b>    | <b>\$41,949,899.00</b> | <b>\$41,949,899.00</b> | <b>\$41,925,757.95</b> | <b>\$41,925,757.95</b> | <b>\$40,457,574.49</b> | <b>\$40,457,574.49</b> | <b>\$0.00</b> |  |

V.o. B.o.  
  
 ING. JESUS ALBERTO SANDY INTERIANO  
 DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL  
 TULUM, QUINTANA ROO



Elaboró  
  
 C. FATIMA L. BARNET  
 JEFA DE DEPARTAMENTO



**NOMBRE DEL MUNICIPIO DE TULUM**  
**Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL**  
**Nombre del Programa o Fondo: FAISMUN**  
**Ciclo del Recurso: 2023**  
**Periodo: CUARTO TRIMESTRE 2023**

**Techo Financiero:**

| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO |           |                 |                                                                                                                        |                   | AVANCE FINANCIERO |                 |                        |                 |                 | AVANCES FÍSICOS |                 |                 |                     |                |          |      |
|--------------------------|-----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|----------------|----------|------|
| No.                      | Folio MID | Folio del SRFT  | Nombre del Proyecto                                                                                                    | Localidad         | aprobado          | Modificado      | Recaudado (Ministrado) | Comprometido    | Devengado       | Ejercido        | Pagado          | Meta Programada | Unidad de Medida    | Avance de Meta | % Avance |      |
| 1                        | 37651     | ROO230202218593 | Gastos Indirectos                                                                                                      | Tulum             | \$1,726,418.00    | \$1,784,544.21  | \$1,784,544.21         | \$1,780,432.22  | \$1,780,432.22  | \$1,780,432.22  | \$1,780,432.22  | 1               | servicios           | 1              | 100.00   | 0.00 |
| 2                        | 35691     | ROO230302265655 | Programa de Desarrollo Institucional Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (PRODIM 2022) | Tulum             | \$1,150,945.00    | \$1,189,696.14  | \$1,189,696.14         | \$1,189,696.14  | \$1,189,696.14  | \$1,189,696.14  | \$1,189,696.14  | 21<br>1         | computadoras Piezas | 21<br>1        | 100.00   | 0.00 |
| 3                        | 21884     | ROO230202215644 | Pavimentación de calles en la localidad de San Juan de Dios                                                            | San Juan de Dios  | \$3,800,000.00    | \$3,793,440.03  | \$3,793,440.03         | \$3,793,440.03  | \$3,793,440.03  | \$3,793,440.03  | \$3,793,440.03  | 4127.9          | m2                  | 4127.9         | 100.00   | 0.00 |
| 4                        | 188125    | ROO230302254413 | Electrificación y alumbrado público en la localidad de Macario Gómez                                                   | Macario Gómez     | \$3,100,000.00    | \$3,100,000.00  | \$3,100,000.00         | \$3,096,397.89  | \$3,096,397.89  | \$3,096,397.89  | \$3,096,397.89  | 934.2           | metros lineales     | 467.1          | 50.00    | 0.00 |
|                          | s/n       | s/n             | Electrificación y alumbrado público en la localidad de Francisco Uh May                                                |                   | \$2,162,459.00    |                 |                        | \$0.00          |                 |                 |                 |                 |                     |                |          |      |
| 6                        | 57408     | ROO230202221361 | Electrificación y alumbrado público en la localidad de Manuel Antonio Ay                                               | Manuel Antonio Ay | \$3,400,000.00    | \$3,400,000.00  | \$3,400,000.00         | \$3,394,874.83  | \$3,394,874.83  | \$3,394,874.83  | \$3,394,874.83  | 448             | metros lineales     | 448            | 100.00   | 0.00 |
| 7                        | 193557    | ROO230302255195 | Construcción de Red de Drenaje Sanitario de la colonia Huracanes de Tulum                                              | Tulum             | \$7,000,000.00    | \$10,280,078.43 | \$10,280,078.43        | \$10,270,314.86 | \$10,270,314.86 | \$10,270,314.86 | \$10,270,314.86 | 1050            | metros lineales     | 472.5          | 45.00    | 0.00 |
| 8                        | 22835     | ROO230202215783 | Construcción de pozos de absorción, mantenimiento y desazolve de pozos existentes en la cabecera municipal de Tulum.   | Tulum             | \$3,000,000.00    | \$3,746,597.21  | \$3,746,597.21         | \$3,743,194.41  | \$3,743,194.41  | \$2,996,597.21  | \$2,996,597.21  | 28              | pozos               | 28             | 100.00   | 0.00 |
| 9                        | 22745     | ROO230202215774 | Pavimentación de calles en la colonia La Veleta                                                                        | Tulum             | \$16,207,444.00   | \$16,198,248.03 | \$16,198,248.03        | \$16,198,248.03 | \$16,198,248.03 | \$16,198,248.03 | \$16,198,248.03 | 17963           | m2                  | 17963          | 100.00   | 0.00 |
| 10                       | 56686     | ROO230202221287 | Mejoramiento de las instalaciones de la cancha de beisbol, futbol y domo de la localidad de Akumal.                    | Akumal            | \$3,500,000.00    | \$3,500,000.00  | \$3,500,000.00         | \$3,496,822.31  | \$3,496,822.31  | \$3,496,822.31  | \$3,496,822.31  | 10000           | metros              | 10000          | 100.00   | 0.00 |
| 11                       | 136461    | ROO230302245452 | Construcción de parque en la localidad de Coba Sur.                                                                    | Coba              | \$3,000,000.00    | \$3,000,000.00  | \$3,000,000.00         | \$2,996,463.33  | \$2,996,463.33  | \$2,996,463.33  | \$2,996,463.33  | 1738            | metros              | 1738           | 100.00   | 0.00 |
| 12                       | 22709     | ROO230202215771 | Pavimentación de calles de la localidad de Sahcabmucuy, 2da etapa                                                      | Sahcabmucuy       | \$2,500,000.00    | \$2,496,540.56  | \$2,496,540.56         | \$2,496,540.56  | \$2,496,540.56  | \$367,553.70    | \$367,553.70    | 2622.5          | m2                  | 2622.50        | 100.00   | 0.00 |
| 13                       | 22604     | ROO230202215742 | Pavimentación de calles de la localidad de Chanchen I, 2da etapa 22604                                                 | Chanchen I        | \$3,000,000.00    | \$2,995,662.39  | \$2,995,662.39         | \$2,995,662.39  | \$2,995,662.39  | \$2,995,662.39  | \$2,995,662.39  | 3028.9          | m2                  | 3028.9         | 100.00   | 0.00 |
| 14                       | 193973    | ROO230302255239 | Ampliación de la red de agua potable en la localidad de Coba. 193973                                                   | Coba              | \$2,000,000.00    | \$2,000,000.00  | \$2,000,000.00         | \$1,996,400.36  | \$1,996,400.36  | \$1,996,400.36  | \$1,996,400.36  | 400             | metros lineales     | 400            | 100.00   | 0.00 |
| 15                       | 74550     | ROO230202223621 | Electrificación y alumbrado público en la localidad de Coba 74550                                                      | Coba              | \$2,000,000.00    | \$2,000,000.00  | \$2,000,000.00         | \$1,996,848.99  | \$1,996,848.99  | \$1,996,848.99  | \$1,996,848.99  | 300             | metros lineales     | 105            | 35.00    | 0.00 |
|                          |           |                 |                                                                                                                        |                   | \$57,547,266.00   | \$59,484,807.00 | \$59,484,807.00        | \$59,445,336.35 | \$59,445,336.35 | \$56,569,752.29 | \$56,569,752.29 |                 |                     |                |          |      |

\* Los folios MID'S son para los proyectos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)

ANTORIZO  
  
 ING. JESUS ALBERTO SANDY INERIAN  
 DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL DE  
 PLANEACIÓN MUNICIPAL  
 TULUM, QUINTANA ROO

ELABORÓ  
  
 C. FATIMA L. BARNET  
 JEFA DE DEPTO