

**Dependencia:** Dirección General de Planeación Municipal  
**Dirección:** Dirección General de Planeación Municipal  
**Oficio:** DGPM/0239/2023

**Asunto:** Se envía cierre definitivo ejercicio fiscal 2022 y segundo Trimestre ejercicio fiscal 2023 (SRFT).

Tulum, Q. Roo, 11 de julio de 2023.

**Lic. Eugenio Segura Vázquez**  
**Secretario de Finanzas y Planeación**  
**Del Estado de Quintana Roo.**  
**PRESENTE.**

Con el fin de darle cumplimiento a lo establecido en los artículos 71, 72, 80 y 81 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental del estado de Quintana Roo, y a los plazos establecidos en los lineamientos para informar sobre los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; así como la operación de los recursos del ramo general 33, tengo a bien de informarle que el reporte correspondiente al **cierre definitivo del ejercicio fiscal 2022 y segundo trimestre 2023 del ejercicio fiscal 2022 del Nivel Proyecto y Nivel Financiero** ya están plasmados en el **Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)** de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Sin otro en particular y en espera de su pronta respuesta, me despido enviándole un cordial y afectuoso saludo.



**DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL**  
**TULUM, QUINTANA ROO**

**ING. JESÚS ALBERTO SANDY INTERIAN**  
**DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL**

C.C.P.- Lic. Ángel Servando Canto Aké.- Subsecretario de Política Hacendaria y Control Presupuestal.- SEFIPLAN  
C.C.P.- C. Diego Castañon Trejo.- Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Tulum.  
C.C.P.- Lic. Vicente Francisco Aldape Moncada.- Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento de Tulum.  
C.C.P.- Mtra. Araceli Díaz García.- Contralora Municipal del H. Ayuntamiento de Tulum.  
C.C.P.- Archivo  
J.A.S.I./f.i.b.



**NOMBRE DEL MUNICIPIO DE TULUM**  
**Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL**  
**Nombre del Programa o Fondo: FISM-DF**  
**Ciclo del Recurso: 2023**  
**Periodo: SEGUNDO TRIMESTRE 2023**


**Techo Financiero:**

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO					AVANCE FINANCIERO								AVANCES FÍSICOS				
No.	* Folio MID'S	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Aprobado		Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance	reintegro
1	37651	ROO230202218593	Gastos indirectos	Tulum	\$1,726,418.00		\$1,726,418.00	\$1,035,850.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	servicios	0	0.00	0.00
2	S/N	S/N	Programa de Desarrollo Institucional Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (PRODIM 2022)	Tulum	\$1,150,945.00		\$1,150,945.00	\$690,567.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	servicio	0	0.00	0.00
3	21884	ROO230202215644	Pavimentación de calles en la localidad de San Juan de Dios	San Juan de Dios	\$3,800,000.00		\$3,800,000.00	\$2,280,000.00	\$3,793,440.33	\$3,793,440.33	\$1,138,032.01	\$1,138,032.00	4127.9	m2	1238.6	30.01	0.00
4	S/N	S/N	Electrificación y alumbrado público en la localidad de Macario Gómez	Macario Gómez	\$3,100,000.00		\$3,100,000.00	\$1,860,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	obra	0	0.00	0.00
5	S/N	S/N	Electrificación y alumbrado público en la localidad de Francisco Uh May	Francisco Uh May	\$2,162,459.00		\$2,162,459.00	\$1,297,475.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	32	piezas	0	0.00	0.00
6	67408	ROO230202221361	Electrificación y alumbrado público en la localidad de Manuel Antonio Ay	Manuel Antonio Ay	\$3,400,000.00		\$3,400,000.00	\$2,040,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	448	metros lineales	0	0.00	0.00
7	S/N	S/N	Construcción de Red de Drenaje Sanitario de la colonia Huracanes de Tulum	Tulum	\$8,937,541.00		\$8,937,541.00	\$5,362,524.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	obra	0	0.00	0.00
8	22836	ROO230202216783	Construcción de pozos de absorción, mantenimiento y desazolve de pozos existentes en la cabecera municipal de Tulum.	Tulum	\$3,000,000.00		\$3,000,000.00	\$1,800,000.00	\$2,996,597.21	\$2,996,597.21	\$898,979.16	\$898,979.16	28	pozos	8.4	30.00	0.00
9	22745	ROO230202215774	Pavimentación de calles en la colonia La Veleta	Tulum	\$16,207,444.00		\$16,207,444.00	\$9,724,462.20	\$16,198,248.03	\$16,198,248.03	\$4,859,474.41	\$4,859,474.41	17963	m2	8090	45.04	0.00
10	56686	ROO230202221287	Mejoramiento de las instalaciones de la cancha de beisbol, futbol y domo de la localidad de Akumal.	Akumal	\$3,500,000.00		\$3,500,000.00	\$2,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	10000	metros	0	0.00	0.00
11	S/N	S/N	Construcción de parque en la localidad de Coba Sur.	Coba	\$3,000,000.00		\$3,000,000.00	\$1,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	obra	0	0.00	0.00
12	22709	ROO230202215771	Pavimentación de calles de la localidad de Sahcabmucuy, 2da etapa	Sahcabmucuy	\$2,500,000.00		\$2,500,000.00	\$1,500,000.00	\$2,496,540.56	\$2,496,540.56	\$748,962.17	\$748,962.17	2262.5	m2	1200	45.76	0.00
13	22604	ROO230202215742	Pavimentación de calles de la localidad de Chanchen I, 2da etapa	Chanchen I	\$3,000,000.00		\$3,000,000.00	\$1,800,000.00	\$2,995,662.39	\$2,995,662.39	\$898,698.72	\$898,698.72	3028.9	m2	1363.1	45.00	0.00
14	S/N	S/N	Ampliación de la red de agua potable en la localidad de Coba.	Coba	\$2,000,000.00		\$2,000,000.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	obra	0	0.00	0.00
15	74650	ROO230202223521	Electrificación y alumbrado público en la localidad de Coba	Coba	\$2,000,000.00		\$2,000,000.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	300	metros lineales	0	0.00	0.00
<b>total</b>					<b>\$59,484,807.00</b>		<b>\$59,484,807.00</b>	<b>\$35,690,880.00</b>	<b>\$28,480,488.52</b>	<b>\$28,480,488.52</b>	<b>\$8,544,146.47</b>	<b>\$8,544,146.46</b>			<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>\$0.00</b>

\* Los folios MID'S son para los proyectos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)

ELABORÓ  
  
 C. FATIMA L. BARNET  
 JEFA DE DEPARTAMENTO

AUTORIZÓ  
  
 ING. JESÚS ALBERTO SANDY INTERIAN  
 DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL



NOMBRE DEL MUNICIPIO DE TULUM

Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Nombre del Programa o Fondo: FORTAMUNDF

Ciclo del Recurso: 2023

Periodo: SEGUNDO TRIMESTRE 2023

Techo Financiero:

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO					AVANCE FINANCIERO							AVANCES FÍSICOS				Observaciones	reintegro
No.	Folio MID	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance		
1	S/N	S/N	Pago de nómina para Elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito	Tulum	\$26,075,852.00	\$26,075,852.00	\$13,037,926.00	\$26,075,852.00	\$26,075,852.00	\$6,500,786.76	\$6,500,786.76	Nota: aplica solo nivel financiero				\$0.00	
2	S/N	ROO230102211193	Construcción de Barda Perimetral de Seguridad Pública	Tulum	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$1,250,000.00	\$2,496,063.15	\$2,496,063.15	\$1,838,604.67	\$1,838,604.67	1	lote	0.74	73.66		
3	S/N	S/N	Construcción de arcos de control de seguridad pública en la ciudad de Tulum	Tulum	\$8,268,519.00	\$8,268,519.00	\$4,134,259.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	lote	0	0		
4	S/N	ROO230102211233	Construcción de pasos peatonales y Señalética horizontal y vertical en distintos puntos de la cabecera municipal de Tulum.	Tulum	\$5,105,528.00	\$5,105,528.00	\$2,552,764.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	lote	0	0		
					\$41,949,899.00	\$41,949,899.00	\$20,974,950.00	\$28,571,915.15	\$28,571,915.15	\$8,339,391.43	\$8,339,391.43						\$0.00

ELABORÓ

C. FATIMA L. BARNET  
JEFA DE DEPARTAMENTO

AUTORIZO

ING. JESUS ALBERTO SANDY INTERIAN  
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL



**NOMBRE DEL MUNICIPIO DE TULUM**  
**Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL**  
**Periodo: SEGUNDO TRIMESTRE 2023 NIVEL FINANCIERO**



**TULUM**

Clave Entidad	Descripción	Clave Entidad	Clave Municipio	Descripción	Tipo de Registro	Clave	Descripción	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Programa presupuestario	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	aprobada periodo anterior	Modificado	Recaudado(Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Reintegro
						1	Programa presupuestario																2			
23	Quintana Roo	23	9	Tulum	2	2	partida generica	2021	2	33	Gasto Federalizado	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FISM	Municipio de Tulum	0	\$0.00	2	515	\$2,873,363.00	\$2,873,363.00	\$1,035,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
23	Quintana Roo				2	2	partida generica	2021	2	33	Gasto Federalizado	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FISM	Municipio de Tulum	0	0	2	616	\$56,616,444.00	\$56,611,444.00	\$34,655,030.00	\$28,480,488.52	\$28,480,488.52	\$8,544,146.47	\$8,549,146.47	\$0.00
																			\$59,489,807.00	\$59,484,807.00	\$35,690,880.00	\$28,480,488.52	\$28,480,488.52	\$8,544,146.47	\$8,549,146.47	\$0.00
23					2			2021	2	33	Gasto Federalizado	FORTAMUN	FORTAMUN	Municipio de Tulum	0	\$0.00	2	121	\$26,075,852.00	\$26,075,852.00	\$13,037,926.00	\$26,075,852.00	\$26,075,852.00	\$6,500,786.76	\$6,500,786.76	\$0.00
23					2			2021	2	33	Gasto Federalizado	FORTAMUN	FORTAMUN	Municipio de Tulum	0	0	2	615	\$15,874,047.00	\$15,874,047.00	\$7,937,024.00	\$2,496,063.15	\$2,496,063.15	\$1,838,604.67	\$1,838,604.67	\$0.00
																			\$41,949,899.00	\$41,949,899.00	\$20,974,950.00	\$28,571,915.15	\$28,571,915.15	\$8,339,391.43	\$8,339,391.43	\$0.00

V.o. B.o.  
  
 ING. JESUS ALBERTO SANDY INTERIAN  
 DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Elaboró  
  
 C. FATIMA E. BARNEF  
 JEFA DE DEPARTAMENTO