



Dependencia: Dirección General de Planeación Municipal.

Área: Dirección General de Planeación Municipal.

Oficio: DGPM/032/2025.

Asunto: Se envía Tercer Reporte Trimestral
Ejercicio Fiscal 2025 (SRFT).

Tulum, Q. Roo, 08 de Octubre de 2025.

MTRO. ÁNGEL SERVANDO CANTO AKÉ
SUBSECRETARIO DE POLÍTICA HACENDARIA Y CONTROL PRESUPUESTAL
DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
PRESENTE.

Con el fin de darle cumplimiento a lo establecido en los artículos 71, 72, 80 y 81 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental del estado de Quintana Roo, y a los plazos establecidos en los lineamientos para informar sobre los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; así como la operación de los recursos del ramo general 15, 23 y 33, tengo a bien de informarle que el reporte correspondiente **Tercer Trimestre ejercicio fiscal 2025** del Nivel **Destino del Gasto y Ejercicio del Gasto** ya están plasmados en el **Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)** anexo al presente las plantillas correspondientes.

Sin otro en particular, me despido enviándole un cordial y afectuoso saludo.

ATENTAMENTE

BIO. VICTOR MANUEL HERNÁNDEZ
Director General de Planeación Municipal
del H. Ayuntamiento de Tulum.

C.C.P. - Minutario.
VMH/RGPC/njaj





MUNICIPIO DE TULUM

Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
Nombre del Programa o Fondo: FAISMUN
Ciclo del Recurso: 2025
Periodo: TERCER TRIMESTRE 2025 FAISMUN



Techo Financiero:

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO				AVANCE FINANCIERO							AVANCES FÍSICOS					
No.	* Folio MID'S	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance	reintegro
1	72455	ROO250302583672	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE YAXCHE - 72455	YAXCHE	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$1,800,000.00	\$1,999,686.28	\$1,999,686.28	\$0.00	\$0.00	63.94	METROS CUADRADOS	0	0%	\$0.00
2	72488	ROO250302583673	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE SAHCABMUCUY - 72488	SAHCABMUCUY	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$1,800,000.00	\$1,993,113.17	\$1,993,113.17	\$0.00	\$0.00	50	METROS CUADRADOS	0	0%	\$0.00
3	72512	ROO250302583674	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE CHANCHEN PALMAR - 72512	CHANCHEN PALMAR	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$1,845,795.85	\$1,995,284.19	\$1,995,284.19	\$0.00	\$0.00	62	METROS CUADRADOS	0	0%	\$0.00
4	38387	ROO250202533038	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN DE AGUA PLUVIAL EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE TULUM - 38387	TULUM	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$3,600,000.00	\$3,933,240.59	\$3,933,240.59	\$1,179,972.18	\$1,179,972.18	969	METROS LINEALES	290.7	30%	\$0.00
5	72536	ROO250302583671	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA COLONIA YAAXTULUM, 2DA ETAPA - 72536	TULUM	\$0.00	\$9,413,610.10	\$9,413,610.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2073.06	METROS LINEALES	0	0%	\$0.00
6	104707	ROO250302583675	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA CRISTAL, 1 ERA ETAPA - 104707	TULUM	\$0.00	\$5,000,000.00	\$4,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1488	METROS LINEALES	0	0%	\$0.00
7	5901	ROO250202533036	PAVIMENTACIÓN DE CALLES A BASE DE SELLO ASFÁLTICO EN LA COLONIA YAAXTULUM, 1ERA ETAPA - 5901	TULUM	\$9,500,000.00	\$9,500,000.00	\$9,475,230.38	\$9,475,230.38	\$9,475,230.38	\$2,842,569.11	\$2,842,569.11	11299	METROS CUADRADOS	3390	30%	\$0.00
8	38738	ROO250202533037	ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO UH MAY - 38738	FRANCISCO UH MAY	\$3,750,000.00	\$3,750,000.00	\$3,750,000.00	\$3,734,103.07	\$3,734,103.07	\$2,445,229.13	\$2,445,229.13	2080	METROS LINEALES	1352	65%	\$0.00
9	5954	ROO250202533039	PAVIMENTACIÓN DE CALLES A BASE DE SELLO ASFÁLTICO DE LA COLONIA XULKA Y TUMBENKAH - 5954	TULUM	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$4,640,435.60	\$4,974,770.70	\$4,974,770.70	\$2,683,096.61	\$2,683,096.61	8441	METROS CUADRADOS	4558.14	54%	\$0.00
10	15518	ROO250202533040	PAVIMENTACIÓN DE CALLES A BASE DE SELLO ASFÁLTICO EN LA LOCALIDAD DE MACARIO GÓMEZ - 15518	MACARIO GÓMEZ	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$2,700,000.00	\$2,991,317.75	\$2,991,317.75	\$2,705,579.41	\$2,705,579.41	3408.6	METROS CUADRADOS	3087.74	90.59%	\$0.00
11	5988	ROO250202533041	REHABILITACIÓN DE LA AV. COBA SUR (AV. TULUM - AV. OKOOT), 1ERA ETAPA - 5988	TULUM	\$10,192,636.30	\$10,192,636.30	\$10,171,610.07	\$10,171,610.07	\$10,171,610.07	\$9,422,870.04	\$9,422,870.04	10000	METROS CUADRADOS	9300	93%	\$0.00
12	3975	ROO250302596315	ADQUISICIÓN DE HARDWARE Y MOBILIARIO PARA OPTIMIZAR LA EFICIENCIA EN ÁREAS ESTRATÉGICAS DEL MUNICIPIO DE TULUM - 3975	TULUM	\$1,999,144.00	\$1,199,144.00	\$1,199,144.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	PROGRAMA	0	0%	\$0.00
					\$43,444,780.30											
					\$57,055,390.40											
					\$54,895,826.00											
					\$41,263,265.20											
					\$41,363,356.20											
					\$21,279,316.48											

* Los folios MID'S son para los proyectos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)

ELABORÓ

MARÍA JANET ALPUCHE JIMENEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO

BIOL. VÍCTOR MANUEL HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TULUM

Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
Nombre del Programa o Fondo: FORTAMUND F
Ciclo del Recurso: 2025
Periodo: TERCER TRIMESTRE 2025.



Techo Financiero:

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO				AVANCE FINANCIERO							AVANCES FÍSICOS			Observaciones	reintegró	
No.	* Folio MID'S	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida			Avance de Meta
1	SIN	SIN	PAGO DE NOMINA PARA ELEMENTOS DE LA SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA DE TULUM.	Tulum	\$26,191,000.00	\$26,307,147.00	\$19,730,360.25	\$26,307,147.00	\$26,307,147.00	\$15,818,808.80	\$15,818,808.80	116	NOMINA		60%	
2	SIN	TMP_R0025020254 4582	IMPLEMENTACION DE PASOS PEATONALES, TOQUES, REDUCTORES DE VELOCIDAD Y SEÑALÉTICA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD	Tulum	\$3,500,000.00	\$3,482,515.16	\$2,242,212.11	\$3,482,515.16	\$3,482,515.16	\$2,507,024.71	\$2,507,024.71	152.6	PIEZAS	109.87	72%	
3	SIN	TMP_R0025020254 4643	IMPLEMENTACION DE PASOS PEATONALES, TOQUES, REDUCTORES DE VELOCIDAD Y SEÑALÉTICA EN LA LOCALIDAD DE CHEMUYIL	Chemuyil	\$1,500,000.00	\$1,478,682.04	\$1,478,682.04	\$1,478,682.04	\$1,478,682.04	\$1,478,682.04	\$1,478,682.04	132	PIEZAS	132	100%	

ELABORÓ

LIC. MAR JANET ALPUCHE JIMENEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO

BIOL. VICTOR MANUEL HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
TULUM, QUINTANA ROO



MUNICIPIO DE TULUM
Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
Ciclo del Recurso: 2025
Periodo: TERCER TRIMESTRE 2025



Clave Entidad	Descripción	Clave Entidad	Clave Municipio	Descripción	Tipo de Registro	Clave	Descripción	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Rango	Modalidad	Programa presupuestario	Programas Fondo Convenio - Ejercicio	Partida	Aprobado periodo anterior	Modificado	Rescaudado/(Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Salvado
23	Quintana Roo	23	9	Tulum	2	2	partida generica	2025	2	33	Gasto Federalizado	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAISMUN	332	\$0.00	\$1,827,039.36	\$1,644,335.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Quintana Roo																					
	Quintana Roo	23	9	Tulum	2	2		2025	2	33	Gasto Federalizado	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAISMUN	515	\$2,035,030.62	\$1,218,026.24	\$1,096,223.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
23	Quintana Roo																					
	Quintana Roo																					
													</									

Elaboro

LIC. NIDIA JAVIERA PULCHE JIMENEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO

BOL VICTOR MANUEL HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
TULUM, QUINTANA ROO



MUNICIPIO DE TULUM
Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
Nombre del Programa o Fondo: FAISMUN
Ciclo del Reporte: 2025
Período: TERCER TRIMESTRE 2025 FAISMUN



Entidad	Municipio	Tipo de Ciclo de T	Clave Rama	Modalidad	Programa	Proyecto	Subproyecto	Actividad	Indicador	Recurso	Reintegro	Tipo de Gasto	Pérdida	Acreditado	Modificado	Reasignado/Ministrado	Cometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	Contratado	Proyectado	Observaciones
23	9	1	2025	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

BIOL. VICTOR MANUEL HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Elaboró

LIC. NIDIA JANET AMADOR JIMENEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL
TULUM, QUINTANA ROO



Elaboró



LIC. NIDIA JANE ALPUCHE JIMENEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO