



**DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES  
DIRECCION DE OBRA PUBLICA**

Obra: "CONSTRUCCION DE POZOS DE PLUVIALES EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE TULUM  
 Localidad: TULUM  
 Municipio: TULUM  
 Contrato: HAT/DOYSPM/COP3P/004/RP/2022  
 periodo de contrato: DEL 25 DE ABRIL AL 23 DE JUNIO DE 2022  
 fecha de elaboracion: 23/06/2022

CLAVE	PARTIDA	CONTRATADO	EJECUTADO ANTERIOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR	PORCENTAJE DE AVANCE ANTERIOR	PORCENTAJE DE AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE FALTANTE	PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL
CONSTRUCCION DE POZOS DE PLUVIALES EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE TULUM									
A	DESARROLLO DE POZO	\$ 124,773.41	\$ -	\$ 161,952.25	\$ -	0.00	19.93	0.00%	19.93
B	POZO DE ABSORCION	\$ 687,896.70	\$ -	\$ 587,588.36	\$ -	0.00	72.30	0.00%	72.30
EXT.	EXTRAORDINARIOS	\$ -	\$ -	\$ 63,129.50	\$ -	0.00	7.77	0.00%	7.77
		\$ 812,670.11	\$ -	\$ 812,670.11	\$ -	0.00	100.00	0.00	100.00

**REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO**

ELABORO: P. ING. EDGAR MOISES ALAMILLA VARGAS

